



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi



2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

1. Genel Değerlendirme:

Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarını finansman kaynakları; hazine yardımı, öz gelirler (döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri), Döner Sermaye İşletmesi gelirleri ve hibelerdir.

Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 2020 yılında; Gölköy ve Şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gerede, Yeniçağa ve Seben ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere 1 enstitü, 17 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 15 uygulama ve araştırma merkezi ve Rektörlüğe bağlı birimleri faaliyetlerini sürdürmüştür. Birimlerimizde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları 2020 yılı sonu itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Birim Adı | Derslik Sayısı (Ad.) | Lab. ve Atölye Sayısı (Ad.) | Öğrenci Sayısı |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Eğitim Fakültesi | 91 (38'i bireysel derslik) | 10 | 3177 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | 41 | 74 | 3374 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 35 | 3 | 4589 |
| İzzet Baysal Tıp Fakültesi | 10 | 42 | 1009 |
| Morfoloji Ek Binası | 26 | 26 | |
| Mimarlık Fakültesi | 20 | 28 | 410 |
| Mühendislik Fakültesi | 30 | 57 | 1672 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | - | 506 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 46 | 27 | 252 |
| İlahiyat Fakültesi | 19 | - | 1443 |
| Ziraat Fakültesi | 47 | 68 | 536 |
| İletişim Fakültesi (Ziraat Fakültesi binasında) | - | - | 1028 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 13 | 2 | 998 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi (A, B, C Blok) | 26 | 11 | 1224 |
| Turizm Fakültesi (Mengen kampüsü) | 13 | 2 | 560 |
| Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 15 | 2 | 1015 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 33 | 2 | 241 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | 28 | 7 | 1706 |
| Bolu Teknik Bilimler Meslek Y.O. (Elginkan Vakfı) | 6 | 3 | 1299 |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | 26 | 17 | 1124 |
| Mengen Meslek Yüksekokulu (Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ile aynı binada) | - | - | 264 |
| Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksekokulu | 17 | 7 | 531 |
| Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | 7 | 5 | 454 |
| Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | 8 | 1 | 414 |
| Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO. | 8 | 3 | 562 |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Ziraat Fak. binasında) | - | - | 2197 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Isı Merkezi Kapasitesi | : 12.000.000 kcal/h |
| Tıp Fakültesi Isı Merkezi Kapasitesi | : 9.000.000 kcal/h |
| Su Deposu Kapasitesi | : 5.000 ton |

Ayrıca Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerimize ek olarak;

İzzet Baysal Vakfı tarafından yapımına 2018 yılında başlanıp 2021 yılında tamamlanması planlanan Mengen Yeni Kampüs ve yapımına 2019 yılında başlanıp 2022 yılında tamamlanması planlanan Hukuk Fakültesi inşaatı,

Gerede Belediyesi tarafından yapımına 2020 yılında başlanıp 2022 yılında tamamlanması planlanan Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2.Etap inşaatı,

Bolu İlahiyat Vakfı ile Üniversitemiz arasında, 23.10.2020 tarih ve 2020/361 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden imzalanan protokol kapsamında yapımına 2021 yılında başlanması planlanan İlahiyat Fakültesi Ek Bina inşaatı

Projeleri yer almaktadır. Söz konusu projeler tamamlandığında donanımı için ek yatırım bütçesi ödeneğine ihtiyaç duyulacaktır.

2020 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2020 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revize ödeneği, yıl sonundaki toplam harcamaları ile nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Sektör | Projeler | 2020 Yılı Ödenek (TL) | | 2020 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL) | Nakdi Gerç. Oranı % | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | | Program Ödenek | Revize Ödenek | | Prog. Öd. Göre | Revize Öd. Göre | |
| Eğitim | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 200.0000 | 170.000,00 | 169.920,00 | 85,0 | 100,0 | |
| | Derslik ve Merkezi Birimler | 9.000.0000 | 12.030.000,00 | 11.908.010,72 | 132,3 | 99,0 | |
| | Kampüs Altyapısı | 2.902.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| | Muhtelif İşler | Makine-Teçhizat | 3.180.000,00 | 3.485.750,00 | 3.372.420,23 | 106,1 | 96,7 |
| | | Bilgi ve İletişim Tek. | 200.000,00 | 618.480,00 | 615.268,52 | 307,6 | 99,5 |
| | | Bakım Onarım | 800.000,00 | 900.000,00 | 899.967,77 | 112,5 | 100,0 |
| | | Muhtelif İşler Toplamı | 4.180.000,00 | 5.004.230,00 | 4.887.656,52 | 116,9 | 97,7 |
| | Yayın Alımı | 1.500.000,00 | 1.520.000,00 | 1.519.900,53 | 101,3 | 100,0 | |
| | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi | 320.000,00 | 311.520,00 | 311.520,00 | 97,4 | 100,0 | |
| | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| Eğitim Sektörü Toplamı | 18.602.000,00 | 19.035.750,00 | 18.797.007,77 | 101,0 | 98,7 | | |
| Sağlık | Muhtelif İşler | Makine-Teçhiza | 383.000,00 | 383.000,00 | 119.988,67 | 31,3 | 31,3 |
| | | Büyük Onarım | 100.000,00 | 120.000,00 | 96.404,87 | 96,4 | 80,3 |
| | | Döner Sermaye | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | - | - |
| | Sağlık Sektörü Toplamı | 983.000,00 | 1.003.000,00 | 216.393,54 | 22,0 | 21,6 | |
| DKH-Sosyal Tek. Araştırma | Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi (*) | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | 283.000,00 | 283.000,00 | 100.000,00 | 35,3 | 35,3 | |
| | Teknolojik Araştırma Toplamı | 683.000,00 | 683.000,00 | 500.000,00 | 73,2 | 73,2 | |
| Genel Toplam | 20.268.000,00 | 20.721.750,00 | 19.513.401,31 | 96,3 | 94,2 | | |

2020 yılında uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre yatırım programı ödeneklerinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara göre, projeler arası ödenek aktarma ve aşağıda ayrıntısı verilen ödenek ekleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

| | |
|---|--------------------------|
| - Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Ekleme | : 715.750,00 TL |
| - Likit Karşılığı Ödenek Kaydı | : 870.000,00 TL |
| Toplam | : 1.585.750,00 TL |

Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

-Eğitim sektöründe; Tablodan da görüldüğü üzere her bir projenin gerçekleşme oranları farklılıklar göstermekte olup toplamda nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneğine göre **%101,0** revize ödeneğine göre ise **%98,7** olmuştur.

-Sağlık sektöründe; Muhtelif İşler Projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinin makine ve teçhizat alımı ile büyük onarım işleri için ayrılan özel bütçe ödeneğinden çeşitli tıbbi cihaz, büro malzemesi ve demirbaş malzeme ihtiyaçları karşılanmış, büyük onarım için ayrıntısı raporun ikinci kısmında verilen harcamalar yapılmıştır. Böylece özel bütçe ödeneğinden, program ödeneğine göre **%44,8** ve revize ödeneğine göre **%43,0** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Diğer yandan bu proje için Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere bütçede yer alan 500.000 TL ödenekten herhangi bir harcama yapılmadığından toplamda nakdi gerçekleşme oranı ortalama **%22** olmuştur.

-Teknolojik Araştırma sektöründe; (*) Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi projesinin 400.000 TL bütçe ödeneğinin tamamı proje özel hesaplarına aktarıldığından nakdi gerçekleşme oranı tabloda **%100** olarak yer almaktadır. Ancak bu proje kapsamında 2020 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla makine teçhizat, sarf malzeme ve hizmet alımı kalemleri için toplam 245.281,48 TL harcama gerçekleşmiştir. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin ise 283.000 TL ödeneğinin 100.000 TL'si proje özel hesaplarına aktarılarak harcanıldığından **%35,3** oranında nakdi gerçekleşme olmuştur.

Özetle; Üniversitemizin 2020 yılı yatırım programı ödeneği **20.268.000,00 TL** iken, yıl içinde ihtiyaca göre yapılan ödenek ekleme ve düşme işlemleri sonucu revize ödenek **20.721.750,00 TL**'ye çıkmıştır. Bu ödeneğinin **19.513.401,31 TL**'si harcanmış olup, böylece program ödeneğine göre **%96,3** oranında, revize ödeneğine göre ise **%94,2** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2. 2020 Yılı Proje Uygulamaları:

Kamu Yatırım Projeleri:

2020 yılı yatırım programında yer alan toplam **10 proje** ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

1. Proje No : 2020H03-150653

Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2020 yılı Program Ödeneği: 200.000,00 TL.

2020 yılı Revize Ödeneği : 170.000,00 TL.

2020 yılı Harcaması : 169.920,00 TL.

Nakdi Gerçekleşme : %100

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; Üniversitemiz Gölköy kampüsünde 2021 yılı yatırım projesinde yer alacak olan Derslik ve Merkezi Birimler projesinin mimari çizimi ihale edilmiştir. 03.09.2020 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 21-f pazarlık usulü ile yapılan ihalede yüklenici firma ile 16.09.2020 tarihinde 144.000,00 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır.

İhalenin yaklaşık maliyeti 378.386,28 TL olarak hesaplanmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 21/f maddesi gereğince yapılan ve ödeneği bulunmayan işin ihalesine çıkılamayacağı hükmü gereği projeye 125.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş ve ihale gerçekleştirilmiştir. İhale sonucunda 144.000,00 TL ile anlaşma sağlanınca toplam 325.000,00 TL ödeneğin 155.000,00 TL'si Morfoloji Ek Bina projesine aktarılmıştır. Kalan 170.000, 00 TL ödeneğin 169.920,00 TL'si harcanmıştır. Böylece Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi %100 fiziki gerçekleşme ile tamamlanmıştır.

2. Proje No : 2020H03-150659

Proje Adı : Kampüs Altyapısı

2020 yılı Program Ödeneği: 2.902.000,00 TL.

2020 yılı Revize Ödeneği : 0,00 TL.

2020 yılı Harcaması : 0,00 TL.

Nakdi Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları : 2020 yılında Üniversitemiz birimlerinden altyapı talepleri toplanmış ve 2021 yılında gerçekleştirilecek altyapı ihalesi için hazırlık yapılmıştır. 2020 yılı yatırım ödeneğinden 1.750.000,00 TL derslik ve merkezi birimler projesine, 1.132.000,00 TL kamulaştırma kalemine ve 20.000,00 TL de sağlık sektöründeki muhtelif işler projesine aktarılmıştır. 2021 yılında Kampüs Altyapı ihalesi yapılacaktır.

3. Proje No : 2005H03-732

Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler

2020 yılı Program Ödeneği: 9.000.000,00 TL.

2020 yılı Revize Ödeneği : 12.030.000,00 TL.

2020 yılı Harcaması : 11.908.010,72 TL.

Nakdi Gerçekleşme : %99

Uygulama Sonuçları : Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji Ek Bina) projesine kampüs altyapısı projesinden 1.750.000,00 TL, çeşitli ünitelerin etüt projesinden 155.000,00 TL, açık ve kapalı spor tesislerinden 500.000,00 TL ve likit ödenekten 625.000,00 TL olmak üzere toplam 3.030.000,00 TL ödenek aktarımı yapılarak proje ödeneği 12.030.000 TL olmuştur. 2020 yılında 11.908.010,72 TL harcanan bina inşaatı 28.09.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır. 2017 yılında inşaatına başlanan projenin kümülatif harcama miktarı 2020 yılı fiyatlarıyla 39.893.174,04 TL'dir. 2021 yılında bina tefrişatı yapılarak açılışa hazır hale getirilecektir.

4. Proje No : 2020H03-150656

Proje Adı : Muhtelif İşler

2020 yılı Program Ödeneği: 4.180.000,00 TL.

2020 yılı Revize Ödeneği : 5.004.230,00 TL.

2020 yılı Harcaması : 4.887.656,52 TL.

Nakdi Gerçekleşme : %97,7

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda ayrıntısı belirtilen çeşitli makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri alımları ile bakım onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;

- Üniversitemiz İletişim Fakültesi tarafından Radyo Üni14'ün kurulumu için talep edilen stüdyo kurulum cihazlarının temini amacıyla Radyo Stüdyosu ve Vericisi Alımı İhalesi yapılmıştır. Ayrıca ihale kapsamında yazılım programları alınmıştır.
- Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından kullanılmak üzere 3 adet dijital piyano ve dizekli tahta alımı gerçekleştirilmiştir.
- Tıp Fakültesi Ek Binada kullanılmak üzere 300 adet bilgisayar masası alımı için ile İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile protokol imzalanarak satın alım yapılmıştır.
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere DMO'dan demirbaş malzeme ve bilgisayar alımı yapılmıştır.
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılan yazıcıların onarımı için ödeme yapılmıştır.
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılan Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin 2020 yılı Öğrenci Mobil Uygulama Yazılım Geliştirme Programı bakım onarım hizmeti alımı yapılmıştır.
- Üniversitemiz birimleri tarafından kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğünden çeşitli yazılım alımı yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;

- Üniversitemiz telefon santrallerinin alt lokasyonlarıyla birlikte 2020 yılı için bakım, onarım ve destek hizmeti satın alımı
- Üniversitemizde kullanılmakta olan enVision Elektronik Belge Yönetim Sisteminin 2020 yılı 6 aylık bakım ve destek hizmeti alımı
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlık Hizmeti satın alımı
- Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde kullanılmakta olan Office uygulamaları ve işletim sistemleri ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasında kullanılan sunucu işletim sistemlerinin sürüm yükseltilmesi amacıyla Microsoft yazılım alımı
- Kurumsal e-posta sisteminde geriye dönüşü mümkün olmayan sorunların yaşanmaması, gerektiğinde yeni sunucuya mevcut verilerin kayıpsız aktarılabilmesi, güncelleme paketlerinin sürekli yapılabilmesi için güncelleme satın alımı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan "ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" çalışmaları sonucunda birimin gerekli standartlara uygunluğunun TÜRKAK onaylı bir firmadan denetleme hizmeti alımı işi
- "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" denetimi kapsamında Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı binasında bulunan FM200 otomatik gazlı yangın söndürme sisteminin BİM binasında bulunan sistem odasına söküm/demontaj işlerinin yapılarak nakledilmesi ve montajının yapıp çalışır hale getirilmesi işi
- Bilgisayarların bakım ve onarımında kullanılacak çeşitli tüketim malzemesi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında gerekli olan evrak imha makinesi alımı işi
- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde haber, grafik ve video tasarımlarının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan masaüstü bilgisayar alımı
- Üniversitemiz bilişim altyapısında kullanılan sunucu sistemlerin daha performanslı çalışması ve Bilgi Yönetim Sistemlerinin ihtiyaca cevap verebilmesi için sunucu bilgisayarlarda kullanılmak üzere 8 adet ram bellek alımı
- Üniversitemiz sunucu parkında bulunan sunucularda kullanılmak üzere DMO Bursa Bölge Müdürlüğünden yedekleme ünitesi satın alımı işi
- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığının bulunduğu hizmet binasında ve üniversitemiz hizmet birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 6 adet anahtar cihazı, 2 adet anahtar cihazlar ile uyumlu stack module ve IP santral (LG-ERICSSON) ile uyumlu 30 adet dijital setin DMO Bursa Bölge Müdürlüğünden satın alınması.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;

- Üniversitemiz öğrencilerinin, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerinde ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi gereğince fotoğraf makinesi ve ekipmanı alınmıştır.
- Üniversitemiz öğrencilerinin ve öğrenci topluluklarının düzenlediği faaliyetlerde kullanılmak üzere 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince dijital kürsü ve projeksiyon cihazı alınmıştır.
- Üniversitemiz kampüsünde öğrencilerin sosyal aktivite alanlarında kullanılmak üzere 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince IP kamera alımı yapılmıştır.
- Üniversitemiz öğrencilerinin uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince bilgisayar alınmıştır.

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce Yürütülen İşler;

2020 yılında Yükseköğretim Kurumu tarafından organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarına verilen eğitim-öğretim desteği ile Üniversitemize toplam 1.063.000,00 TL. ödenek verilmiştir. YÖK tarafından belirlenen harcama oranlarında yer alan "Öğrencilerin Mesleki Tecrübelerini Artırma ve Sanayi ile ortak projeler" için bu ödeneğin %20'si olan 212.600 TL'ye talep oluşmadığından harcanmamıştır. Yatırım bütçesine ayrılan 265.750,00 TL ödeneğin 265.007,07 TL'si ile aşağıda belirtilen çeşitli mamul mal alımları yapılmıştır.

- Okulumuz Tekstil Bölümünde kullanılmak üzere 8 adet otomatik elektronik düz dikme makinesi alınmıştır.
- Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri ve Elektronik Otomasyon Bölümünde kullanılmak üzere; 15 kalem motorlu araçlar ve elektronik malzeme, 1 adet silindir basınç sensörü ve 1 adet dizel motor alımı gerçekleştirilmiştir.
- Elektrik ve Enerji Bölümünde kullanılmak üzere; 1 adet yenilenebilir enerji kaynakları eğitim seti, 1 adet temel elektrik-elektronik eğitim seti, 1 adet bobinaj eğitim seti, 5 adet DC devreler uygulama modülü, 2 adet elektriksel güvenlik eğitim seti ana ünite alımları yapılmıştır.
- Elektronik Otomasyon Bölümü için 4 adet sensör eğitim seti ana ünite, 2 adet dijital elektronik eğitim seti, 7 adet AC devreler uygulama modülleri alınmıştır.
- Okulumuz bölümlerinde kullanılmak üzere 6 adet tümleşik bilgisayar alımı yapılmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;

Üniversitemiz Gölköy Kampüsü 15 Temmuz Demokrasi Bulvarında çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelmektedir. İlgili kazalarda kampüse ulaşımı sağlayan yolda aydınlatma direği, bariyer ve yön levhaları zarar görmektedir. Bu hasarların giderilebilmesi için ilgili proje ödeneğine 100.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, böylece 2020 yılı ödeneği 900.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 100.000,00 TL'si Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri harcama kaleminde bulunmaktadır.

Eski Kütüphane Binası: Revize proje kapsamında duvar yıkılması, yeni alçıpan duvar yapılması, saten alçı, duvar ve tavan boyaları, wc yer seramiği, hilton tipi lavabo ve tezgâh yapılması, muhtelif yerlerde laminat parke döşenmesi, yeni kapı ve kasa yapılması, muhtelif alüminyum doğrama ve cam yapılması, muhtelif PVC süpürgelik ve döşeme yapılması, bodrum kat girişte kazı, BA imatları, andezit döşeme ve duvar kaplaması, 3 adet otomatik kapı, 1 adet engelli wc vb. imatlar yapılmıştır.

İlahiyat Binası: 2 adet engelli WC yapıldı.

Mimarlık Fakültesi: 4. katta 4 adet ofis bölmeleri, alçıpan bölme, saten alçı, boya, kasa ve kapı yapılmıştır. Hissedilir yüzey ve kaymaz bantlar, camlara görüşülebilirlik bandı yapılmıştır.

Doğrudan Temin Yöntemiyle;

- Kampüs çeşitli elektrik imatları işi
- Kazan dairelerinde çeşitli onarımların yapılması işi

- Mühendislik Fakültesi Ar-Ge laboratuvarlarında bulunan saf su sisteminin bakım ve onarımlarının yapılması
- Merkezi ısıtma sistemi ile ısınan Kardelen Lojmanında kazan dairesi onarımlarının yapılması
- Çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazalarında araçların çarptığı aydınlatma direklerinin onarımı
- Mühendislik Fakültesi kombilerinin bakım ve onarımlarının yapılması.

5. Proje No : 2020H03-150657

Proje Adı : Yayın Alımı

2020 yılı Program Ödeneği: 1.500.000,00 TL.

2020 yılı Revize Ödeneği : 1.520.000,00 TL.

2020 yılı Harcaması : 1.519.900,53 TL.

Nakdi Gerçekleşme : %100

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca aşağıda belirtilen işlemler yürütülmüştür.

➤ 21 adet veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiş olup, 4 veri tabanı aboneliği kullanım istatistikleri yüksek olmasına rağmen bütçe yetersizliği nedeniyle yenilenememiştir.

➤ İlgili yatırım programı kapsamında basılı yayın alımı ile ilgili proje gerçekleştirilememiş olup, talepler bir sonraki yıl karşılanmak üzere bekletilmektedir.

6. Proje No : 2020H03-151244

Proje Adı : Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

2020 yılı Program Ödeneği: 320.000,00 TL.

2020 yılı Revize Ödeneği : 311.520,00 TL.

2020 yılı Harcaması : 311.520,00 TL.

Nakdi Gerçekleşme : %100

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; Üniversitemiz ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında 02.12.2019 tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Projesi İş birliği Protokolü imzalanmıştır. 05.12.2019 tarihinde yapılan sözleşme gereği, yazılım hizmeti ödemesi 12 ay boyunca aylık 25.960 TL olmak üzere toplam 311.520 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu yazılım projesi ile ilgili detaylı açıklama Proje Tamamlama Raporunda belirtilmiştir.

7. Proje No : 2018H05-153280

Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2020 Yılı Program Ödeneği: 500.000,00 TL.

2020 Yılı Revize Ödeneği : 0,00 TL.

2020 Yılı Harcaması : 0 ,00 TL.

Nakdi Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları : Bu projenin 2020 yılı ödeneği olan 500.000,00 TL Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji Ek Bina) projesine aktarılmıştır.

| | |
|------------------------------|--|
| 8. Proje No | : 2020I00-153249 |
| Proje Adı | : Muhtelif İşler |
| 2020 Yılı Program Öd. | : 983.000,00 TL (Özel Bütçe=483.000 TL, Döner Ser. = 500.000 TL) |
| 2020 yılı Revize Öd. | : 1.003.000,00 TL (Özel Bütçe=503.000 TL, Döner Ser. =500.000 TL) |
| 2020 Yılı Harcaması | : 216.393,54 TL. |
| Nakdi Gerçekleşme | : %21,6 (Özel bütçe ödeneğine göre nakdi gerçekleşme %43'tür.) |
| Uygulama Sonuçları | : Bu proje kapsamında özel bütçeden, Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yapılan alımlarla 119.988,67 TL'lik harcama, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen büyük onarım işleri için de 96.404,87 TL'lik harcama gerçekleştirilmiş olup ayrıntıları aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir. Söz konusu proje için Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden bütçeye ayrılan 500.000 TL ödenekten ise herhangi bir harcama yapılmamıştır. |

Diş Hekimliği Fakültesince Yürütülen İşler;

- Doğrudan temin usulüyle; Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında 4 adet Temassız Ateş Ölçer, 6 kalem Hepa Filtre, 7 adet Aspirasyon Cihazı (Extra Oral Dental Vakum Cihazı) alınarak ilgili bölümlere kurulumu sağlanmıştır.
- Ayrıca; bilgi işlem biriminde kullanılmak üzere 4 kalem malzeme ve Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere 2 adet Endodontik Motor, 2 adet Apex Bulucu ile 3 adet AS3D Kavitrone Ucu ve 2 adet ET40 Kavitrone Ucu alınmıştır. Ancak pandemi önlemleri ile ilgili ihale kapsamında planlanan harcamalar mevzuat değişikliği ve uygulamada yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;

- Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen klinik işlemleri Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu "Covid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri" rehberine göre gerçekleştirilmektedir. Rehber kapsamında, Dental İşlemlerin Normale Dönüş Planına göre izole tedavi alanları bulunmayan sağlık kuruluşlarında gerekli çalışmalar yapılarak izole alanlar oluşturulmalı ve özellikle aerosol üreten işlemler izole alan ve ünitelerde yapılması gerektiği; bu kapsamda Fakültenin klinik alanlarındaki diş üniteleri için izole alan oluşturulmasına ilişkin planlama yapılmıştır.
- 4734 sayılı Kanununun 21-b pazarlık usulü ile 10.11.2020 tarihinde yapılan "Diş Hekimliği Fakültesi Ünitelere İzole Alan Oluşturulması" ihalesi kapsamında 90.832,91 TL harcama yapılmıştır.
- Doğrudan temin yöntemiyle; Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Alanlarındaki 1 adet diş ünitesi için izole alan oluşturulması işi yapılmıştır. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan bu harcama ile birlikte projesi kapsamında yapılan toplam harcama 96.404,87 TL'dir.

| | |
|-----------------------------------|--|
| 9. Proje No | : 2016K12-2834 |
| Proje Adı | : Nükleer Rad. Ded. Araş. Altyapısının Güçlendirilmesi |
| 2020 Yılı Program Ödeneği: | 400.000,00 TL. |
| 2020 Yılı Revize Ödeneği | : 400.000,00 TL. |
| 2020 Yılı Harcaması | : 245.281,48 TL. (400.000,00 TL bütçe ödeneğinin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır.) |
| Nakdi Gerçekleşme | : %100 (bütçe ödeneğine göre), %61,3 (fiili harcamaya göre) |
| Uygulama Sonuçları | : Bu proje kapsamında 2020 yılında; 28.135,92 TL'lik makine ve teçhizat, 192.013,83 TL'lik sarf malzeme ve 25.131,73 TL'ik hizmet alımı olmak üzere toplam 245.281,48 TL harcama yapılmıştır. |

10. Proje No : 2020K12-150544
Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
2020 Yılı Program Ödeneği: 283.000,00 TL.
2020 Yılı Revize Ödeneği : 283.000,00 TL.
2020 Yılı Harcaması : 100.000,00 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %35,3
Uygulama Sonuçları : Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında laboratuvarların Ar-Ge alt yapısını güçlendirecek laboratuvar malzemeleri satın alınmıştır. Kalan bütçe ödenek yetersizliğinden dolayı kullanılamamıştır.

Kamulaştırma Faaliyetleri: Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak olan galeri hattının geçeceği Karaköy 1301, 1302, 1303, 743, 722, 725, 726, 727, 1300, 1298, 1297, 1296, 1293 ve 713 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılabilmesi için Kampüs Altyapısı projesinden yapılan 1.132.000,00 TL ödenek aktarımı yılın son günlerinde gerçekleştiğinden harcama yapılamamıştır. İlgili parsellerin kamulaştırılması işi 2021 yılında yapılacaktır. Gerede Kampüsünde önceki yıllarda açılan davalar devam etmektedir.

Tamamlanan Projeler

Üniversitemizin 2020 yılı yatırım programında yer alıp tamamlanmış olan projelere ait "Proje Tamamlama Raporları" her bir uygulayıcı birim bazında aşağıda belirtilmiştir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Gölköy kampüsünde 2021 yılı yatırım programında yer alacak olan Derslik ve Merkezi Birimler projesinin mimari çizimi ihale edilmiştir. 03.09.2020 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21-f pazarlık usulü ile yapılan ihalede yüklenici ile 16.09.2020 tarihinde 144.000,00 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır. İhalenin yaklaşık maliyeti 378.386,28 TL olarak hesaplanmıştır. Mevzuat gereği ödeneği bulunmayan işin ihalesine çıkılamayacağı için bu projeye 125.000 TL likit karşılığı ödenek eklenerek ihale gerçekleştirilmiştir. İhale sonucunda 144.000 TL ile anlaşma sağlanınca 325.000 TL toplam ödeneğin 155.000,00 TL'si Morfoloji Ek Bina projesine aktarılmıştır. Kalan 170.000 TL ödeneğin 169.920,00 TL'si harcanarak %100 oranında fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Proje Adı | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | |
| Proje No | 2020H03-150653 | |
| Sektör | Eğitim | |
| Alt Sektör | Yükseköğretim | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Uygulayıcı Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | |
| Proje Yeri | Bolu | |
| Proje Karakteristiği | Etüt-Proje | |
| Proje Tutarı-Dış | - | |
| Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar | - | |
| Proje Tutarı-Toplam | 200.000 TL. | 170.000 TL |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 2020 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 2020 | |
| Bitiş Tarihi | 2020 | |
| Sözleşme Bedeli | 144.000 TL + KDV | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|----------|----------|----------|--------|
| 2020 | 169.920 | | | |
| TOPLAM | 169.920 | | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

- ✓ Gerekçe: Üniversitemiz Gölköy Kampüsünde yapılması düşünülen Derslik ve Merkezi Birimler Uygulama Projesinin çizim işi.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: Çizimi gerçekleştirilen Merkezi Derslik binasının yapılması ile mevcut binalara ilişkin çıkacak olan depreme dayanıklılık bina performans raporları doğrultusunda stok bina olarak değerlendirilmesi düşünülmektedir.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Üniversitemiz eğitim, öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve personelimiz için günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak.

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs’de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?

Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman



Merkezi Derslikler binasına ait görsel

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında yapılan Morfoloji Ek Bina inşaatı 28.09.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır. 2017 yılında inşaatına başlanan projenin 2020 yılı harcaması 11.908.010,72 TL olup kümülatif harcama miktarı 2020 yılı fiyatlarıyla 39.893.174,04 TL'dir. 2021 yılında bina tefrişatı yapılarak açılışa hazır hale gelecektir.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Proje Adı | Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji Ek Binası) | |
| Proje No | 2005H03-732 | |
| Sektör | Eğitim | |
| Alt Sektör | Yükseköğretim | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Uygulayıcı Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | |
| Proje Yeri | Bolu | |
| Proje Karakteristiği | Eğitim (10.000 m2) | |
| Proje Tutarı-Dış | - | |
| Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar | - | |
| Proje Tutarı-Toplam | 32.000.000,00 TL. | |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 2005 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 2017 | |
| Bitiş Tarihi | 2021 | |
| Sözleşme Bedeli | 20.434.775,75 TL + KDV | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Cari yıl fiyatlarıyla | 2020 yılı fiyatlarıyla | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|-----------------------|------------------------|----------|--------|
| 2017 | 596.389,26 | 1.056.634,31 | | |
| 2018 | 10.863.972,96 | 15.387.034,66 | | |
| 2019 | 9.645.373,68 | 11.541.494,35 | | |
| 2020 | 11.908.010,72 | 11.908.010,72 | | |
| TOPLAM | 33.013.746,62 | 39.893.174,04 | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

- ✓ Gerekçe: BAİBÜ üst politikası olarak belirlenen Stratejik Planından hareketle çağdaş ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamak ve sürdürmek, toplumsal hizmet faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak, Üniversite personeli ve öğrenci memnuniyetini artırmak.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: Üniversitemiz eğitim, öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve personelimiz için günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Üniversitemiz eğitim, öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve personelimiz için günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak.

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?

Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman



Morfoloji Ek Binasına ait görseller

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz Gölköy Kampüsü 15 Temmuz Demokrasi Bulvarında çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelmektedir. İlgili kazalarda kampüse ulaşımı sağlayan yolda aydınlatma direği, bariyer ve yön levhaları zarar görmektedir. Bu hasarların giderilebilmesi için ilgili proje ödeneğine 100.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, böylece 2020 yılı ödeneği 900.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 100.000,00 TL'si Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri harcama kaleminde bulunmaktadır.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| Proje Adı | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|---|--|
| Proje No | Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2020) | |
| Sektör | 2020H03-150656 | |
| Alt Sektör | Eğitim | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Yükseköğretim | |
| Uygulayıcı Birim | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Proje Yeri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | |
| Proje Karakteristiği | Bolu | |
| Proje Tutarı-Dış | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | |
| Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar | - | |
| Proje Tutarı-Toplam | 4.180.000 TL (800.000 TL Yapı İşleri) | 5.004.230 TL (900.000 TL Yapı İşleri) |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 2020 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 21.08.2020 | |
| Bitiş Tarihi | 2020 | |
| Sözleşme Bedeli | 524.184,96 TL + KDV | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|------------|----------|----------|--------|
| 2020 | 899.967,77 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOPLAM | 899.967,77 | | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

- ✓ Gerekçe: Üniversitemiz eğitim, öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve idari personelimiz için günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: BAİBÜ üst politikası olarak belirlenen Stratejik Planından hareketle çağdaş ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamak ve sürdürmek.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: BAİBÜ üst politikası olarak belirlenen Stratejik Planından hareketle çağdaş ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamak ve sürdürmek.

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?

Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman



Eski Kütüphane Binası büyük onarımına ait görsel

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve hizmet binalarındaki sayının artışına bağlı olarak öğrenci ve personel sayısı da artmaktadır. Bu nedenle birimlerin büro mefruşatı (masa, çalışma koltuğu, sehpa vb.) ve okul mefruşatı (laboratuvarlar, sınıf demirbaşları) ihtiyaçları her yıl artmaktadır. Birimlerdeki hizmetlerin aksamaması ve eğitimdeki kalitenin artırılması bu ihtiyaçların karşılanmasıyla mümkündür. 2020 yılında bu ihtiyaçların bir kısmı Muhtelif İşler projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına tahsis edilen 2.821.000,00 TL ödeneğin 2.154.101,69 TL'lik kısmı ihale ve doğrudan temin yolu ile yapılan alımlar, protokol ve Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilen alımlarla karşılanmış olup, ödeneğin %97'si kullanılmıştır.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Proje Adı | Muhtelif İşler | |
| Proje No | 2020H03-150656 | |
| Sektör | Eğitim | |
| Alt Sektör | Yükseköğretim | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Uygulayıcı Birim | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | |
| Proje Yeri | Bolu | |
| Proje Karakteristiği | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | |
| Proje Tutarı-Dış | - | |
| Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar | | |
| Proje Tutarı-Toplam | 4.180.000 TL (2.821.000 TL İMİD) | 5.004.230 TL (2.261.000 TL İMİD) |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 2020 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 2020 | |
| Bitiş Tarihi | 2020 | |
| Sözleşme Bedeli | 2.154.101,69 | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|--------------|----------|----------|--------|
| 2020 | 2.154.101,69 | | | |
| | | | | |
| TOPLAM | 2.154.101,69 | | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

- ✓ Gerekçe: Üniversitemiz yatırım projelerinin ve bilgi teknolojilerinin küresel çağa ayak uydurabilecek alt yapı sisteminin kurulmasını sağlamak, birimlerin ihtiyacı olan tefrişat, makine ve teçhizat ürünlerinin karşılanarak eğitim alanlarının hazır hale getirilmesini sağlamak.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: Üniversitemizin sürekli büyüyen ve gelişme gösteren bir eğitim kurumu olması ve her yıl artan kapasitenin gerektirdiği ihtiyaçları hizmet aksaması yaşanmaksızın yatırım projeleri ile karşılanmasını sağlayabilmek.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Üniversitemiz kaynaklarının verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde kullanımını gerçekleştirmek. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızda yeni bölümlerin açılmasıyla öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak derslik ve laboratuvar sayıları ve ihtiyaçları da artmaktadır. Bu birimlerin tefrişat, makine ve teçhizat ihtiyaçları gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet verdiğimiz tüm birimlerde ödenekler çerçevesinde karşılamaya çalışmak.

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Çalışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?

2020 mali yılı Mart ayı itibariyle yaşanmakta olan ve ön görülemeyen Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi, planlanan bazı mal ve hizmet alımlarının tekrar değerlendirilerek zorunlu olan acil ihtiyaçların ön plana alınmasını ve planlama değişikliklerinin yaşanmasına sebep olabilmektedir.

b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?

Muhtelif İşler Projesi kapsamında “gayri maddi hak alımları” tertibine tahsis edilen ödeneklerle karşılanması planlanan yazılımsal ürünlerin, yılı bütçe kanununa bağlı cetvellerden E-Cetveli Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar kapsamında belirlenen yasal sınırın altında kalması durumunda ilgili ürünlere ait ödeme “menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri” tertibinden karşılanması gerekmektedir. Bu durum ilgili alıma tahsis edilen kaynak yerine farklı tertiplerin kullanılmasına neden olmaktadır. Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri tertibine ödenek ekleme işlemi yapılamaması nedeniyle de ödenek yetersizliği yaşanmaktadır ve Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan gayri maddi hak alımları tertibindeki ödeneğin etkin kullanımını engellemektedir.

c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?

Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz Muhtelif İşler projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, ayrıntısı raporun proje uygulamaları kısmında verilen çeşitli makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım ihtiyaçları temin edilmiştir.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Proje Adı | Muhtelif İşler | |
| Proje No | 2020H03-150656 | |
| Sektör | Eğitim | |
| Alt Sektör | Yükseköğretim | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Uygulayıcı Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | |
| Proje Yeri | Bolu | |
| Proje Karakteristiği | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | |
| Proje Tutarı-Dış | - | |
| Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar | - | |
| Proje Tutarı-Toplam | 4.180.000 TL (559.000 TL BİM) | 5.004.230 TL (1.127.480 TL BİM) |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 2020 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 2020 | |
| Bitiş Tarihi | 2020 | |
| Sözleşme Bedeli | 998.106,49+KDV | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|--------------|----------|----------|--------|
| 2020 | 1.126.944,94 | | | |
| | | | | |
| TOPLAM | 1.126.944,94 | | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

- ✓ Gerekçe: Üniversitemizin ihtiyacı olan makine teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri ile yazılım programlarının alınması ve güncellenmesi.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç:
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı:

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?

Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

Bu rapor; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi (I) bendine istinaden “Yükseköğretim Kurumlarının Organize Sanayii Bölgelerinde kurulan Meslek Yüksekokullarında Öğrenim görecektiren Öğrenciler için Eğitim Desteđi Verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde 2020 yılında okulumuza verilen 1.063.000,00 TL. ödeneđin sermaye giderleri (06.1) kaleminden yapılan harcama bilgilerini kapsamaktadır. Aktarılan tutar okulumuz teklifi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının düzenlemesi sonucu Rektör onayı ile ilgili harcama kalemlerine ödenek olarak kaydedilmiş, proje desteđinden yararlanan Yüksekokulumuz bölümlerinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda mevzuata uygun şekilde değerlendirilmiştir. Projeden destek alan Elektrik ve Enerji, Elektronik Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarıdır.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|---|---|
| Proje Adı | Muhtelif İşler | |
| Proje No | 2020H03-150656 | |
| Sektör | Eđitim | |
| Alt Sektör | Yükseköğretim | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Uygulayıcı Birim | Bolu Teknik Bilimler MYO | |
| Proje Yeri | Bolu | |
| Proje Karakteristiđi | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | |
| Proje Tutarı-Dış | - | |
| Proje Tutarı-Diđer Kaynaklar | | |
| Proje Tutarı-Toplam | 4.180.000 TL (265.750 TL BTB MYO) | 5.004.230 TL (265.750 TL BTB MYO) |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 15.05.2020 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 15.05.2020 | |
| Bitiş Tarihi | 31.12.2020 | |
| Sözleşme Bedeli | 265.007,07 TL | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|------------|----------|----------|--------|
| 2020 | 265.007,07 | | | |
| | | | | |
| TOPLAM | 265.007,07 | | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

✓ Gerekçe: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi (1) bendine istinaden “Yükseköğretim Kurumlarının Organize Sanayii Bölgelerinde kurulan Meslek Yüksekokullarında Öğrenim göreceğ Öğrenciler için Eğitim Desteğı Verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde; Proje desteğinden yararlanan Yüksekokulumuz bölümlerinin ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda karşılanmaya çalışılmıştır.

✓ Uzun Vadeli Amaç:

✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı:

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değışiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir? Olmadı.

iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu? Olmadı.

iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs’de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi? Çözüldü.

v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir? Sorunlar ilgili mevzuatlar çerçevesinde çözüme ulaştırılmıştır.

Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.

✓ Mevzuata dair

✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair

✓ Uygulamaya dair

Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğere proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?

b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?

c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?

Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

✓ Mevzuata dair

✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair

✓ Uygulamaya dair

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

2020 mali yılı birinci öğretimden elde edilen gelirlere, 2020 yılı yatırım programında yer alan eğitim sektörü 2020H03-150656 numaralı Muhtelif İşler projesi kapsamında, 38.42.09.07-09.6.0.07-2-06.1 bütçe tertibine 450.000,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmış, ödeneğin 441.635,05 TL'si harcanmıştır.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|---|--|
| Proje Adı | Muhtelif İşler | |
| Proje No | 2020H03-150656 | |
| Sektör | Eğitim | |
| Alt Sektör | Yükseköğretim | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Uygulayıcı Birim | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | |
| Proje Yeri | Bolu | |
| Proje Karakteristiği | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | |
| Proje Tutarı-Dış | - | |
| Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar | | |
| Proje Tutarı-Toplam | 4.180.000 TL (450.000 TL SKS ödeneği) | 5.004.230 TL (450.000 TL SKS ödeneği) |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 2020 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 2020 | |
| Bitiş Tarihi | 2020 | |
| Sözleşme Bedeli | 441.635,05 TL | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|------------|----------|----------|--------|
| 2020 | 441.635,05 | | | |
| | | | | |
| TOPLAM | 441.635,05 | | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

- ✓ Gerekçe: Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerinde ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerinde, ayrıca öğrencilerin uzaktan eğitiminde doğan ihtiyaçlar doğrultusunda makine teçhizat alımı.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: Üniversitemiz öğrencilerinin ve öğrenci topluluklarının sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerine ve uzaktan eğitim sürecinde eğitimlerine destek olmak.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı:

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir? -
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu? -
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi? Çözümüne ulaşılmıştır.
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir? -

Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?
Kullanımdan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabilir. Uzun vadede öğrencilerimizin sayısının artması sebebiyle alınan makine ve teçhizat ihtiyaçların karşılanmasında yetersiz kalabilir.
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?
Teknolojik yeniliklerin sürecinin öngörülebilmesi. Salgın hastalıkların vb. ortaya çıkması farklı ihtiyaçlar doğurabilir.
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır? -

Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında 02.12.2019 tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Projesi İş birliği Protokolü imzalanmıştır. 05.12.2019 tarihinde yapılan sözleşme gereği, yazılım hizmeti ödemesi 12 ay boyunca aylık olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yazılım projesi 31 modülü kapsamakta olup, 01.01.2020 itibarıyla Üniversitemizde kullanımda olan yazılımların analizi yapılmış ve göç stratejisi belirlenmiştir. Bu modüllerden Personel Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi modülleri veri aktarımları tamamlanarak 11.05.2020 tarihinde geçiş yapılmıştır. ÜBYS sisteminin bir diğer ana modülü olan Öğrenci Bilgi Sistemine ise 01.08.2020 tarihinde incelemelere başlanmış, Kasım ayında öğrenci veri aktarımı yapılarak geçiş sağlanmıştır. Yaklaşık 31.000 öğrencinin öğrenim gördüğü, 2.300 akademik ve idari personelin görev yaptığı Üniversitemizde yeni sisteme entegre olmada çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Projesinin aktarımı, uygulanabilirliği ve var olan hataların düzeltilmesi aşamasında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanları büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. ÜBYS projesi gelişen bir yazılım projesi olarak Üniversitemize katkı sağlayacaktır.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Proje Adı | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi | |
| Proje No | 2020H03-151244 | |
| Sektör | Eğitim | |
| Alt Sektör | Yükseköğretim | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Uygulayıcı Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | |
| Proje Yeri | Bolu | |
| Proje Karakteristiği | Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat | |
| Proje Tutarı-Dış | - | |
| Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar | - | |
| Proje Tutarı-Toplam | 264.000,00+KDV | |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 02.12.2019 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 01.01.2020 | |
| Bitiş Tarihi | 31.12.2020 | |
| Sözleşme Bedeli | 264.000,00+KDV | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|------------|----------|----------|--------|
| 2020 | 311.520,00 | | | |
| TOPLAM | 311.520,00 | | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

- ✓ Gerekçe: Üniversitenin faklı firmalardan hizmet alarak yürüttüğü Personel, Öğrenci ve Elektronik Belge Yönetim sistemleri arasında sağlıklı veri alışverişinin sağlanmasındaki aksaklıklar, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer uygulamaları geliştirme altyapı ve insan kaynağının olmaması.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: Üniversitenin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi yönetim yazılımlarının tek bir çatı altında toplanarak modüller arasında güvenli ve doğru veri akışının sağlanması, yeni geliştirilecek yazılımların ÜBYS sistemine entegre edilebilmesi.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Farklı birimlerde ve yazılımlarda bulunan Üniversitenin verilerinin eşleştirilerek güncellenmesi ve doğrulanması.

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir? Olmadı.

iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?

ÜBYS sistemine projeye dahil üniversitelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni modüller ve ilave özellikler ekleniyor.

iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi? Evet

v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

Daha önce Üniversitemizde kullanılan otomasyon sistemlerinde depolanan verilerin belli standart ve ölçütlerde saklanmamasından ve standardizasyonun sağlanmamasından kaynaklı veri aktarımlarında eksik ve hatalar oldu. Ancak yapılan kontrol ve incelemelerle bu eksik ve hatalar gideriliyor. Ayrıca daha önce Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden üretilen belgeler üniversite sunucularında şifreli olarak depolanmış olup, firmadan talep edilmesine karşın belgeler üzerindeki şifreler kaldırılmamıştır. Şu anda üniversitemiz yasal hukuki süreçler üzerinden hakkını aramaktadır.

Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?**
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?**
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?**

Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

2020 yılı yatırım programı kapsamında 21 adet veri tabanı için yıllık abonelik gerçekleştirilmiş olup, 4 veri tabanı aboneliği kullanım istatistikleri yüksek olmasına rağmen bütçe yersizliği nedeni ile yenilememiştir. Ödemelerin döviz kuru üzerinden yapılması nedeniyle, döviz kurundaki yukarı düzeyde olan dalgalanmalar bütçeyi olumsuz etkilemekte olup, yapılan projelerde azalma görülmektedir. İlgili yatırım programı kapsamında basılı yayın alımı ile ilgili proje gerçekleştirilememiş olup, talepler bir sonraki yıl karşılanmak üzere bekletilmektedir.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Proje Adı | Yayın Alımı | |
| Proje No | 2020H03-150657 | |
| Sektör | Eğitim | |
| Alt Sektör | Yükseköğretim | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Uygulayıcı Birim | Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı | |
| Proje Yeri | Bolu | |
| Proje Karakteristiği | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | |
| Proje Tutarı-Dış | - | |
| Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar | | |
| Proje Tutarı-Toplam | 1.500.000 TL | 1.520.000 TL |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 2020 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 2020 | |
| Bitiş Tarihi | 2020 | |
| Sözleşme Bedeli | 1.500.000 TL | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|--------------|----------|----------|--------|
| 2020 | 1.519.900,53 | | | |
| | | | | |
| TOPLAM | 1.519.900,53 | | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

- ✓ Gerekçe: Eğitim
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: Araştırmacı bilim insanlarında kaliteyi artırmak.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Eğitim öğretimde kaliteyi artırmak.

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?

iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?

iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?

v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?

b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?

c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır? -

Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

Doğrudan temin usulüyle; Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 adet Temassız Ateş Ölçer, 6 Kalem Hepa Filtre, 7 Adet Aspirasyon Cihazı (Extra Oral Dental Vakum Cihazı) alınarak ilgili bölümlere kurulumu sağlanmıştır. Ayrıca; Bilgi İşlem Biriminde kullanılmak üzere 4 Kalem Malzeme ve Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere 2 adet Endodontik Motor, 2 adet Apex Bulucu ile 3 adet AS3D Kavitrone Ucu ve 2 adet ET40 Kavitrone Ucu alınmıştır. Ancak pandemi önlemleri ile ilgili ihale kapsamında planlanan harcamalar mevzuat değişikliği ve uygulamada yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|---|---|
| Proje Adı | Muhtelif İşler | |
| Proje No | 2020I00-153249 | |
| Sektör | Sağlık | |
| Alt Sektör | - | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Uygulayıcı Birim | Diş Hekimliği Fakültesi | |
| Proje Yeri | Bolu | |
| Proje Karakteristiği | Büyük Onarım Makine-Teçhizat | |
| Proje Tutarı-Dış | - | |
| Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar | | |
| Proje Tutarı-Toplam | 983.000 TL (383.000 TL Diş Hek. Fak.) | 1.003.000 TL (383.000 TL Diş Hek. Fak.) |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 2020 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 2020 | |
| Bitiş Tarihi | 2020 | |
| Sözleşme Bedeli | | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|---------------|----------|----------|--------|
| 2020 | 119.988,67 TL | | | |
| | | | | |
| TOPLAM | 119.988,67 TL | | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

- ✓ Gerekçe: Fakültemizin, sağlık alanında yüksek standartlarda koruyucu ve tedavi edici hizmetleri sunmak, eğitim alanında ise iyi eğitim almış diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek amaçlarına yönelik olarak başta Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirtilen zorunlu donanımlar olmak üzere karşılanması gereken pek çok ihtiyacı bulunmaktadır.

Ayrıca Fakültemizde kuruluş projesinde toplam 233 adet diş ünite sahip olması planlanmış ancak mevcut durumda 158 adet diş ünitesi bulunmaktadır. Bu durum hem uygulama eğitiminin hem de hasta tedavilerinin yeterli şekilde gerçekleştirilememesine sebep olmaktadır. Fakültemizin mevcut kapasitesine yeni diş ünitelerinin ilave edilmesi, hem öğretim elemanlarının daha etkin bir şekilde çalışabilmesi, hem öğrencilerin daha iyi bir uygulama imkânına sahip olabildiğini sağlayacaktır.

Benzer şekilde Fakültemiz genel ameliyathanesinin faaliyete geçmesi de yeni pek çok tıbbi cihazın temin edilmesini gerektirmektedir.

- ✓ Uzun Vadeli Amaç: Fakültemizin; sağlık alanında yüksek standartlarda koruyucu ve tedavi edici hizmetleri sunmak, eğitim alanında ise iyi eğitim almış diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek amaçlarına uygun makine ve teçhizata sahip olması.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirtilen zorunlu donanımların karşılanması, Fakültemizde projede öngörülen diş ünitesi sayısına sahip olmak. Fakültemiz genel ameliyathanesinin yakın zamanda faaliyete geçmesi için gerekli tıbbi cihazın temin edilmesi.

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?
- ✓ Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak tanımlanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, Fakültemiz anabilim dallarındaki klinik faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve sağlık personelimiz ile hizmet verdiğimiz hastaların enfeksiyon güvenliğini sağlamak açısından bütçedeki kaynakların harcama stratejisi değişmiştir.
- ✓ Kamu ihale mevzuatında yılsonuna doğru gerçekleşen değişikliğin istekliler tarafından takip edilememesi sebebiyle pandemi ile mücadele kapsamında alınması planlanan cihazların bir kısmı tüm isteklilerin yapılan ihaleye eksik belge vermesi sebebiyle başarılı şekilde gerçekleştirilememiştir.
- ✓ Mali yıl içinde bütçe ödeneklerin çeyrek dönemler şeklinde kullanıma açılması sebebiyle sene sonu işlemlerinde uygulamada risklerle karşılaşmıştır.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır? -

Fakültemiz bütçesine tahsis edilen ödeneklerin ve projelerin mali yılla sınırlı olması ve uzun vadeli yatırımlar yerine yıllık kısa/orta vadeli hedeflere odaklanması.

Yatırım bütçesi kapsamında temin edilen cihazlara ilişkin bakım ve onarım bütçe tertibinin bulunmaması sebebiyle ilgili yatırımların etkin kullanılamaması ya da iyileştirilememesi.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- ✓ Mevzuata dair değişikliklerden isteklilerin de bilgilendirilmesi için bilgilendirme yapmak.
- ✓ Kısa vadeli hedefler yerine uzun vadeli hedefler belirleyerek yönetim ve personel değişikliğinden etkilenmeyecek bir süreç geliştirmek ve bu kültürü geleceğe aktarmak.
- ✓ Bütçe ödeneklerinin yıllık kullanımının önceden planlanması ve gerektiğinde bütçe ödeneklerine ilişkin değişiklik talepleri hakkında girişimler başlatmak.

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

1. Yönetici Özeti

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında, Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu "Covid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri" rehberine göre Diş Hekimliği Fakültesinde klinik işlemleri gerçekleştirilmektedir. Covid-19 pandemisinde Dental İşlemlerin Normale Dönüş Planına göre izole tedavi alanları bulunmayan sağlık kuruluşlarında gerekli çalışmalar yapılarak izole alanlar oluşturulmalı ve özellikle aerosol üreten işlemler izole alan ve ünitelerde yapılması gerektiği; bu kapsamda Fakültenin klinik alanlarındaki diş üniteleri için izole alan oluşturulmasına ilişkin planlama yapılmıştır. 2020 yılı Muhtelif İşler projesi kapsamında 4734 sayılı KİK 21-b pazarlık usulü ile "Diş Hekimliği Fakültesi Ünitelere İzole Alan Oluşturulması" ihalesi 10.11.2020 tarihinde yapılmıştır. 77.616,00 TL sözleşme bedeli ile imzalananan sözleşme gereğince bu ihale kapsamında toplam 90.832,91 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca doğrudan temin yöntemiyle 1 adet diş ünitesi için izole alan oluşturulması işi yapılmıştır. Böylece toplam harcama 96.404,87 TL'dir.

2. Proje Bilgileri

a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

| | Yatırım Programına Giriş | Yatırım Programından Çıkış |
|---------------------------------------|--|--|
| Proje Adı | Muhtelif İşler | |
| Proje No | 2020I00-153249 | |
| Sektör | Sağlık | |
| Alt Sektör | - | |
| Proje Sahibi Kuruluş | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| Uygulayıcı Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | |
| Proje Yeri | Bolu | |
| Proje Karakteristiği | Büyük Onarım Makine-Teçhizat | |
| Proje Tutarı-Dış | - | |
| Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar | | |
| Proje Tutarı-Toplam | 983.000 TL (100.000 TL Yapı İşleri) | 1.003.000 TL (120.000 TL Yapı İşleri) |
| Yatırım Programına Giriş Tarihi | 2020 | |
| Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi | 26.11.2020 | |
| Bitiş Tarihi | 2020 | |
| Sözleşme Bedeli | 77.616 TL+KDV | |

b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

| Yıl | Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak n | TOPLAM |
|--------|--------------|----------|----------|--------|
| 2020 | 96.404,87 TL | | | |
| TOPLAM | 96.404,87 TL | | | |

3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

a. Teklif Dönemi

i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.

- ✓ Gerekçe: Dış Hekimliği Fakültesinde klinik işlemleri Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu “Covid-19 pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri” rehberine göre gerçekleştirilmektedir. Rehber kapsamında, Dental İşlemlerin Normale Dönüş Planına göre izole tedavi alanları bulunmayan sağlık kuruluşlarında gerekli çalışmalar yapılarak izole alanlar oluşturulmalı ve özellikle aerosol üreten işlemler izole alan ve ünitelerde yapılması gerekmektedir.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: BAİBÜ üst politikası olarak belirlenen Stratejik Planından hareketle çağdaş ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamak ve sürdürmek, Toplumsal hizmet faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak, Üniversite personeli ve öğrenci memnuniyetini artırmak.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Üniversitemiz eğitim, öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve personelimize günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak.

b. Tamamlama Sonrası Dönem

Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs’de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Çalışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.

4. Projenin Sürdürülebilirliği

Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır? -

Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.

5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman



Diş Hekimliği Fakültesi ünitelere izole alan oluşturulmasına ait görsel

PROJE BAZINDA HARCAMALAR

| Proje No | Proje Adı | Yeri | Karakteristiği | Başlama- Bitiş Yılı | 2020 Yılı Ödeneği | | | | | |
|---|---|------|--|------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | Program | | Revize | | Harcama | |
| | | | | | Dış Kredi | Toplam | Dış Kredi | Toplam | Dış Kredi | Toplam |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | | | | | | 20.268.000 | | 20.721.750 | | 19.513.401 |
| DKH-SOSYAL | | | | | | 683.000 | | 683.000 | | 500.000 |
| Teknolojik Araştırma | | | | | | 683.000 | | 683.000 | | 500.000 |
| 2016K12-2834 | Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi | Bolu | Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma | 2016-2020 | | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 |
| 2020K12-150544 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Bolu | Proje Desteği | 2020-2020 | | 283.000 | | 283.000 | | 100.000 |
| EĞİTİM | | | | | | 18.602.000 | | 19.035.750 | | 18.797.007 |
| Yükseköğretim | | | | | | 18.102.000 | | 19.035.750 | | 18.797.007 |
| 2005H03-732 | Derslik ve Merkezi Birimler | Bolu | Eğitim (10.000 m ²) | 2005-2021 | | 9.000.000 | | 12.030.000 | | 11.908.010 |
| 2020H03-150653 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Bolu | Etüt-Proje | 2020-2020 | | 200.000 | | 170.000 | | 169.920 |
| 2020H03-150656 | Muhtelif İşler | Bolu | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2020-2020 | | 4.180.000 | | 4.995.750 | | 4.887.656 |
| 2020H03-150657 | Yayın Alımı | Bolu | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2020-2020 | | 1.500.000 | | 1.520.000 | | 1.519.901 |
| 2020H03-150659 | Kampüs Altyapısı | Bolu | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2022 | | 2.902.000 | | 0 | | - |
| 2020H03-151244 | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi | Bolu | BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/ Kontrollük | 2020-2020 | | 320.000 | | 320.000 | | 311.520 |
| Beden Eğitimi ve Spor | | | | | | 500.000 | | 0 | | 0 |
| 2018H05-153280 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Bolu | Açık Halı Saha, Basketbol Sahası, Futbol Sahası, Kapalı Halı Saha ve Voleybol Sahası (2'şer adet) | 2018-2020 | | 500.000 | | 0 | | 0 |
| SAĞLIK | | | | | | 983.000 | | 1.003.000 | | 216.394 |
| Sağlık | | | | | | 983.000 | | 1.003.000 | | 216.394 |
| 2020I00-153249 | Muhtelif İşler | Bolu | Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2020-2020 | | 983.000 | | 1.003.000 | | 216.394 |
| 2020I00-153249-153250 | Büyük Onarım | Bolu | Büyük Onarım | 2020-2020 | | 100.000 | | 120.000 | | 96.405 |
| 2020I00-153249-153254 | Makine Teçhizat | Bolu | Makine-Teçhizat | 2020-2020 | | 883.000 | | 883.000 | | 119.989 |