



ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

2009 YILI

**YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2010

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
1. Yönetici Özeti.....	2
2. Genel Değerlendirme.....	3
• Vizyonumuz.....	3
• Misyonumuz.....	3
• Temel Amaç ve Hedeflerimiz.....	3
• Yatırımları Finansman Kaynaklarımız	5
• Mevcut Üretim Kapasitesimiz.....	5
• 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	6
• 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	7
- Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	7
- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	8
3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları.....	10
4. Öneriler	17

TABLolar

1. 2009 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu 1.....	18
2. 2009 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu 2.....	19
3. 2009 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu Tablosu.....	20-21

1. Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin 2009 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin yer aldığı 2009 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında 2009 yılı Üniversitemizin yatırım bütçesi ve uygulanması açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır.

Bu bağlamda; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yatırım programları hazırlanmış, bu program çerçevesinde gerekli ihaleler düzenlenmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerlere anında müdahale edilerek, mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir.

Kurumumuzun master ve stratejik planları göz önünde bulundurularak ileriye yönelik sürdürülen altyapı faaliyetleri 2009 yılında da tüm hızıyla devam etmiştir. Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon.Yüksekokulu binasının önüne otopark yapılmış, İzzet Baysal kampusunda otopark ve yol beton asfaltlama imalatları yapılmıştır. İzzet Baysal Kampüsü ve Bolu Şehir kampusunda doğalgaz dönüşümleri tamamlanarak büyük ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

Üniversitemizde önemli bir ihtiyaç olan Merkezi Amfi ve Güzel Sanatlar Fakültesi binaları imatları devam etmektedir. Öte yandan Güzel Sanatlar Fakültesi Müze ve Sergi Salonu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun önemli bir ihtiyacı olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu inşaatları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Büyük Onarım ihaleleri kapsamında yapılan çeşitli onarımların yanı sıra, 2009 yılı Haziran ayında İzzet Baysal Kampüsünde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında büyük hasar gören İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çatısı yeniden yapılmıştır. Beklenmedik bu olay nedeniyle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından ek ödenek talep edilmiş, DPT’ce tahsisi uygun görülen ve Maliye Bakanlığı tarafından aktarılan ödenekle binanın çatısı ve buna bağlı diğer onarım işleri yapılarak okulumuzda eğitim-öğretime devam edilmiştir.

Üniversitemizin ısınma, elektrik ve su teminini sağlayan sistemlerde oluşan arızalara anında müdahale edilerek sistemlerin sürekliliği sağlanmıştır.

Birimlerin makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarınca, yayın ihtiyaçları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2009 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

İzzet Baysal Tıp Fakültesi hastanesinin dış kredili makine ve teçhizat alımı projesi kapsamında önceki yıldan devreden ödenekle birlikte 2009 yılında kredinin %88’lik kısmı tamamlanmıştır.

Ayrıca, Teknolojik Araştırma Projelerinden, 2004K120200 no.lu proje ve 2009 yılında başlayan 2009K120410 no.lu Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi adlı DPT projeleri ile Üniversitemizce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçları temin edilmiştir.

Kurumumuz 2009 yılı yatırım programı ödenekleri yetmediğinden; 5018 sayılı Kanunun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14. maddesi, 7 sıra no.lu 2009 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının gerekli izinlerine istinaden program ödenekleri revize edilmiştir.

Sonuç olarak, Üniversitemizin kısıtlı personel ve bütçe imkanlarına rağmen personelimizin özverili çalışmaları sonucunda 2009 yılı yatırım programında yer alan projeler başarıyla tamamlanmıştır.

2. Genel Değerlendirme

Üniversitemiz 2009-2013 Stratejik Planında yer alan ;

- **Vizyonumuz:** Abant İzzet Baysal Üniversitesi zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren, kendisiyle ve çevresiyle barışık, üretken insanlar yetiştirmek için çağın bütün eğitim, öğretim ve teknik olanaklarını seferber ederek ülkemizin her bakımdan nitelikli, mensuplarının onur duyarak hizmet ettiği, gençlerin mensubu olmak için birbiriyle yarıştığı, araştırma, eğitim ve öğretim alanlarındaki birikimini toplum hizmetine sunan çağdaş bir üniversite olmayı kendisine öz görüşü olarak seçmiştir.
- **Misyonumuz:** Abant İzzet Baysal Üniversitesi, sanayileşmenin, ekonomik gelişmenin hızla arttığı bir bölgenin sınırlarında ülke kalkınmasının temellerini oluşturacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi ve bölge kalkınmasında ve gelişmesinde etkin bir rol oynamayı bir görev olarak algılamaktadır. Ayrıca araştırmacı, çözümleyici, daima ilerlemeye ve gelişmeye yönelik düşünce yapısında, çağdaş uygarlık düzeyini izleyen ve bunun üzerine çıkmaya çalışan gençler yetiştirecek alt yapıyı oluşturarak teknolojideki gelişmelere katkıda bulunmayı temel görevleri arasında sayar.
- **Temel Amaç ve Hedeflerimiz:** Abant İzzet Baysal Üniversitesinin tanımlanan öz görüşü çerçevesinde ve Üniversitemizin saptanan zayıf ve güçlü yönleri, önündeki fırsatlar ve tehditler dikkate alınarak saptanmış stratejik amaçları şu şekilde ifade edilmektedir:

Amaç 1: Üstün nitelikli eğitim vermek.

Hedef 1.1. Önlisans ve lisans programlarını geliştirmek

Hedef 1.2. Gelişmiş eğitim donanımlarına ve enformasyon teknolojilerine sahip olmak, kullanımını yaygınlaştırmak

Hedef 1.3. Mekân standartlarının kalitesini yükseltmek

Hedef 1.4. Lisansüstü programları geliştirmek

Amaç 2: Üstün nitelikli araştırma yapılmasını sağlamak.

Hedef 2.1. Akademik personel planlaması yapmak

Hedef 2.2. Araştırma personeli teminine çeşitlilik getirmek

Hedef 2.3. Ortak kullanıma açık bir araştırma alt yapısı kurmak

Hedef 2.4. Enstitülerin araştırma hedef ve politikaları geliştirmeleri ve tez üretimini ve tez ürünlerinin artışıını desteklemeleri

Amaç 3: Eğitimde ve araştırmada disiplinlerarası etkileşimi artırmak

Hedef 3.1. Birimler arasında işbirliği sağlamak

Hedef 3.2. Disiplinlerarası araştırmaları desteklemek

Amaç 4: Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik anlamda saygın bir şekilde tanınmak

Hedef 4.1. Birimlerin ulusal ve uluslararası tanınırlılık ve eşdeğerliliklerini sağlamak

Hedef 4.2. Araştırma ürünlerinin niceliğini ve niteliğini arttırmak

Hedef 4.3. Araştırma sonuçlarını uygulamaya dönüştüren çalışmaları arttırmak

Amaç 5: Nitelikli bireyler yetiştirmek.

Hedef 5.1. Öğrenci gelişimini desteklemek

Hedef 5.2. Eğitim programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğini arttırmak

Amaç 6: Engelli öğrencilerimizin eğitim öğretimini kolaylaştıracak fiziki donanımı ve gerekli bilinci Üniversitemizde oluşturmak

Hedef 6.1. Engelli öğrenci oranını belirlemek

Hedef 6.2. Görme, işitme ve fiziksel engelliler için gerekli düzenlemeleri yapmak

Amaç 7: Kendi kaynaklarını geliştirmek, araştırma - geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunmak

Hedef 7.1. İdari insan kaynaklarının sağlanması için planlama yapmak

Hedef 7.2. Sanayi kuruluşları, KOBİ'ler ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde, gereksinilen alanlarda, Ar-Ge ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak

Hedef 7.3. Finansal kaynakları çeşitlendirmek ve geliştirmek

Amaç 8: Toplumsal hizmet ve yaşam boyu eğitim

Hedef 8.1. Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli ve Yaygın Eğitim Merkezi'nin (SÜYAM) faaliyetlerini artırmak.

Hedef 8.2. Toplumsal gereksinimlere ve girişimciliğin arttırılmasına yönelik eğitim programlarına yönelik faaliyetlere ağırlık vermek

Amaç 9: Çalışan memnuniyetini artırmak.

Hedef 9.1. Akademik ve idari personelin eğitimi ve gelişimi için kurumun verdiği desteği arttırmak

Hedef 9.2. Üniversite çalışanları arasındaki ilişkileri geliştirmesi

Hedef 9.3. Çalışma ortamlarını fiziksel açıdan gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaştırmak

Hedef 9.4. Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırmak

Hedef 9.5. Akademik ve idari personelin kuruma yönelik tutumunu sürekli olarak ölçüp değerlendirmek

Amaç 10: Akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen, katılımcılığı özendirilen, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek.

Hedef 10.1. Kurumsal yapılanma amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında “değerlendirme ve kalite sistemi”ne yönelik çalışmalar geliştirmek

Amaç 11: Paydaşlar ile iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip olmak.

Hedef 11.1. Yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini arttırmak

Hedef 11.2. Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak

Hedef 11.3. Mezunlarla ilişkileri geliştirmek

Hedef 11.4. Yöreye ilişkileri geliştirmek

Amaç 12: Çevre sorunlarına çözüm üretmek ve çevre duyarlılığını artırmak.

Hedef 12.1. Öncelikle üniversitenin bulunduğu yöredeki çevre sorunlarına çözüm üretmek

• **Yatırımları Finansman Kaynaklarımız:**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarının finansman kaynakları;

1) Özel Bütçe Gelirleri

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler:

- İkinci öğretim harç gelirleri
- Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen gelirler:
 - Örgün öğretim, yüksek lisans ve doktora harç gelirleri
 - Diğer hizmet gelirleri (kreş, yurt ve yemek gelirleri gibi)

2) Döner Sermaye İşletmesi Gelirleri

3) Hibe

4) Banka Promosyonu (2007/21 ve 2008/18 sayılı Başbakanlık Genelgelerine istinaden)

• **Mevcut Üretim Kapasitemiz :**

Üniversitemiz birimlerinde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları, öğrenci sayıları ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yatak kapasitesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Ad.)	Lab. Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı	Yatak Sayısı
Eğitim Fakültesi	77	17	3679	
Fen Edebiyat Fakültesi	55	68	2674	
İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi	43	3	3263	
İzzet Baysal Tıp Fakültesi	5	24	343	
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	16	15	483	
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu	5	2	624	
Sağlık Yüksekokulu	4	1	186	
K.D. Fizik Ted. ve Reh.Yüksekokulu	5	11	157	
Bolu Meslek Yüksekokulu	22	10	2977	
Gerede Meslek Yüksekokulu	25	7	1301	
Mengen Meslek Yüksekokulu	3	2	74	
Mudurnu Meslek Yüksekokulu	6	3	242	
Fen Bilimleri Enstitüsü			115	
Sosyal Bilimler Enstitüsü			606	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			58	
Sağlık Araş. Ve Uyg. Merkezi				260

Isı Merkezi Kapasitesi :12.000.000 kcal/h

Tıp Fak. Isı Merkezi Kapasitesi : 9.000.000 kcal/h

Su Deposu Kapasitesi : 2.000 ton

• **2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:**

Üniversitemizin 2009 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,
- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşille maviyle sebillerle iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir yakın çevre düzeni oluşturmak,
- Kampusümüzün master planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak,
- Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak,
- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek,
- Hastanenin dış kredili makine ve teçhizat alımı projesi kapsamında yürütülen işlemleri tamamlamak,
- Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak,

hedeflenmiştir.

Raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanan yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir. Buna göre; Üniversitemizin 2009 yılı yatırım programında yer alan, Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesi kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi Müze ve Sergi Salonu (Gülezler Konağı), Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yatırım projesi kapsamında ise yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness salonu inşaatları tamamlanarak öğrencilerimizin ve Bolu halkının hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Merkezi Amfi, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının inşaatlarına devam edilmektedir.

Merkez Kütüphaneye 2009 yılında 26 adet elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, 2383 adet kitap alınmıştır. Böylece kütüphanemizdeki kaynakların artışına paralel olarak akademisyenlerin yayınladıkları uluslararası yayın sayısında da belirli bir oranda artış olmuştur.

• **2009 Yılı Yatırım Uygulamaları:**

- **Genel Yatırım Uygulama Durumu:**

Sektör	Projeler	2009 Yılı Ödenek (TL)		2009 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog.Öd. Göre	Rev.Öd. Göre	
Eğitim	Çeşitli Etüd Proje	50.000,00	54.450,00	54.398,00	108,8	99,9	
	Kampüs Altyapısı	1.500.000,00	2.410.300,00	2.410.028,48	160,7	100,0	
	Derslik ve Merkezi Birimler	4.500.000,00	4.525.500,00	4.525.469,77	100,6	100,0	
	Muhtelif İşler	Mak.Teç.Alım.	1.313.000,00	2.686.550,00	2.490.026,62	189,6	92,7
		Bilg. Yaz. Don. Bak. On. İd. Yen.	250.000,00	240.000,00	125.500,08	50,2	52,3
		Taşıt Alımı	87.000,00	89.250,00	84.948,33	97,6	95,2
		Yayın Alımları	350.000,00	350.000,00	337.633,82	96,5	96,5
		Büyük Onarım	900.000,00	4.735.000,00	4.733.127,62	525,9	100,0
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.600.000,00	2.864.200,00	2.864.152,74	179,0	100,0	
Eğitim Sektörü Toplamı	10.550.000,00	17.955.250,00	17.625.285,46	167,1	98,2		
Sağlık	İB Bolu Hast. Mak.ve Teç. Al. (Dış Kredi)	500.000,00	22.471.588,76	19.705.163,07	3.941,0	87,7	
	Muhtelif İşler (Hast.Mak.Teç.ve Büyük On.)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	-	
	Sağlık Sektörü Toplamı	1.000.000,00	22.971.588,76	19.705.163,07	1.970,5	85,8	
DKH-Sosyal Teknolojik Araş.	İleri Araştırma Projeleri Lazer girişim ve Elekt. Dem. Litog. Yön. Kul. Nano Ölç. Ür. Delik ve Nokta Biç. Man.ve Süperiletken Malz.Örg-Düz. Etki. İncelen.ve Nanotek. Uyg. Kon.	580.000,00	895.041,11	876.512,31	151,1	97,9	
	Yenilikçi Gıda Tek. Gel. Merk.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.456.828,00	97,1	97,1	
	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	250.000,00	365.652,54	106.160,00	42,5	29,0	
	Teknolojik Araş. Toplamı	2.330.000,00	2.760.693,65	2.439.500,31	104,7	88,4	
GENEL TOPLAM		13.880.000,00	43.687.532,41	39.769.948,84	286,5	91,0	

Üniversitemizin 2009 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 14. maddesi, 7 sıra nolu 2009 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen ödenekler eklenerek revize edilmiştir. Böylece 2009 yılı program ödeneği **13.880.000 TL** iken, revize ödenek toplamı **43.687.532,41 TL**'ye çıkmıştır. Yılsonunda revize ödeneğin %91'i oranında **39.769.948,84 TL** nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

- **Eğitim sektöründe**, revize ödeneğin %98,2'si oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
- **Sağlık sektöründe**, program ödeneği 500.000 TL olan Hastanenin dış kredili Makine ve Teçhizat Alımı Projesine geçen yıldan devreden dış proje kredisi ödeneği olarak 21.971.588,76 TL eklenmiş böylece toplam ödenek 22.471.588,78 TL olmuştur. 2009 yılında revize ödeneğin %87,7'si olan 19.705.163,07 TL'lik kapatma işlemi gerçekleşmiştir.

Diğer yandan, 2009 yılında Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacak olan Hastanenin Muhtelif İşler (Mak.Teç. ve Büyük Onarım) projesi için herhangi bir harcama yapılmamıştır. Dolayısıyla sağlık sektörünün toplamda gerçekleşme oranı %85,8'dir.

- **DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe**; 2009 yılı Aralık sonu itibariyle toplam 2.760.693,65 TL bilimsel araştırma projesi ödeneğinin 2.445.652,54 TL'si proje özel hesabına aktarılacak 2.129.248,38 TL'si harcanmıştır. Ayrıca 2008 yılından devreden 315.041,11 TL akreditif 2009 yılında 310.251,93 TL olarak kapatıldığından yılsonu itibariyle toplam harcama 2.439.500,31 TL olmuştur. Böylece revize ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı %88,4'tür.

Eklenen Ödeneklerle İlgili Açıklama

Dış Proje Kredisi Devri	:	21.971.588,76 TL (*)
Akreditif Artığı Ekleme	:	315.041,11 TL
Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	:	6.200.250,00 TL
Gelir Fazlası Ödenek Kaydı	:	320.652,54 TL
<u>Yedekten Aktarma (Yat.Hız.Öd.):</u>		<u>1.000.000,00 TL</u>
Toplam	:	29.807.532,41 TL

(*) : Sağlık sektöründe yer alan İzzet Baysal Bolu Araştırma ve Uygulama Hastanesinin dış kredili Makina ve Teçhizat Alımı Projesine; DPT'nin 28.04.2009 tarih, 1401 sayılı yazısı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 22.06.2009 tarih, 7737 sayılı yazısı ile geçen yıldan devreden dış proje kredisi ödeneği olarak 23.812.228,43 TL eklenmişti. Ancak, Üniversitemiz 2008 yılı kesin hesabında 2009 yılına devreden dış proje kredisi ödeneği farklı olduğundan, Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucu bu ödenek **21.971.588,76 TL** olarak düzeltilmiştir.

-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

I. Personel sorunları:

- Üniversitemiz personelinin sayısal olarak yetersizliği aslında genel bir sorun olmakla birlikte, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde yeterli sayıda mühendis ve mimar olmadığından diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmekte, bu da denetleyen-denetlenen bağlamında hiyerarşik düzene ters düşmektedir.
- Üniversitemizde son teknolojiyle donatılmış cihazların kullanılmasında yeteri kadar eğitimli ve deneyimli sağlık, teknik ve idari personelin bulunmaması hizmet kalitesinin ve verimliliğin azalmasına neden olmaktadır.

II. Ödenek sorunları:

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörülemeyen bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.
- Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır.

III. Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:

- Yeni ihtiyaçlar için son yıllarda DPT'den yeni proje almakta zorluklar yaşanmaktadır.
- Birden çok yılı kapsayan yatırım projelerinde ihale öncesi DPT'den yıllara sari ihale izni alınması, süreçleri uzatmaktadır.
- İhale mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin (ilan ve karar aşamaları gibi) çok uzun sürmesi çok sayıda evrak düzenlenmesi nedeniyle gecikmeler olmaktadır. Örneğin iptal edilen bir ihalenin yerine yenisinin yapılması durumunda bu sürecin tekrar yaşanması, söz konusu ihtiyacın zamanında karşılanamamasına yol açmakta, çalışmaların yaz aylarında ve eğitim-öğretime ara verildiği dönemlerde yapılması gerekirken eğitim-öğretimin yapıldığı döneme kalması durumunda uygulamada birçok zorluklarla karşılaşmaktadır.
- Anahtar teslimi olan yapım ihalelerinde Kamu ihale mevzuatında bazı işlemlerin çok açık tanımlanmaması, (örneğin; yapım aşamasında projede tadilatın nasıl yapılacağı gibi)
- Mal Alımı, Hizmet ve Yapım işlerinde kalite standartlarının çok sayıda ve karmaşık olması, menşei seçiminin yapılamaması, kaliteyi düşürdüğünden bakım onarım masraflarını artırmaktadır.
- Analitik Bütçe sınıflandırması gereği ödenek ilgili birimlere tahsis edilmekte ancak kontrollük Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca yapılmakta, bu durum da yetki ve görev karmaşası doğurmaktadır.
- Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsünde olmaması proje yatırım harcamalarında süreçleri uzatmaktadır.

IV. Kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon sorunları:

- Üniversitenin Gölköy Kampus alanı ile ilgili Orman Bakanlığının istediği tahsis bedelinin kurum bütçesinden ödenmesi.

3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları:

2009 yılı yatırım programında yer alan toplam 10 proje ile ilgili 2009 yılında yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

Proje No : 2009H030060

Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

2009 Yılı Ödeneği : 50.000 TL.

2009 Yılı Revize Öd.: 54.450 TL.

2009 Yılı Harcaması: 54.398 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 100

Fiziki Gerçekleşme : % 60

Uygulama Sonuçları: Bu proje kapsamında;

- Yeniçağa ilçesine yapılacak olan Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu binasının zemin etüdü yapılmıştır.
- Bolu, Mengen ve Gerede Meslek Yüksekokulları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi alanlarının hâlihazır haritaları yaptırılmıştır.

Proje No : 1993H031500

Proje Adı : Kampüs Altyapısı

2009 Yılı Ödeneği : 1.500.000 TL.

2009 Yılı Revize Öd.: 2.410.300 TL.

2009 Yılı Harcaması: 2.410.028 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 100

Fiziki Gerçekleşme : % 82

Uygulama Sonuçları: Bu proje kapsamında;

- Şehir Kampüsü çevre perde duvarı (650 mt) ve perde üzeri demir korkuluk yapılmıştır.
- Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu binasının önüne 200 araçlık otopark yapılmıştır. Otopark yapılırken beton asfalt (2500 ton), mekanik (2000 ton), bordür (1300 mt), kilitli parke (400 m²) ve drenaj için (350 mt) koroge boru kullanılmıştır.
- İzzet Baysal Kampusünde otopark ve yol beton asfaltlama (400 ton) imalatı yapılmıştır.
- İzzet Baysal Kampusünde yayalar için kilitli parke (1000 m²) yürüme yolları yapılmıştır. Doğalgaz dönüşümü yapılan binalarımızın kazan dairelerinin onarımları yapılmıştır.
- Kız öğrenci yurdu kazan dairesinde doğalgaz dönüşümü, gaz yakıtlı 2 adet 350.000 kcal/h kapasiteli kazan konulması, paslanmış kolektörlerin yenilenmesi, sıcak su ihtiyacı için 4 adet 1.000 lt kapasiteli boyler konulması ve bu donanımların bağlantılarının yapılması işleri tamamlanmıştır.
- Erkek öğrenci yurdu kazan dairesinde doğalgaz dönüşümü, gaz yakıtlı 2 adet 350.000 kcal/h kapasiteli kazan konulması, sıcak su ihtiyacı için 4 adet 1.000 lt kapasiteli boyler konulması ve bu donanımların bağlantılarının yapılması işleri tamamlanmıştır.
- Prefabrik lojmanların ısıtma sisteminin merkezi sistemden bağımsız çalışır hale getirilmesi ve 2 adet 400.000 kcal/h kapasiteli kazan konulması ve bağlantılarının yapılması, doğalgaz dönüşümü yapılması işleri tamamlanmıştır.

- Sosyal tesisin ısıtma sisteminin merkezi sistemden bağımsız çalışır hale getirilmesi, kazan dairesine duvar tipi yoğunlaşmalı doğalgaz kazanları ile kaskad sistemi kurulması, bağlantılarının yapılması, doğalgaz dönüşümü yapılması ve hidrofor konulması işleri tamamlanmıştır.
- Lojmanların kazan dairelerinin doğalgaza dönüşümü, üç kazan dairesinde duvar tipi yoğunlaşmalı doğalgaz kazanları ile kaskad sistemi kurulması ve bağlantılarının yapılması işleri tamamlanmıştır.
- Mudurnu Meslek Yüksekokulunda kazan dairesi yenilenerek iki adet kazan konulmuştur.
- Bolu MYO kampusündeki binaların tamamında (ABlok, Teknik Programlar Bölümü, Yemekhane-Kütüphane Binası, Spor Salonu Binası, Eski Fizik Tedavi Binası, Eski Ortez Protez Binası) doğalgaz dönüşümü yapılmış, tüm binalarda bağımsız kazan daireleri kurulmuş, kazan dairelerinde duvar tipi yoğunlaşmalı doğalgaz kazanları ile kaskad sistemi kurulmuştur.
- Sağlık Yüksekokulu ile Kemal Demir Fizik Ted. ve Reh. Y.O. binalarında doğalgaz dönüşümü yapılması, ısıtma sisteminin merkezi sistemden bağımsız çalışır hale getirilmesi, kazan dairesine duvar tipi yoğunlaşmalı doğalgaz kazanları ile kaskad sistemi kurulması ve mevcut sisteme bağlantılarının yapılması işleri tamamlanmıştır.
- Kültür Merkezi binasında doğalgaz dönüşümü yapılması, ısıtma sisteminin merkezi sistemden bağımsız çalışır hale getirilmesi, kazan dairesine duvar tipi yoğunlaşmalı doğalgaz kazanları ile kaskad sistemi kurulması ve mevcut sisteme bağlantılarının yapılması, ihtiyaç üzerine kolektör yapılması işleri tamamlanmıştır.
- Yemekhane binasında doğalgaz dönüşümü yapılması, ısıtma sisteminin merkezi sistemden bağımsız çalışır hale getirilmesi, kazan dairesine duvar tipi yoğunlaşmalı doğalgaz kazanları ile kaskad sistemi kurulması ve mevcut sisteme bağlantılarının yapılması işleri tamamlanmıştır.
- Isı merkezi binasına mevcut pompa grubuna bağlı itfaiye bağlantı ağzları takılmıştır.
- Kampus genelinde ve şehir kampüsünde ihtiyaç duyulan yerlere yangın hidrantları konulmuştur.
- Yeni yapılan lojman binasının kalorifer ve su hatları ısı merkezinden çekilmiştir. Elektrik, telefon ve internet alt altyapısı yapılmıştır.
- Doğu trafo-3 binasına jeneratör montajı yapılarak bu trafodan enerji alan Yüzme Havuzu, Sağlık Yüksek Okulu, Fizik Tedavi Yüksek Okulu, Giriş Kulübesi, Anıt Mezar ve Yol Aydınlatmasının elektrik enerjileri yedeklenmiştir.

Proje No : 2005H030100

Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler

2009 Yılı Ödeneği : 4.500.000 TL.

2009 Yılı Revize Öd. : 4.525.500 TL.

2009 Yılı Harcaması : 4.525.469 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 100

Fiziki Gerçekleşme :

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında üç ayrı yapım işi yürütülmüştür.

1) Merkezi Amfi Binası

Binanın çatı kaplamaları, alüminyum doğramaları, ıslak hacimlerin seramik duvar kaplamaları, mermer zemin kaplamaları, dış cephe tuğla ve boyaları yapılmıştır. Hava kanalları imalatları yapılması, kalorifer tesisatı hatlarının döşenmesi, ıslak hacimleri tesisatlarının çekilmesi işleri yapılmıştır.

2009 yılı harcaması: 1.649.999,79 TL

Nakdi Gerçekleşme: % 100

Fiziki Gerçekleşme: % 60

2) *Güzel Sanatlar Fakültesi Binası*

Betonarme imalatlar (kalıp, iskele, demir ve beton işleri) tamamlanmıştır. Bina cephesinde mekanik andezit kaplama işleri devam etmektedir. Çatı teras kısmında tesviye, şap, su izolasyonu, XPS döşeme, keçe serilmesi ve filtre serilmesi işleri yapılmıştır. Bodrum katta, tuğla duvar ve alçı sıva işleri yapılmıştır. Tesviye tabakası ve mermer döşeme yapılması başlanmıştır. Saç kapı kasaları takılmıştır. Zemin kat ile 1, 2 ve 3. katlarda tuğla duvar ve alçı sıva işleri yapılmış, saç kapı kasaları takılmıştır. 4. katta tuğla duvar işleri yapılmış, saç kapı kasaları takılmıştır. Asma kat çelik döşeme imalatı yapılmıştır. Elektrik tesisatı imalatında, Kuvvetli ve zayıf akım sortileri ile bina besleme hattı işleri yapılmaktadır. İmalat değişikliği ve ilave işler kapsamında, süs havuzunun inşaat, tesisat ve elektrik imatları yapılmıştır. Kalorifer ve sıhhi tesisat ana hatlarının çekilmesi, binanın kanalizasyon bağlantılarının yapılması, döşemeden dağıtım borularının çekilmesi ve kolektörlere bağlanması işleri yapılmıştır.

2009 yılı harcaması: 1.678.800 TL

Nakdi Gerçekleşme: % 100

Fiziki Gerçekleşme: % 58

3) *Güzel Sanatlar Fakültesi Müze ve Sergi Salonu Binası*

Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan onay alınarak 2008 yılının Aralık ayında yapımına başlanan müze ve sergi salonu binası 2009 yılında tamamlanarak 18.12.2009 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Bina 22,14x10,56 oturma alanına sahip tripleks şeklinde bitişik iki daireden oluşmaktadır. Binada 2009 yılında çelik konstrüksiyon imatları, çatı imatları, duvar, tavan ve taban döşeme imatları, ahşap kapı, dolap, pencere imatları, boya ve çevre düzenlemesi imatları yapılarak hizmete açılmıştır. Temiz ve pis su hatlarının çekilmesi, ıslak hacimlerde sıhhi tesisat imatlarının tamamlanması, merkezi iklimlendirme sistemi borularının çekilmesi, klima santralinin kurulması ve bağlantılarının yapılması, iç klima ünitelerinin bağlanması, binanın ana su hattının ve kanalizasyon bağlantısının yapılması tamamlanmıştır.

2009 yılı harcaması: 1.196.669,74 TL

Nakdi Gerçekleşme: % 100

Fiziki Gerçekleşme: % 100

Proje No : 2009H030070

Proje Adı : Muhtelif İşler

2009 Yılı Ödeneği : 2.900.000 TL.

2009 Yılı Revize Öd. : 8.100.800 TL.

2009 Yılı Harcaması : 7.771.236 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 100

Fiziki Gerçekleşme : % 96

Uygulama Sonuçları: Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım ve donanım alımları ile bakım ve onarımları, taşıt alımı, yayın alımı ve büyük onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yürütülmüştür. Buna göre;

1) Büyük Onarım :

Büyük onarım işi için yapılan ilk Büyük Onarım-1 ihalesi kapsamında; Bolu Meslek Yüksekokulu bina çevrelerinin tretuarları, kantin ve yemekhane çatı onarımı, yemekhane binasının dış cephe kaplaması, kapı-pencere değiştirilmesi, idari ofislerin laminant işleri yapılmıştır. Gerede Meslek Yüksekokulu binası dış cephe kaplaması, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ofislerinin laminant döşemesi, Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar binasında çeşitli bina onarımları (alçı, boya işleri), Kültür Merkezi WC kapılarının değiştirilmesi, Mudurnu MYO çeşitli onarımları, Erkek Yurdu çeşitli onarımları, İ.İ.B.F. yangın çıkış kapıları yapılmıştır.

Çatı Onarımı ihalesi kapsamında; yıldırım düşmesi sonucu hasar oluşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çatısı yeniden yapılmıştır. Bina çevresi harpuşa, mermer, korkuluk boya işleri ve paslanmaz merdiven korkuluklarının yapım işleri ve onarım işleri yapılmıştır. Öğretim görevli bloğu kat koridorlarının asma tavan, seramik, boya ve aydınlatma imalatları yapılmıştır. Yıldırım düşmesi sonucu hasar gören İ.İ.B.F.genleşme tanklarının iptal edilip, bodrum katta kapalı genleşme tankı konulması ve bağlantılarının yapılması, tüm kalorifer tesisat kolonlarına otomatik hava purjörleri takılması, bina yanına itfaiye bağlantı ağız konulması, binadaki tüm yangın dolaplarının yenilenmesi işleri tamamlanmıştır.

Çeşitli Bina Onarımları kapsamında; Morfoloji Binası hayvan laboratuvarı ve genetik laboratuvarı yapım işi ile öğrenci girişinin düzenlenmesi, Bolu MYO yemekhane, kantin WC onarımları, güvenlik girişinin düzenlenmesi, Kampus lojmanları ve Zirai Donatım lojmanları çatı onarımı, Mudurnu MYO kazan dairesi ve kömür deposu yapılmıştır. İ.İ.B.F. bodrum katı Sosyal Bilimler Enstitüsüne dönüştürülmesi ve WC.lerin yapım işleri yapılmıştır. Ayrıca çevre yürüme yollarının aydınlatma imalatları yapılmıştır. Morfoloji binası kafeteryasında sıhhi tesisat imalatları yapılmıştır. Fizik Tedavi Y.O. kalorifer tesisatı kolonlarına otomatik hava purjörü takılmıştır.

Büyük Onarım-2 ihalesi kapsamında; Gerede MYO bina içi onarım işleri (bodrum kat granit seramik, asma tavan ve boya işleri), WC onarımları, Tek-Mer binalarının onarım işleri, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 224-226-Z27-Z30-Z31-B12-B14 no.lu laboratuvar yapım işleri, kampus kafeterya binası onarım işleri, Morfoloji binası dekanlık katı laminat döşemeleri, Kalıcı Konutlar lojmanları, Fen Ed.Fak.ve laboratuvar binalarının pencere ferforje korkuluk demirlerinin yapılması, Kampüs Cami onarımı, Fen-Edebiyat Fakültesi bilgisayar laboratuvarı (230 nolu), biyoloji laboratuvarı (103 nolu) yapılması, 211 nolu laboratuvarın dolaplarının yapılması, F.E.F. öğretim elemanları katlarının laminat yapılması, Bolu MYO Teknik Programlar binası çatı işleri, dış cephe siding yapılması, tretuar mermerlerinin yapılması, bina idare kısmın laminat döşemeleri ve boya, WC onarım işleri, içkapı ve laminant işlerinin yapılması, Derslik WC onarımları ve derslik koridor boya onarım işleri Bolu MYO yemekhane, kütüphane ve kantin binasının iç onarımı(asma tavanlar, granit seramikler ve boya işleri), Bolu MYO spor salonu çatı imalatları, dış cephe mantolama, bina tretuarları ve bina içi onarımları, Eğitim Fak. yangın çıkış merdivenlerinin yapılması, Kültür Merkezi pembe salon parke işleri, Sosyal Aktivite Merkezi girişine alüminyum markiz giriş yapılması, Kız Yurduna çamaşırhane yapılması işleri tamamlanacaktır. Morfoloji hayvan laboratuvarında ihtiyaç duyulan nem ve sıcaklık kontrollü havalandırma sistemi kurulmuştur. Sosyal aktivite merkezinde sıcak mutfak kullanılan yerler için havalandırma kanalları takılmıştır. Kültür merkezinde ihtiyaca cevap vermeyen eski klima santralının kaldırılıp yerine karışım havalı klima santralleri konulmuş, karışım havalı santral için yeni hava kanalları çekilmiş ve bağlantıları yapılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi 211 no.lu laboratuvarında eviye ve tesisatlarının bağlanması işleri tamamlanmıştır.

Elektrik Tesisatları; İdari Bilimler Fakültesi öğrenci koridorları ve öğretim görevlisi koridorları aydınlatma armatürleri yenilendi. Tüm koridorlara hareket sensörü takılarak aydınlatma armatürlerinin kumandası bu sensörlere bağlandı. Eğitim Fakültesi öğrenci girişi, Merkezi Derslik öğrenci girişi, Morfoloji Binası öğrenci girişi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. girişi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O. girişi, Sosyal Bilimler Enstitüsü girişi, Genetik Laboratuvarı, Hayvan Laboratuvarı, Bolu M.Y.O. Yemekhane Binası girişi, Gerede Meslek Yüksek Okulu personel girişi ve öğrenci girişine otomatik kapı yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesinde katlardaki elektrik panoları yenilendi. Fen Edebiyat Fakültesi 230 nolu odaya yeni bilgisayar laboratuvarı yapıldı. Merkezi Derslik, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Laboratuvarlar, Rektörlük, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okuluna acil durum yönlendirme armatürü takıldı. Bolu MYO A-B Blok, Yemekhane Binası, Misafirhane, Lojmanlar, Kız Yurdu ve Mudurnu Meslek Yüksek Okuluna paratoner tesisatı yapıldı.

Bolu MYO Yemekhane Binası ile Gerede MYO'nun tüm aydınlatma armatürleri yenilendi. Tekmer merkezinde bulunan iki adet deponun elektrik tesisatı yapıldı. Lojmanlar merdiven hollerine acil aydınlatma kitli, tasarruflu ampullü hareket sensörlü aydınlatma armatürleri takıldı. Tıp Fakültesi Kantin Kafeterya Binasının elektrik tesisatı yapıldı. Gıda Mühendisliğine 6 adet laboratuvarın elektrik tesisatları yapıldı. Hayvan Laboratuvarlarının elektrik tesisatı yapıldı. Morfoloji Binasında Genetik Laboratuvarının elektrik tesisatı yapıldı. Morfoloji Binası öğrenci kafeteryasının elektrik tesisatları yapıldı. Sosyal Bilimler Enstitüsünün aydınlatma armatürleri yenilendi. Kampus orta alanı oturma bankları yanına aydınlatma armatürleri yapıldı. Prefabriklere giden yürüme yoluna çevre aydınlatması yapıldı.

2009 yılı harcaması: 4.733.127,62 TL

Nakdi Gerçekleşme: % 100

Fiziki Gerçekleşme: % 100

2) Makine ve Teçhizat Alımları

2009 yılında muhtelif işler projesi kapsamında İdari ve Mali İşler ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları tarafından Üniversitemiz Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve birimlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir:

- Bilgisayar, monitör, dizüstü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı alımları,
- Çalışma koltuğu ve masası, yazı tahtası, sehpa, memur masası, kapaklı dolap, dosya dolabı, toplantı masası alımları,
- Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvarlarında kullanılmak üzere sıvı azot cihazı, jel görüntüleme cihazı, derin dondurucu cihazı ile muhtelif cihaz alımları,
- Gerede Meslek Yüksekokuluna ayakkabı üretim teknoloji makineleri alımı,
- Bolu Meslek Yüksekokuluna güvenlik kamera sistemi alımı,
- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Bölümü laboratuvarlarında kullanılmak üzere makine ve teçhizat alımları, buhar jeneratörü ve iyon kromotografisi cihazı alımı,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine sınıf donanımı alımı
- Sağlık Bölümüne komple diş ünitesi,
- Öğrenci eğitim maketi alımı,
- Öğrenci yurtlarına 6 adet 102 ekran LCD televizyon alımı,
- Eğitim Fakültesine konser piyanosu alımı,
- Üniversitemizin internet ağı için gerekli olan 5 kalem internet ağ malzemesi alımı,
- Üniversitemize (4x3 metre ebadında) LED ekran alımı

3) Bilgisayar Yazılım Alımları

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Otomasyon Programı bakım ve onarımı,
- İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Tek.Daire Başkanlığı İhale Programı,
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Bütçe Programı,
- Hukuk Müşavirliği Dava Takip Programı,
- Gerede Meslek Yüksekokuluna Ayakkabı Programı yazılımı,
- Kampus otomasyon yazılımı (mediko-sosyal modülü, öğrenci giriş çıkış ve kayıt takibi modülleri) alımları yapılmıştır.

4) Taşıt Alımı: Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet megan otomobil, Mitsubishi fuso canter FE 859 E şasi kamyonu Damperli ahşap kasa ve 6,5-8 ton arası yük ağırlıklı kamyon alınmıştır.

5) Yayın Alımı: Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla Merkez Kütüphaneye 2009 yılında 26 adet elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış ve 2383 adet kitap satın alınmıştır.



Proje No : 1998H050080
Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
2009 Yılı Ödeneği : 1.600.000 TL.
2009 Yılı Revize Öd. : 2.864.200 TL.
2009 Yılı Harcaması : 2.864.153 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 67

Uygulama Sonuçları: Bu proje kapsamında; Yarı Olimpik Yüzme Havuzu binasının havuz yer ve duvar seramikleri, asma tavanları, iç ve dış duvar sinterfileks kaplamaları, boya badana imalatları yapılmıştır. Doğalgaz bağlantıları yapılmış ve gaz hattı devreye alınmıştır. Havalandırma santrallerinin otomasyonları tamamlanarak devreye alınmış, binanın temiz su ana hattı ve kanalizasyon bağlantıları yapılmıştır. Bina tamamlanarak hizmete açılmıştır. Fitness salonu binasının kazı, yalıtım, betonarme, duvar, alüminyum doğramaları, zemin ve duvar kaplamaları yapılmıştır. Kalorifer tesisatı döşenmesi, panel radyatörlerin takılması ve tesisat bağlantılarının yapılması, havalandırma kanallarının takılması ve havalandırma santrallerine bağlanması, havalandırma santrallerinin otomatik kontrollerinin bağlanması ve faaliyete geçirilmesi, binanın kanalizasyon tahliyesi için parçalayıcı bıçaklı pis su pompalarının takılması ve bağlantılarının yapılması tamamlanarak bina hizmete açılmıştır.

Proje No : 2001I000400
Proje Adı : İzzet Baysal Bolu Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı
2009 Yılı Ödeneği : 500.000 TL.
2009 Yılı Revize Öd. : 22.471.588,76 TL.
2009 Yılı Harcaması : 19.705.163,07 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 88
Fiziki Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları:

İ.B.Tıp Fakültesi Bolu Araştırma ve Uygulama Hastanesi için toplam **10.448.000 €** ve **5.629.360 \$** tutarında dış kredili makine ve teçhizat alımı projesi kapsamında;

- 2005 yılında 2.703.400 € karşılığı **4.293.485,81 TL**,
- 2006 yılında 2.676.805 € ve 1.496.172 \$ karşılığı **7.161.809,57 TL**,
- 2007 yılında 3.022.916 € ve 1.673.934 \$ karşılığı **7.965.088,53 TL** ,
- 2008 yılında 2.044.879 € ve 2.459.254 \$ karşılığı **7.209.779,27 TL** ,

olmak üzere toplam **10.448.000 €** ve **5.629.360 \$** karşılığı **26.630.163,18 TL** akreditif açılmıştır. 2005 yılında açılan 4.293.485.81 TL akreditif 2007 yılında kapatılmış, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında açılan akreditifler ise mahsup işlemi yapılmadığından ertesi yıllara devrederek gelmiş böylece toplam 21.971.588,76 TL akreditif 2009 yılına devredilmiştir. 2009 yılında 19.705.163,07 TL'lik kapatma işlemi tamamlandığından revize ödeneye göre %88 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje No : 2009I000140

Proje Adı : Muhtelif İşler

2009 Yılı Ödeneği : 500.000 TL.

2009 Yılı Revize Öd. : 500.000 TL.

2009 Yılı Harcaması : -

Nakdi Gerçekleşme : -

Fiziki Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları: Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Hastanenin makine ve teçhizat alımı ve büyük onarım giderleri ile ilgili olarak bu proje kapsamında herhangi bir gider gerçekleştirilmemiştir.

Proje No : 2004K120200

Proje Adı : İleri Araştırma Projeleri

(Lazer girişim ve Elektron Demeti Litografisi Yöntemi Kullanılarak Nano Ölçekte Üretilen Delik ve Nokta Biçimli Manyetik ve Süperiletken Malzemelerin Örgü-Düzen Etkilerinin İncelenmesi ve Nanoteknolojide Uygulamaya Konulması)

2009 Yılı Ödeneği : 580.000,00 TL.

2009 Yılı Revize Öd. : 895.041,11 TL.

2009 Yılı Harcaması : 876.512,31 TL

Nakdi Gerçekleşme : %98

Fiziki Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları: Projenin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için öncelikle proje için büyük önem arz eden 1 adet reaktif iyonla deşme cihazı ihale yoluyla satın alınmıştır. Bunun haricinde projeye işlerlik kazandırabilmek için doğrudan temin yoluyla 1 adet optik mikroskop, 1 adet sayısal çoklu ölçer ve 5 kalem tüp seti ile muhtelif kimyasal malzemeler temin edilmiştir.

Proje No : 2009K120410

Proje Adı : Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi

2009 Yılı Ödeneği : 1.500.000 TL

2009 Yılı Revize Öd. : 1.500.000 TL

2009 Yılı Harcaması : 1.456.828 TL

Nakdi Gerçekleşme : %97

Fiziki Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları: 2009 yılında başlayan bu projede yıl içinde gönderilen ödenekle LC-MS-MS, HPLC, FT-IR, DSC, GC-MS ve GS-O cihazları ihale yoluyla satın alınmış, bunun haricinde doğrudan temin yoluyla ph-metre, refraktometre, çalkalamalı inkübatör gibi cihazlar satın alınarak proje çalışmalarının başlamasına alt yapı oluşturulmuştur.

Proje No : 2009K120400
Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
2009 Yılı Ödeneği : 250.000,00 TL
2009 Yılı Revize Öd. : 365.652,54 TL
2009 Yılı Harcaması : 106.160,00 TL
Nakdi Gerçekleşme : %29
Fiziki Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları: Üniversitemizce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin temel ihtiyaçları olan spektrofotometre, langendorf sistemi, saf su cihazı, su banyosu, mikroskop, emg biofeedback cihazı, rotary TLC vb. laboratuvar cihazları ve muhtelif laboratuvar sarf malzemeleri temin edilerek projelerin amaçlarına uygun olarak yürütülmesi sağlanmıştır.

4. Öneriler :

- Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli sağlık, teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, bu kadrolara alınacak personel için de KPSS ile gelen kişilerin kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir.
- Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır.
- Teknolojik araştırma projelerinin ödeneklerinin tamamının ilk yıl tahsisi durumunda uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.
- İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir.
- Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Örneğin kalorifer kazanı, bilgisayar gibi)
- Yapım işlerinin ödenekleri topluca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı altında gösterilmelidir.
- Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsüne verilmesi ile uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.
- Üniversitemiz Gököy yerleşkesinin bedelsiz tahsis edilmesi gereklidir.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (1)

Bütçe Türü : Özel Bütçe

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek (*)			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerç.		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	5	-	93.655	-	-	62.736	-	-	10.550	-	-	17.955	-	-	17.625
Sağlık (**)	1	30.028	30.028	5.040	-	5.040	500	-	500	22.472	-	22.472	-	-	19.705
D.Kamu Hizm. -Sosyal	3	-	6.190	-	-	1.244	-	-	2.330	-	-	2.761	-	-	2.439
TOPLAM	9	30.028	129.873	5.040	0	69.020	500	0	13.380	22.472	0	43.188	0	0	39.769

(*) :Üniversitemizin 2009 yılı Yatırım Programı ödenekleri; 5018 sayılı Kanunun 20 ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kanunun 14. maddesi, 7 sıra nolu 2009 yılı Bütçe Uygulama Tebliği ve DPT'nin gerekli izinlerine istinaden, aşağıda sektörel bazda dökümü yapılan ödenekler eklenerek revize edilmiştir:

Eğitim Sektörü : 7.405.250 TL
 Sağlık Sektörü : 21.971.589 TL
DKH-Sosyal (Tek.Araş.) : 430.693 TL
2009 Yılı Toplamı : 29.807.532 TL

Eklenen Ödeneklerle İlgili Açıklama

Dış Proje Kredisi Devri : 21.971.589 TL
 Akreditif Artığı Ekleme : 315.041 TL
 Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : 6.200.250 TL
 Gelir Fazlası Ödenek Kaydı : 320.652 TL
Yedekten Aktarma : 1.000.000 TL
2009 Yılı Toplamı : 29.807.532 TL

(**) : Sağlık sektöründe yer alan İzzet Baysal Bolu Hastanesinin dış kredili Makina ve Teçhizat Alımı Projesine; DPT'nin 28.04.2009 tarihli, 1401 sayılı yazısı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 22.06.2009 tarihli, 7737 sayılı yazısı ile geçen yıldan devreden dış proje kredisi ödeneği 23.812.228,43 TL olarak eklenmişti. Ancak, Üniversitemiz 2008 yılı kesin hesabında 2009 yılına devreden dış proje kredisi ödeneği farklı olduğundan, Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucu bu ödenek 21.971.588,76 TL olarak düzeltilmiştir.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (2)

Bütçe Türü : Döner Sermaye

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık	1	-	500	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	0
TOPLAM	1	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0

2009 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM = 4

Kuruluş Adı : ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

2009 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2008 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Öd. Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13) (*)	+/- 14	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harc. Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
5377	407	2009H030060	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2009	Bolu		50 54,4	0			50 54,4	+	4,4			54,4
5378	407	1993H031500	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2010	Bolu		40.000	32.986			2.360 2.410	+	50,3			2.410,0
5379	407	2005H030100	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu		32.300	20.550			4.500 4.526	+	25,5			4.525,5
5380	407	2009H030070	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2009	Bolu		7.561 8.101	0			7.561 8.101	+	540,0			7.771,3
5995	407	1998H050080	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2010	Bolu		13.200	9.200			2.850 2.864	+	14,2			2.864,2
TOPLAM							0	93.655	62.736	0	0	17.955		634,4	0	0	17.625,3

(*) : 2009 Yılı 4.dönemde; eğitim sektöründeki projelere 429.450 TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 205.000 TL gelir fazlası ödenek kaydı olmak üzere toplam 634.450 TL ödenek eklenmiştir.

Sektör Adı : Sağlık

2009 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2008 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Öd. Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- 14	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harc. Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
4576	407	2001I000400	İzzet Baysal Bolu Hastanesi Makina ve Teçhizat Al. (MD) (*)	ÖZEL BÜTÇE	2010	Bolu	30.028	30.028	5.040	23.312 22.472	0	23.312 22.472			19.705,1		19.705,1
4577	407	2009I000140	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2009	Bolu		500	0			500					0,0
TOPLAM							30.028	30.528	5.040	22.472	0	22.972			19.705,1	0	19.705,1

(*) : İzzet Baysal Bolu Hastanesinin dış kredili Makina ve Teçhizat Alımı Projesine; DPT'nin 28.04.2009 tarih, 1401 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 22.06.2009 tarihli, 7737 sayılı yazısı ile geçen yıldan devreden dış proje kredisi ödeneği 23.812.228,43 TL olarak eklenmişti. Ancak, Üniversitemiz 2008 yılı kesin hesabında 2009 yılına devreden dış proje kredisi ödeneği farklı olduğundan, Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucu bu ödenek 21.971.588,76 TL olarak düzeltilmiştir.

Sektör Adı : DKH-Sosyal

2009 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2008 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Öd. Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- 14	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harc. Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
6088	407	2004K120200	İleri Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2009	Bolu	0	1.824	1.244			895					876,5
6089	407		-Lazer girişimi ve elekt. dem. litog. yön.kul. mano ölç.üretilen delik ve nokta biç.manyetik ve süperiletken malz.Örgüdüzen etk.incel.	ÖZEL BÜTÇE	2009	Bolu	0	1.824	1.244			895					876,5
6090	407	2009K120400	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri (*)	ÖZEL BÜTÇE	2009	Bolu	0	250 366	0			250 366	+	115,6			106,1
6091	407	2009K120410	Yenilikçi Gıda Tekn.Gel. Merk.	ÖZEL BÜTÇE	2010	Bolu	0	4.000	0			1.500					1.456,8
TOPLAM							0	6.190	1.244	0	0	2.761		115,6	0	0	2.439,4

GENEL TOPLAM							30.028	130.373	69.020	22.472	0	43.688			19.705	0	39.770
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------	----------	---------------	--	--	---------------	----------	---------------

(*) : 2009 yılı 4.dönemde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine 115.652,54 TL gelir fazlası ödenek kaydı yapılmıştır.