



# ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

---

*2010 YILI*  
*YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE*  
*DEĞERLENDİRME RAPORU*

---

**Mart 2011**

## İÇİNDEKİLER

### Sayfa

1. Yönetici Özeti.....	2
2. Genel Değerlendirme.....	3
• Vizyonumuz.....	3
• Misyonumuz.....	3
• Temel Amaç ve Hedeflerimiz.....	3
• Yatırımları Finansman Kaynaklarımız .....	5
• Mevcut Üretim Kapasitesimiz.....	5
• 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	6
• 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	7
- Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	7
- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	8
3. 2010 Yılı Proje Uygulamaları.....	10
• Devam Eden Projeler.....	10
• Tamamlanan Çok Yıllık Projeler (Proje Tamamlama Raporu.....	15
4. Öneriler .....	17

### TABLolar

1. 2010 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu 1.....	18
2. 2010 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu 2.....	19
3. 2010 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu 2.....	20
4. 2010 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu Tablosu.....	21-22

## **1. Yönetici Özeti**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin 2010 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin yer aldığı **“2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu”** hazırlanmıştır.

Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, 2010 yılı Üniversitemizin yatırım bütçesi ve uygulanması açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre 2010 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kanunun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14. maddesi, 7 sıra no.lu 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının gerekli izinlerine istinaden ödenek eklenerek revize edilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yatırım programları hazırlanmış, bu program çerçevesinde gerekli ihaleler düzenlenmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerlere anında müdahale edilerek, mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir.

Kurumumuzun master ve stratejik planları göz önünde bulundurularak ileriye yönelik sürdürülen altyapı faaliyetleri 2010 yılında da tüm hızıyla devam etmiştir. Kampüs yolu duble yola çevrilmiş, Gölköy yolu ayrılmıştır. Yüzme havuzu karşısına yapılan döner kavşak ile yüzme havuzu arkasından Bağışçılar Vakfı tarafından inşaatı devam eden ve Üniversitemize bağışlanan uygulama anaokulu yol bağlantısı tamamlanmış, uygulama anaokulu ile yüzme havuzu arasına otopark yapılmıştır.

Üniversitemizde önemli bir ihtiyaç olan Merkezi Amfi ve Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının imalatları tamamlanarak hizmete açılacaktır. Gerede kampusümüzde Kapalı Spor Salonu Binası inşaatına başlanmıştır.

Büyük Onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümünde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır. Şehir kampüsünde bulunan eski Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu binası onarılmış, Diş Hekimliği Fakültesi geçici olarak burada hizmet vermeye başlamıştır.

Üniversitemizin ısınma, elektrik ve su teminini sağlayan sistemlerde oluşan arızalara anında müdahale edilerek sistemlerin sürekliliği sağlanmıştır.

Birimlerin makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarınca, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2010 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

İzzet Baysal Tıp Fakültesi hastanesinin dış kredili makine ve teçhizat alımı projesi kapsamında önceki yıldan devreden ödenekle birlikte 2010 yılında gerçekleştirilen mahsup işlemi sonucu kredinin %96'lık kısmı tamamlanmıştır.

Ayrıca, Teknolojik Araştırma Projelerinden, Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi projesi ile Üniversitemizce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçları temin edilmiştir. 2010 yılında DPT tarafından kabul edilen Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için henüz herhangi bir işlem gerçekleştirilememiştir.

Sonuç olarak, her geçen yıl büyümekte olan Üniversitemiz, 2010 yılında da belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, kısıtlı imkanlara rağmen personelinin özverili çalışmaları sonucu yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır.

## 2. Genel Değerlendirme

Üniversitemiz 2009-2013 Stratejik Planında yer alan ;

- **Vizyonumuz:** Abant İzzet Baysal Üniversitesi zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren, kendisiyle ve çevresiyle barışık, üretken insanlar yetiştirmek için çağın bütün eğitim, öğretim ve teknik olanaklarını seferber ederek ülkemizin her bakımdan nitelikli, mensuplarının onur duyarak hizmet ettiği, gençlerin mensubu olmak için birbiriyle yarıştığı, araştırma, eğitim ve öğretim alanlarındaki birikimini toplum hizmetine sunan çağdaş bir üniversite olmayı kendisine öz görüş olarak seçmiştir.
- **Misyonumuz:** Abant İzzet Baysal Üniversitesi, sanayileşmenin, ekonomik gelişmenin hızla arttığı bir bölgenin sınırlarında ülke kalkınmasının temellerini oluşturacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi ve bölge kalkınmasında ve gelişmesinde etkin bir rol oynamayı bir görev olarak algılamaktadır. Ayrıca araştırmacı, çözümleyici, daima ilerlemeye ve gelişmeye yönelik düşünce yapısında, çağdaş uygarlık düzeyini izleyen ve bunun üzerine çıkmaya çalışan gençler yetiştirecek alt yapıyı oluşturarak teknolojideki gelişmelere katkıda bulunmayı temel görevleri arasında sayar.
- **Temel Amaç ve Hedeflerimiz:** Abant İzzet Baysal Üniversitesinin tanımlanan öz görüşü çerçevesinde ve Üniversitemizin saptanan zayıf ve güçlü yönleri, önündeki fırsatlar ve tehditler dikkate alınarak saptanmış stratejik amaçları şu şekilde ifade edilmektedir:

**Amaç 1:** Üstün nitelikli eğitim vermek.

**Hedef 1.1.** Önlisans ve lisans programlarını geliştirmek

**Hedef 1.2.** Gelişmiş eğitim donanımlarına ve enformasyon teknolojilerine sahip olmak, kullanımını yaygınlaştırmak

**Hedef 1.3.** Mekân standartlarının kalitesini yükseltmek

**Hedef 1.4.** Lisansüstü programları geliştirmek

**Amaç 2:** Üstün nitelikli araştırma yapılmasını sağlamak.

**Hedef 2.1.** Akademik personel planlaması yapmak

**Hedef 2.2.** Araştırma personeli teminine çeşitlilik getirmek

**Hedef 2.3.** Ortak kullanıma açık bir araştırma alt yapısı kurmak

**Hedef 2.4.** Enstitülerin araştırma hedef ve politikaları geliştirmeleri ve tez üretimini ve tez ürünlerinin artışıını desteklemeleri

**Amaç 3:** Eğitimde ve araştırmada disiplinlerarası etkileşimi artırmak

**Hedef 3.1.** Birimler arasında işbirliği sağlamak

**Hedef 3.2.** Disiplinlerarası araştırmaları desteklemek

**Amaç 4:** Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik anlamda saygın bir şekilde tanınmak

**Hedef 4.1.** Birimlerin ulusal ve uluslararası tanınırlılık ve eşdeğerliliklerini sağlamak

**Hedef 4.2.** Araştırma ürünlerinin niceliğini ve niteliğini arttırmak

**Hedef 4.3.** Araştırma sonuçlarını uygulamaya dönüştüren çalışmaları arttırmak

**Amaç 5:** Nitelikli bireyler yetiştirmek.

**Hedef 5.1.** Öğrenci gelişimini desteklemek

**Hedef 5.2.** Eğitim programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğini arttırmak

**Amaç 6:** Engelli öğrencilerimizin eğitim öğretimini kolaylaştıracak fiziki donanımı ve gerekli bilinci Üniversitemizde oluşturmak

**Hedef 6.1.** Engelli öğrenci oranını belirlemek

**Hedef 6.2.** Görme, işitme ve fiziksel engelliler için gerekli düzenlemeleri yapmak

**Amaç 7:** Kendi kaynaklarını geliştirmek, araştırma - geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunmak

**Hedef 7.1.** İdari insan kaynaklarının sağlanması için planlama yapmak

**Hedef 7.2.** Sanayi kuruluşları, KOBİ'ler ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde, gereksinilen alanlarda, Ar-Ge ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak

**Hedef 7.3.** Finansal kaynakları çeşitlendirmek ve geliştirmek

**Amaç 8:** Toplumsal hizmet ve yaşam boyu eğitim

**Hedef 8.1.** Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli ve Yaygın Eğitim Merkezi'nin (SÜYAM) faaliyetlerini artırmak.

**Hedef 8.2.** Toplumsal gereksinimlere ve girişimciliğin artırılmasına yönelik eğitim programlarına yönelik faaliyetlere ağırlık vermek

**Amaç 9:** Çalışan memnuniyetini artırmak.

**Hedef 9.1.** Akademik ve idari personelin eğitimi ve gelişimi için kurumun verdiği desteği artırmak

**Hedef 9.2.** Üniversite çalışanları arasındaki ilişkileri geliştirmesi

**Hedef 9.3.** Çalışma ortamlarını fiziksel açıdan gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaştırmak

**Hedef 9.4.** Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırmak

**Hedef 9.5.** Akademik ve idari personelin kuruma yönelik tutumunu sürekli olarak ölçüp değerlendirmek

**Amaç 10:** Akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen, katılımcılığı özendirilen, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek.

**Hedef 10.1.** Kurumsal yapılanma amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında “değerlendirme ve kalite sistemi”ne yönelik çalışmalar geliştirmek

**Amaç 11:** Paydaşlar ile iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip olmak.

**Hedef 11.1.** Yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini arttırmak

**Hedef 11.2.** Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak

**Hedef 11.3.** Mezunlarla ilişkileri geliştirmek

**Hedef 11.4.** Yöreye ilişkileri geliştirmek

**Amaç 12:** Çevre sorunlarına çözüm üretmek ve çevre duyarlılığını artırmak.

**Hedef 12.1.** Öncelikle üniversitenin bulunduğu yöredeki çevre sorunlarına çözüm üretmek

## • Yatırımları Finansman Kaynaklarımız:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarının finansman kaynakları;

### 1) Özel Bütçe Gelirleri

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler:

- İkinci öğretim harç gelirleri
- Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen gelirler:
  - Örgün öğretim harç gelirleri
  - Tezli yüksek lisans harç gelirleri
  - Doktora harç gelirleri
  - Sosyal tesis ve kreş gelirleri
  - Diğer hizmet gelirleri (yurt ücreti ve yemek gelirleri, AÖF katkı payı gibi)

### 2) Döner Sermaye İşletmesi Gelirleri

### 3) Hibe

## • Mevcut Üretim Kapasitesimiz :

Üniversitemiz birimlerinde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları, öğrenci sayıları ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yatak kapasitesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Ad.)	Lab. Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı	Yatak Sayısı
Eğitim Fakültesi	77	17	3726	
Fen Edebiyat Fakültesi	55	68	2763	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	43	3	3388	
İzzet Baysal Tıp Fakültesi	5	24	345	
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	16	15	485	
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	5	2	631	
Sağlık Yüksekokulu	4	1	187	
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu	5	11	159	
Dilmer Binası	30	3	-	
Bolu Meslek Yüksekokulu	22	10	3167	
Gerede Meslek Yüksekokulu	25	7	1441	
Mengen Meslek Yüksekokulu	5	2	77	
Mudurnu Meslek Yüksekokulu	6	3	248	
Fen Bilimleri Enstitüsü			144	
Sosyal Bilimler Enstitüsü			638	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			63	
Sağlık Arş.ve Uyg. Merkezi				260
Güzel Sanatlar Fakültesi	15	49 (20'si tek kişilik etüt odası)		
Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O.	6	2	40	

Isı Merkezi Kapasitesi :12.000.000 kcal/h

Tıp Fak. Isı Merkezi Kapasitesi : 9.000.000 kcal/h

Su Deposu Kapasitesi : 2.000 ton

## • 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Üniversitemizin 2010 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,
- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşille maviyle sebillerle iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir yakın çevre düzeni oluşturmak,
- Kampusümüzün master planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak,
- Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak,
- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek,
- Hastanenin dış kredili makine ve teçhizat alımı projesi kapsamında yürütülen işlemleri tamamlamak,
- Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak,
- hedeflenmiştir.

Raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanan yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir. Buna göre;

- Üniversitemizin 2010 yılı yatırım programında yer alan, Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesi kapsamında; Merkezi Amfi, Güzel Sanatlar Fakültesi binaları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
- Hayırsever işadamı Yaşar Çelik tarafından yaptırılan Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu binası tamamlanarak 2010 yılında eğitim-öğretime açılmıştır.
- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yatırım projesi kapsamında Gerede Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu binası inşaatına başlanmıştır.
- Üniversitemizin 2010 yılı yatırım programında yer alan, eğitim sektöründeki muhtelif işler projesi kapsamında Merkez Kütüphaneye 33 adet elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, 1.901 adet türkçe ve yabancı dilde kitap alınmıştır.

## • 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları:

### - Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Sektör	Projeler	2010 Yılı Ödenek (TL)		2010 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog.Öd. Göre	Rev.Öd. Göre	
Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	275.813,20	275.813,20	275,8	100,0	
	Kampüs Altyapısı	2.500.000,00	3.826.000,00	3.803.521,58	152,1	99,4	
	Derslik ve Merkezi Birimler	7.500.000,00	7.324.186,80	7.317.422,98	97,6	99,9	
	Muhtelif İşler	Mak.Teç.Alım. (*)	1.250.000,00	2.800.000,00	2.673.013,12	213,8	95,5
		Bilg. Yaz. Don. Bak. On. İd. Yen.	200.000,00	305.000,00	150.468,88	75,2	49,3
		Büyük Onarım	1.000.000,00	1.505.500,00	1.505.444,15	150,5	100,0
		Yayın Alımları	400.000,00	400.000,00	396.897,01	99,2	99,2
		Taşıt Alımı (**)	53.000	-	-	-	-
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000.000,00	1.000.000,00	165.758,49	16,58	16,58	
<b>Eğitim Sektörü Toplamı</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>17.436.500,00</b>	<b>16.288.339,41</b>	<b>116,8</b>	<b>93,4</b>		
Sağlık	İzzet Baysal Bolu Hast. Mak.ve Teç. Al. (Dış Proje Kredisi)	500.000,00	3.131.514,30	1.538.967,95	307,8	49,1	
	Muhtelif İşler (***) (Hast.Mak.Teç.ve Büyük On.)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,0	-	
	<b>Sağlık Sektörü Toplamı</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>3.881.514,30</b>	<b>1.538.967,95</b>	<b>123,1</b>	<b>39,6</b>	
DKH-Sosyal Teknolojik Araş.	Yenilikçi Gıda Tek. Gel. Merk.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.268.281,73	90,7	90,7	
	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	260.000,00	260.000,00	81.820,88	31,5	31,5	
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-	-	
	<b>Teknolojik Araş. Toplamı</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>2.350.102,61</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>19.960.000,00</b>	<b>26.078.014,30</b>	<b>20.177.409,97</b>	<b>101,0</b>	<b>77,4</b>	

Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki T Cetvelinde 3 adet taşıt alımı yer almaktadır.

(\*) : Eğitim sektöründeki muhtelif işler projesi kapsamında makine ve teçhizat bütçe tertibinden karşılanmak üzere 1 adet motorsikler (en az 45-250 cc'lik) alımı 2010 yılında gerçekleşmemiştir.

(\*\*) : Yine aynı proje kapsamında olup hibe yoluyla edinilecek olan 1 adet minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik) kayıtlara alınmıştır.

(\*\*\*): Sağlık sektöründeki muhtelif işler projesi kapsamında, Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 1 adet minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik), Bey-Pi A.Ş. tarafından bağış yoluyla aynı vasıfta bir taşıt edinildiğinden alınmamıştır.



Üniversitemizin 2010 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 14. maddesi, 7 sıra nolu 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen ödenekler eklenerek revize edilmiştir.

<b>Eğitim Sektörü</b>	<b>: 3.486.500 TL.</b>
- Yatırımları Hızlandırma Öd.	: 1.000.000 TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	: 2.486.500 TL.
<b>Sağlık Sektörü</b>	<b>: 2.631.514 TL.</b>
-Dış Proje Kredisi Ödenek Devri	: <u>2.631.514 TL.</u>
<b>2010 Yılı Toplamı</b>	<b>: 6.118.014 TL.</b>

Böylece Üniversitemizin 2010 yılı program ödeneği **19.960.000 TL** iken, yıl içinde 6.118.014 TL ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek toplamı **26.078.014,30 TL**'ye çıkmıştır. Yılsonunda nakdi gerçekleşme oranları, program ödeneğe göre **%101**, revize ödeneğe göre de **%77,4** olmuştur.

### **Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;**

- **Eğitim sektöründe**, revize ödeneğin **%93,4**'ü oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
- **Sağlık sektöründe**, program ödeneği 500.000 TL olan Hastanenin dış kredili Makine ve Teçhizat Alımı Projesine geçen yıldan devreden 2.631.514,30 TL dış proje kredisi ödeneği eklenmiş, böylece toplam ödenek 3.131.514,30 TL olmuştur. Yılsonunda revize ödeneğin **%49,1**'i olan 1.538.967,95 TL'lik kredi kapatma işlemi gerçekleşmiştir.

Diğer yandan, 2010 yılında Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacak olan Hastanenin Muhtelif İşler (mak.teç. ve büyük onarım) projesi için herhangi bir harcama yapılmamıştır. Dolayısıyla sağlık sektörünün toplamda nakdi gerçekleşme oranı **%39,6** olmuştur.

- **DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe**; 2010 yılı Aralık sonu itibariyle toplam 4.760.000 TL bilimsel araştırma projesi ödeneği proje özel hesabına aktarılarak 2.350.103 TL'si harcanmıştır. Tablodan da görüleceği üzere Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için 2010 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Böylece revize ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı **%49,4** olmuştur.

### **-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:**

#### **I. Personel sorunları:**

- Üniversitemiz personelinin sayısal olarak yetersizliği aslında genel bir sorun olmakla birlikte, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde yeterli sayıda mühendis ve mimar olmadığından diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmekte, bu da denetleyen-denetlenen bağlamında hiyerarşik düzene ters düşmektedir.

- Üniversitemizde son teknolojiyle donatılmış cihazların kullanılmasında yeteri kadar eğitilmiş ve deneyimli sağlık, teknik ve idari personelin bulunmaması hizmet kalitesinin ve verimliliğin azalmasına neden olmaktadır.

## **II. Ödenek sorunları:**

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörülemeyen bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.
- Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır.

## **III. Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:**

- Yeni ihtiyaçlar için son yıllarda DPT'den yeni proje almakta zorluklar yaşanmaktadır.
- Birden çok yılı kapsayan yatırım projelerinde ihale öncesi DPT'den yıllara sari ihale izni alınması, süreçleri uzatmaktadır.
- İhale mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin (ilan ve karar aşamaları gibi) çok uzun sürmesi çok sayıda evrak düzenlenmesi nedeniyle gecikmeler olmaktadır. Örneğin iptal edilen bir ihalenin yerine yenisinin yapılması durumunda bu sürecin tekrar yaşanması, söz konusu ihtiyacın zamanında karşılanamamasına yol açmakta, çalışmaların yaz aylarında ve eğitim-öğretime ara verildiği dönemlerde yapılması gerekirken eğitim-öğretimin yapıldığı döneme kalması durumunda uygulamada birçok zorluklarla karşılaşmaktadır.
- Anahtar teslimi olan yapım ihalelerinde Kamu ihale mevzuatında bazı işlemlerin çok açık tanımlanmaması, (örneğin; yapım aşamasında projede tadilatın nasıl yapılacağı gibi)
- Mal Alımı, Hizmet ve Yapım işlerinde kalite standartlarının çok sayıda ve karmaşık olması, menşei seçiminin yapılamaması, kaliteyi düşürdüğünden bakım onarım masraflarını artırmaktadır.
- Analitik Bütçe sınıflandırması gereği ödenek ilgili birimlere tahsis edilmekte ancak kontrollük Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca yapılmakta, bu durum da yetki ve görev karmaşası doğurmaktadır.
- Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsünde olmaması proje yatırım harcamalarında süreçleri uzatmaktadır.

## **IV. Kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon sorunları:**

Üniversitenin Gököy Kampus alanı ile ilgili Orman Bakanlığının istediği tahsis bedelinin kurum bütçesinden ödenmesi.

### 3. 2010 Yılı Proje Uygulamaları:

- **Devam Eden Projeler** : 2010 yılı yatırım programında yer alan toplam 10 proje ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

<b>1. Proje No</b>	<b>: 2010H030050</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi</b>
<b>2010 Yılı Ödeneği</b>	<b>: 100.000,00 TL.</b>
<b>2010 Yılı Revize Öd.</b>	<b>: 275.813,20 TL.</b>
<b>2010 Yılı Harcaması</b>	<b>: 275.813,20 TL.</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: % 100</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: % 100</b>
<b>Uygulama Sonuçları</b>	<b>: Bu proje kapsamında;</b>

**Proje Yapılması:** Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Projeleri ve Mediko Sosyal ve Yemekhane Binalarının Uygulama Projelerinin çizilmesi.

**Zemin Etüdü Yapılması:** Diş Hekimliği, Yemekhane ve Rektörlük Ek Binalarının zemin etütleri yapılmıştır.

**Zemin Durumları, Aplikasyon ve Tescil Planları Yapılması:** Diş Hekimliği Fakültesi, Rektörlük Ek Binası, Mediko Sosyal Binası alanlarının mevcut durumları ve plankotelerinin alınması, Rektörlük yanı 2-B alanları, Tekmer Zirai Donatım alanı ve yol güzergahının aplikasyon planları, Merkez Kampüsümüz sınırında Maliye Hazinesine ait yerin tescil planı yapılmıştır.

<b>2. Proje No</b>	<b>: 1993H031500</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>: Kampüs Altyapısı</b>
<b>2010 Yılı Ödeneği</b>	<b>: 2.500.000 TL.</b>
<b>2010 Yılı Revize Öd.</b>	<b>: 3.826.000,00 TL.</b>
<b>2010 Yılı Harcaması</b>	<b>: 3.803.521,58 TL.</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: % 99</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: % 100</b>
<b>Uygulama Sonuçları</b>	<b>: Bu proje kapsamında;</b>

- Yüzme havuzu karşısı döner kavşak yapımı
- Döner kavşak ile yüzme havuzu arkasından kreşe yol bağlantısı yapımı 270mt.
- Kreşle yüzme havuzu arasına 38 araçlık otopark yapımı.
- Karaköy köprüsü önünde döner kontrollü kavşak yapımı.
- Baraja gidiş amaçlı 480mt yan yol yapımı.
- Kampus yolu 3 şeritli kısmın duble yolla 1100 mt çevrilip, kampus yolunun tamamının duble yola çevrilmesi.
- D.S.İ kanalları üstünde 2 adet kanal geçiş menfezi yapımı işleri tamamlanmıştır.

- 3. Proje No : 2005H030100**  
**Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler**  
**2010 Yılı Ödeneği : 7.500.000,00 TL.**  
**2010 Yılı Revize Öd. : 7.324.186,60 TL.**  
**2010 Yılı Harcaması : 7.317.422,98 TL.**  
**Nakdi Gerçekleşme : % 100**  
**Fiziki Gerçekleşme :**  
**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında yürütülen yapım işleri şunlardır:**

***Merkezi Amfi Binası***

- Zemin duvar kaplamaları,
- Merdiven korkulukları,
- Oditoryum ve amfilerin akustik imalatları,
- Sahnenin zemin kaplaması ve perde sistemleri,
- Asma tavan, koltuklar,
- Mekanik tesisat, elektrik tesisatı, ses ve görüntü sistemleri imalatları yapılmış olup hizmete açılacaktır.

**2010 yılı harcaması: 4.051.757,59 TL**

**Nakdi Gerçekleşme: % 100**

**Fiziki Gerçekleşme: % 100**

***Güzel Sanatlar Fakültesi Binası***

- Binada, zemin, duvar ve tavan kaplamaları
- Mermer döşeme, laminat döşeme, ahşap parke imalatları, seramik yer ve duvar kaplamaları, cam tuğla cephe kaplaması,
- Mekanik andezit cephe kaplaması,
- Teraslarda andezit döşemeler,
- Çevrede bordür, yol ve kaldırım yapılması,
- Ahşap dolap kapı ve kaplamalar,
- Paslanmaz çelik korkuluk yapılması,
- Duvar ve tavan boya ile
- Alüminyum kapı, pencere, camekan işleri yapılmış olup hizmete açılacaktır.

**2010 yılı harcaması: 3.265.665,39 TL**

**Nakdi Gerçekleşme: % 97**

**Fiziki Gerçekleşme: % 100**

- 4. Proje No : 2010H030060**  
**Proje Adı : Muhtelif İşler**  
**2010 Yılı Ödeneği : 2.850.000,00 TL.**  
**2010 Yılı Revize Öd. : 5.010.500,00 TL.**  
**2010 Yılı Harcaması : 4.725.823,16 TL.**  
**Nakdi Gerçekleşme : % 94**  
**Fiziki Gerçekleşme : -**

**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım ve donanım alımları ile bakım ve onarımları, taşıt alımı, yayın alımı ve büyük onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yürütülmüştür. Buna göre;**

## Büyük Onarım 2010

**Lojmanlar (Nilüfer ve Menekşe Bloklar) :** Bina dış cephe imalatları tamamen yenilenerek binaya modern ve yeni bir görünüm sağlanmıştır.

- Cephelerde ısı yalıtımı için mantolama ve cephe tuğla imalatları yapılmıştır.
- Tretuvar kaplamalarında mekanik mermer ve renkli mermer döşeme kaplamaları uygulanmıştır.
- Binaların her iki cephesine de yangın merdivenleri yapılmıştır.
- Bina ısı kanalları ve borularının tamamının yenilenmesi de bu iş kapsamındadır.

**Depo:** Üniversitemize tahsisli ve atıl durumdaki 550m2 kapalı alanı olan binanın tamamı yenilenerek depo haline getirilmiştir.

**Basım Merkezi:** Bina havalandırma tesisatının yapılması, iki adet ofisin duvar, tavan döşeme imalatlarının yenilenmesi işleri yapılmıştır.

**Mengen M.Y.O.:** Kültür Turizm Müdürlüğünce Üniversiteye devredilen yüksek okul üst katı tamamen yenilenerek, derslik ve idari ofisler yapılmıştır

- Boya işleri,
- Laminat döşeme,
- Alçı bölme imalatları yapılmıştır.

**Isı Merkezi:** Isı Merkezinde atıl olan bir alan (25m2) ofis haline dönüştürülmüştür.

- Pvc camlı bölme imalatı
- Asma tavan imalatı
- Boya- seramik işleri
- 1 adet lavabo ve wc yapılmıştır

**Fen Edebiyat Fakültesi 228-229-230-231 nolu laboratuvarlarda yapım işi:**

- Duvar boya işleri
- Alçı işleri
- Pvc döşeme işleri
- Tezgah dolap yapım işleri
- Elektrik tesisatı işlerinin yapımı tamamlandı.

### Çeşitli Onarımlar

- Fizik Tedavi kantininin yapılması için alüminyum doğrama bölme- ısıtma tesisatı yapımı
- Kültür merkezi ön cephe mermerinin değiştirilmesi
- Eğitim Fak. ve Bilgi İşleme çeşitli mahallerde laminat parke imalatların yapım işi
- Mudurnu M.Y.O tüp odası yapımı
- Çevre sulama imatları
- Sosyal Tesis giriş merkezi izolasyon ve asma tavan işleri
- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin doğal gaz tesisatının yapılması
- Eski Jandarma binasının ısıtma tesisatının yapılması işleri tamamlanmıştır.

### Diş Hekimliği Fakültesi Onarımı:

Şehir kampüsünde bulunan eski Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu binası onarılarak Diş Hekimliği Fakültesine dönüştürülmüştür.

- Poliklinikler, ameliyathane, öğretim üyesi odaları yapılması
- Bina çatı kaplamalarının yenilenmesi,
- Bina iç boya badanalarının yenilenmesi,
- Çevre otoparkının ve girişin alanının yer döşeme işinin yapılması işleri tamamlanmıştır.

2010 yılı harcaması: 1.505.444,15 TL

Nakdi Gerçekleşme: % 100

Fiziki Gerçekleşme: % 100

### **Makine ve Teçhizat Alımları ile Bilgisayar Yazılım Alımları:**

2010 yılında muhtelif işler projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım, donanım, bakım ve onarım alımları gerçekleştirilmiştir:

#### ***Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen alımlar:***

- Üniversitemiz Fakültelerinin öğrenci laboratuvarlarında kullanılmak üzere 135 adet bilgisayar kasası ve monitörü, 5 adet projeksiyon cihazı, 2 adet renkli yazıcı,
- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 1 adet çamaşır makinesi,
- Eğitim Fakültesi öğrenci laboratuvarlarına 1 kalem tıbbi demirbaş malzemesi,
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 2 kalem demirbaş malzemesi,
- Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere eğitim maketi,
- Tıp Fakültesinin öğrenci laboratuvarlarına 4 takım tezgahlı, evyeli ve bataryalı dolap,
- Yüzme Havuzu Fitness Salonuna donanım malzemesi,
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlere 150 adet sandalye, 5 takım memur masası, 10 adet koltuk, 1 adet toplantı masası.

#### ***İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen alımlar:***

- Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve diğer birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden mamul mal alımı,
- Dış Hekimliği Fakültesinde kullanılmak üzere muhtelif cihaz alımı,
- Dış Hekimliği Fakültesi ve diğer birimlerin ihtiyacı için muhtelif mobilya alımı,
- Dış Hekimliği Fakültesine Hasta Takip Otomasyon Programı yazılımı ve donanımı alımı
- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Makine Bölümleri laboratuvarlarında kullanılmak üzere cihaz alımı,
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığına internet server donanımı ve yazılımı, kablosuz aktarım cihazı,
- Yapı İşleri Daire Başkanlığına Nötralizasyon cihazı ve diğer muhtelif demirbaş alımı,
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının işlerinde kolaylık ve verimlilik sağlamak amacıyla otomasyon yazılımlar satın alınmıştır.
- Telefon santralinin kapasitesini arttırmak için donanım ve yazılım alımı.

**Taşıt Alımı:** Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki T Cetvelinde 3 adet taşıt alımı yer almaktadır. Bunlardan eğitim sektöründeki muhtelif işler projesi kapsamında hibe yoluyla edinilen 1 adet minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik) kayıtlara alınmıştır.

**Yayın Alımı:** Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla Merkez Kütüphaneye 2010 yılında 33 adet elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış ve 1.901 adet Türkçe ve yabancı dilde kitap satın alınmıştır.

5. **Proje No** : **1998H050080**  
**Proje Adı** : **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**  
**2010 Yılı Ödeneği** : 1.000.000,00 TL.  
**2010 Yılı Revize Öd.** : 1.000.000,00 TL.  
**2010 Yılı Harcaması** : 165.758,49 TL.  
**Nakdi Gerçekleşme** : % 17  
**Fiziki Gerçekleşme** : % 70  
**Uygulama Sonuçları** : Bu proje kapsamında; 27.10.2010 tarihinde ihalesi yapılan Gerede Kapalı Spor Salonu Binası inşaatın temel kazısı yapıldı. Temel kalıp, duvar beton imalatları tamamlanarak su basman seviyesine kadar olan izolasyon işleri de yapıldı. Ayrıca bina altında kalan Gerede ilçesinin kanalizasyon hattı bypass edilerek 127 m'lik yeni kanalizasyon hattı yapıldı.

6. **Proje No** : **2001I000400**  
**Proje Adı** : **İzzet Baysal Bolu Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı**  
**2010 Yılı Ödeneği** : 500.000 TL.  
**2010 Yılı Revize Öd.** : 3.131.514,30 TL.  
**2010 Yılı Harcaması** : 1.538.967,95 TL.  
**Nakdi Gerçekleşme** : % 49  
**Fiziki Gerçekleşme** : % 96  
**Uygulama Sonuçları** : İ.B.Tıp Fakültesi Bolu Araştırma ve Uygulama Hastanesi için toplam **10.448.000 €** ve **5.629.360 \$** tutarında dış kredili makine ve teçhizat alımı projesi kapsamında;

- 2005 yılında 2.703.400 € karşılığı **4.293.485,81 TL**,
- 2006 yılında 2.676.805 € ve 1.496.172 \$ karşılığı **7.161.809,57 TL**,
- 2007 yılında 3.022.916 € ve 1.673.934 \$ karşılığı **7.965.088,53 TL**,
- 2008 yılında 2.044.879 € ve 2.459.254 \$ karşılığı **7.209.779,27 TL**,

olmak üzere toplam **10.448.000 €** ve **5.629.360 \$** karşılığı **26.630.163,18 TL** akreditif açılmıştır.

2005 yılında açılan 4.293.485.81 TL akreditif 2007 yılında kapatılmış, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında açılan akreditifler ise mahsup işlemi yapılmadığından ertesi yıllara devrederek gelmiş böylece toplam 21.971.588,76 TL akreditif 2009 yılına devredilmiştir. 2009 yılında da 19.705.163,07 TL'lik kapatma işlemi tamamlandığından 2.631.514,30 TL akreditif 2010 yılına devretmiştir. 2010 yılında ise 1.538.967,95 TL kapatılmış olup kalan ödenek 1.092.546,35 TL 2011 yılına devredilecektir.

**Yıllar itibariyle yapılan mahsup işlemleri;**

2007 yılında :	<b>4.293.485,81 TL.</b>
2009 yılında :	<b>19.705.163,07 TL.</b>
2010 yılında :	<b><u>1.538.967,95 TL.</u></b>
<b>Toplam :</b>	<b>25.537.616,83 TL.</b>

Böylece 2010 yılı sonu itibariyle yaklaşık %96'sı tamamlanan dış proje kredisinin 2010 yılı revize ödeneye göre nakdi gerçekleşme oranı %49 olmuştur.

- 7. Proje No : 2010I000150**  
**Proje Adı : Muhtelif İşler**  
**2010 Yılı Ödeneği : 750.000 TL.**  
**2010 Yılı Revize Öd. : 750.000 TL.**  
**2010 Yılı Harcaması : -**  
**Nakdi Gerçekleşme : -**  
**Fiziki Gerçekleşme : -**  
**Uygulama Sonuçları:** Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere hastanenin makine ve teçhizat alımı ve büyük onarım giderleri ile ilgili olarak bu proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.
- 8. Proje No : 2009K120410**  
**Proje Adı : Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi**  
**2010 Yılı Ödeneği : 2.500.000,00 TL.**  
**2010 Yılı Revize Öd. : 2.500.000,00 TL.**  
**2010 Yılı Harcaması : 2.268.281,73 TL**  
**Nakdi Gerçekleşme : %91**  
**Fiziki Gerçekleşme : -**  
**Uygulama Sonuçları :** 2010 yılı içinde bu proje kapsamında partikül boyut analiz cihazı, reometre cihazı, ICP ms cihazı, CHNS cihazı ile yüksek basınç sistemlerinin alımları ihale yolu ile bunun haricinde projenin gereksinimleri olan viskozimetre, polarimetre, yapay sindirim sistemi, su aktivite tayin cihazı, etüv, manyetik karıştırıcı cihazları ile laboratuvar sarf malzemelerinin doğrudan temin yolu ile satın alınarak projenin bu yılki malzeme ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.
- 9. Proje No : 2010K120380**  
**Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**  
**2010 Yılı Ödeneği : 260.000,00 TL**  
**2010 Yılı Revize Öd. : 260.000,00 TL**  
**2010 Yılı Harcaması : 81.820,88 TL**  
**Nakdi Gerçekleşme : %31**  
**Fiziki Gerçekleşme : -**  
**Uygulama Sonuçları :** Üniversitemizce desteklenen araştırma projelerine işlerlik kazandırmak ve araştırma imkânlarını yaratmak adına infüzyon pompası, spektrofotometre, etüv, steril kabin denge ve koordinasyon cihazı gibi birçok laboratuvar cihazları ve laboratuvar sarf malzemeleri ile hizmet alımları gerçekleştirilmiş olup, yürütücülerin araştırma konuları ile ilgili sunum yapmış oldukları kongrelerin ücretleri karşılanmıştır.
- 10. Proje No : 2010K120390**  
**Proje Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı**  
**2010 Yılı Ödeneği : 2.000.000 TL**  
**2010 Yılı Revize Öd. : 2.000.000 TL**  
**2010 Yılı Harcaması : -**  
**Nakdi Gerçekleşme : -**  
**Fiziki Gerçekleşme : -**  
**Uygulama Sonuçları :** 2010 yılı Ağustos ayında kabul edilen proje için bu yıl içerisinde herhangi bir satın alma gerçekleştirilememiştir.



• **Tamamlanan Çok Yıllık Projeler (Proje Tamamlama Raporu) :**

**PROJE TAMAMLAMA RAPORU** (Tamamlanan Çok Yıllık Projeler İçin)

<i>Proje Kimlik Bilgileri</i>		
1. Proje No :	<b>2005H030100</b>	
2. Proje Adı :	<b>Derslik ve Merkezi Birimler (Merkezi Amfi)</b>	
3. Sektör/Alt sektörü :	<b>Eğitim</b>	
<i>Proje Parametreleri</i>		
	<i>Program</i>	<i>Gerçekleşme</i>
4. Başlama-Bitiş Tarihi	2008-2010	
5. Karakteristiği	8.106 m2 inşaat	
6. Proje Tutarı (Maliyeti)	8.082.469,25 TL	
<i>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</i>		
7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	-	
8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Ulusal ve uluslararası kongreler yapılarak Bolu halkı ve öğrencilere katkı sağlayacaktır.	

<i>Proje Kimlik Bilgileri</i>		
1. Proje No :	<b>2005H030100</b>	
2. Proje Adı :	<b>Derslik ve Merkezi Birimler (Güzel Sanatlar Fak.)</b>	
3. Sektör/Alt sektörü :	<b>Eğitim</b>	
<i>Proje Parametreleri</i>		
	<i>Program</i>	<i>Gerçekleşme</i>
4. Başlama-Bitiş Tarihi	25.09.2008-30.12.2010	
5. Karakteristiği	11.500 m2 inşaat	
6. Proje Tutarı (Maliyeti)	6.736.620,58 TL	
<i>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</i>		
7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	-	
8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	2010 yılı Aralık ayında inşaatı tamamlanan Güzel Sanatlar Fakültesine 2011- 2012 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavı ile öğrenci alınması planlanmaktadır.	

## **4. Öneriler :**

- Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli sağlık, teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, bu kadrolara alınacak personel için de KPSS ile gelen kişilerin kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir.
- Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır.
- Teknolojik araştırma projelerinin ödeneklerinin tamamının ilk yıl tahsisi durumunda uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.
- İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir.
- Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Örneğin kalorifer kazanı, bilgisayar gibi)
- Yapım işlerinin ödenekleri topluca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı altında gösterilmelidir.
- Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsüne verilmesi ile uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.
- Üniversitemiz Gököy yerleşkesinin bedelsiz tahsis edilmesi gereklidir.

## ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (1)

Bütçe Türü : **Özel Bütçe**

2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek (*)			2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerç.		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	5	-	96.239	-	-	72.304	-	-	13.950	-	-	17.437	-	-	16.288
Sağlık	1	26.630	26.630	23.999	-	23.999	500	-	500	3.132	-	3.132	-	-	1.539
D.Kamu Hizm. -Sosyal	3	-	12.770	-	-	1.575	-	-	4.760	-	-	4.760	-	-	2.350
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>	<b>26.630</b>	<b>135.639</b>	<b>23.999</b>	<b>0</b>	<b>97.878</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>19.210</b>	<b>3.132</b>	<b>0</b>	<b>25.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.177</b>

(\*) :Üniversitemizin 2010 yılı Yatırım Programı ödenekleri; 5018 sayılı Kanununun 20 ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kanununun 14. maddesi, 7 sıra nolu 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliği ve DPT'nin gerekli izinlerine istinaden, aşağıda sektörel bazda dökümü yapılan ödenekler eklenerek revize edilmiştir:

<b>Eğitim Sektörü</b>	<b>:</b>	<b>3.486.500</b>	<b>TL.</b>
- Yatırımları Hız.Öd.	:	1.000.000	TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	:	2.486.500	TL.
<b>Sağlık Sektörü</b>	<b>:</b>	<b>2.631.514</b>	<b>TL.</b>
-Dış Proje Kredisi Ödenek Devri	:	2.631.514	TL.
<b>2010 Yılı Toplamı</b>	<b>:</b>	<b>6.118.014</b>	<b>TL.</b>

## ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (2)

**Bütçe Türü : Döner Sermaye**

2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık	1	-	750	-	-	-	-	-	750	-	-	750	-	-	0
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (3)**  
**Muhtelif İşler (Taşıt Alımı)**

Bütçe Türü : **Hibe**

2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	1	-	53	-	-	-	-	-	53	-	-	53	-	-	0
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Not: Hibe yoluyla edinilen 1 adet minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik) kayıtlara alınmıştır.

## 2010 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM = 4

**Kuruluş Adı :** ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

**Sektör Adı :** Eğitim

**2010 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2009 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Öd. Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13) (*)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harc. Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
28025	407	2010H030050	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2010	Bolu		<del>100,0</del> 275,8	0			<del>100,0</del> 275,8	+	175,8			275,8
28026	407	1993H031500	Kampus Altyapısı (*)	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu		42.000,0	35.540,0			<del>2.500,0</del> 3.826,0	+	1.326,0			3.803,5
28027	407	2005H030100	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu		34.000,0	25.751,0			<del>7.500,0</del> 7.324,2	-	175,8			7.317,4
28028	407	2010H030060	Muhtelif İşler (*)	ÖZEL BÜTÇE	2010	Bolu		<del>3.903,0</del> 5.063,5	0			<del>3.850,0</del> 5.010,5	+	1.160,5			4.725,8
28029	407		Muhtelif İşler (**)	DİĞERLERİ	2010	Bolu		0	0			53,0					0,00
28643	407	1998H050080	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu		14.900,0	11.013,0			1.000,0					165,8
<b>TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>96.239,3</b>	<b>72.304,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.436,5</b>		<b>2.486,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.288,3</b>

(\*) : 2010 yılı 4.Dönemde; Kampus Altyapı projesine 1.326.000 TL, Muhtelif İşler Projesine de 1.160.500 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

(\*\*) : Taahhüt hibe yoluyla edinilmiş olup toplama dahil değildir.

**Sektör Adı :** Sağlık

**2010 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2009 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Öd. Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harc. Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
28884	407	2001I000400	İzzet Baysal Bolu Hastanesi Makina ve Teçhizat Al. (MD)	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu	26.630,0	26.630,0	23.999,0	3.131,51	0	3.131,51			1.538,97		1.538,97
28885	407	2010I000150	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2010	Bolu		750,0	0			750,0					0,0
<b>TOPLAM</b>							<b>26.630,0</b>	<b>27.380,0</b>	<b>23.999,0</b>	<b>3.131,51</b>	<b>0</b>	<b>3.881,51</b>			<b>1.538,97</b>	<b>0</b>	<b>1.538,97</b>

Sektör Adı : DKH-Sosyal

2010 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2009 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Öd. Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- 14	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harc. Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
29615	407	2009K120410	Yenilikçi Gıda Tekn.Gel. Merk.	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu	0	6.510,0	1.575,0			2.500,0					2.268,3
29616	407	2010K120380	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2010	Bolu	0	260,0				260,0					81,8
29617	407	2010K120390	Merkezi Araştırma Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu	0	6.000,0				2.000,0					0
<b>TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>12.770,0</b>	<b>1.575,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.760,0</b>					<b>2.350,1</b>

<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>26.630,0</b>	<b>136.389,3</b>	<b>97.878,0</b>	<b>3.131,5</b>	<b>0</b>	<b>26.078,0</b>	<b>2.486,5</b>	<b>1.538,9</b>	<b>0</b>	<b>20.177,4</b>
---------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	----------------	----------------	----------	-----------------