



ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Mart 2013

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
1. Genel Değerlendirme	2
1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	2
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....	2
1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı / İyileştirme.....	3
1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	5
2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları	7
2.1 Devam Eden Projeler.....	7
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri.....	7
2.2 Tamamlanan Projeler	16
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	16
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu.....	16
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler	23

EKLER:

1. 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu (Ek-3/1).....	25
2. 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu (Ek-3/2).....	26
3. 2012 Yılı Dış Kredi İzleme Raporu (Ek-4).....	27
4. 2012 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu (Ek-5).....	28

1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarının finansman kaynakları şunlardır:

a) Özel Bütçe Gelirleri

1- Hazine Yardımı

2- Öz Gelirler:

- İkinci öğretim harç gelirleri
- Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen gelirler:
 - Örgün öğretim harç gelirleri
 - Tezli yüksek lisans harç gelirleri
 - Doktora harç gelirleri
 - Sosyal tesis ve kreş gelirleri
 - Diğer hizmet gelirleri (yurt ücreti ve yemek gelirleri, AÖF katkı payı gibi)

b) Döner Sermaye İşletmesi Gelirleri

c) Hibe

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz, Gököy ve Şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere toplam 11 Fakülte, 4 Enstitü, 6 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı birimleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimlerimizde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları, öğrenci sayıları ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yatak kapasitesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (ad.)	Lab. Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı	Yatak Sayısı
Eğitim Fakültesi	72 (37'si bireysel derslik)	18	4384	
Fen Edebiyat Fakültesi	41	66	3240	
İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi	28	2	4138	
İzzet Baysal Tıp Fakültesi	6	11	532	
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	13	24	1133	
Diş Hekimliği Fakültesi			78	
Güzel Sanatlar Fakültesi	10	28	76	
Beden Eğitim ve Spor Y.O.	7	2	442	
Sağlık Yüksekokulu	5	1	292	
K.D. Fizik Tedavi ve Reh. Y.O.	5	10	254	
Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O.			102	
Bolu Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.			41	
Dilmer Binası	25	4	-	
Bolu Meslek Yüksekokulu	19	9	4084	
Gerede Meslek Yüksekokulu	25	16	1811	
Mengen Meslek Yüksekokulu	3	3	154	
Mudurnu Meslek Yüksekokulu	14	9	378	
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Y.O.	7	4	259	
Fen Bilimleri Enstitüsü			212	
Sosyal Bilimler Enstitüsü			467	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			77	
Eğitim Bilimleri Enstitüsü			712	
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi				326 (276 yatan hasta, 50 yoğun bakım)

Isı Merkezi Kapasitesi :12.000.000 kcal/h

Tıp Fak. Isı Merkezi Kapasitesi :9.000.000 kcal/h

Su Deposu Kapasitesi : 2.000 ton

1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileştirme: Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,
- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak, yeni projeleri yatırım programına dahil edip uygulamak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşille maviyle sebillerle iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir yakın çevre düzeni oluşturmak,

- *Kampüsümüzün mastır planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak. Bunları yaparken aynı zamanda kampüsümüzün uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz tertemiz suları depolayıp havuzlar yaparak suyun rahatlatıcı etkisini peyzaj unsurlarıyla iç içe oluşturmak.*
 - *Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak,*
 - *Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek,*
 - *Hastanenin dış kredili makine ve teçhizat alımı projesi kapsamında yürütülen işlemleri tamamlamak, Hastanemizde yeni açılan birimlerle hizmet alanını genişletmek,*
 - *Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak*
- hedeflenmiştir. Raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanan yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir. Buna göre;*

- ***Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;*** *Mühendislik Ek binası inşaatına başlanmıştır. Yemekhane ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binaları tamamlanmıştır.*
- ***Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;*** *Detaylı raporun ilgili bölümünde verilen çeşitli işler yapılmıştır.*
- ***Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında;*** *Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Çok Amaçlı Spor Salonu inşaatına başlanmıştır.*
- ***Eğitim Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında;***
 - ✓ *Büyük Onarım ihaleleri ile başta Rektörlük binası olmak üzere birçok binada çeşitli onarımlar yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu faaliyetler yine raporun 2.kısımında detaylıca anlatılmıştır.*
 - ✓ *Birimlerin makine ve teçhizat ile bilgi teknolojileri ihtiyaçları karşılanmıştır.*
 - ✓ *Merkez Kütüphaneye elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, Türkçe ve yabancı dilde kitap alınmıştır.*
- ***Hastanenin Mak.veTeç Alımı (Dış Kredi) Projesi kapsamında;*** *2012 yılında yapılan mahsup işlemi ile proje tamamlanmıştır.*
- ***Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında;***
 - ✓ *Kalkınma Bakanlığının 11.06.2012 tarihli ve 2957 sayılı iznine istinaden Maliye Bakanlığınca 09.07.2012 tarihinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 550.000 TL. ödenek aktarılmıştır. Söz konusu ödenekle; Hastane Başhekimlik WC'leri + poliklinik bölümü umumi WC onarımları yapılmıştır. Hastane asansörleri yenilenerek TSE belgeleri alınmıştır. Ayrıca hastane UPS'i yenilenmiştir.*
 - ✓ *Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine tahsis edilen 2012 yılı bütçe ödeneği ile ise Hastanenin ve yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminin ihtiyaçları olan tıbbi cihaz ve makine teçhizatları alınmıştır. Böylece Hastanemiz birimlerine yeni üniteler kazandırılmış olup, bölge halkına verilen sağlık hizmeti daha da artmış, hastaların başka illerdeki merkezlere giderek yaşadıkları mağduriyetler önlenmiştir. Ayrıca, alınan cihazlar ile donatılan yeni üniteler Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve uzmanların yetişmesinde büyük fayda sağlamıştır.*
 - ✓ *2010 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan diş üniteleri, lazer cihazı vb. tıbbi demirbaş alımları, bilgisayar alımları, Fakültede kullanılmak üzere distile su cihazı ve derin dondurucu alımları gerçekleştirilmiştir.*

➤ **Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında;** Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi projesi ile Üniversitemizde desteklenen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçları temin edilmiştir. 2010 yılında DPT tarafından kabul edilen Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için 2011 yılında bina inşaatı ihalesi yapılmış, 2012 yılında inşaatın yapımı devam etmiştir. Dolayısıyla bu proje kapsamında başkaca bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Yine 2012 yılında Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi projesi kapsamında bina inşaatına başlanmıştır.

1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revizye ödeneği, nakdi gerçekleştirmeler ve oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sektör	Projeler	2012 Yılı Ödenek (TL)		2012 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog.Öd. Göre	Rev.Öd. Göre	
Eğitim	Kampüs Altyapısı	2.000.000,00	2.468.000,00	2.467.851,63	123,4	100,0	
	Derslik ve Merkezi Birimler	10.398.000,00	12.398.000,00	12.397.918,74	119,2	100,0	
	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	155.500,00	155.028,40	155,0	100,0	
	Muhtelif İşler	Mak.ve Teç. Alımları	1.125.000,00	3.812.000,00	3.799.467,70	337,7	99,7
		Bilg. Yaz. Don. Bak. On. İd. Yen.	550.000,00	150.000,00	81.561,60	14,8	54,4
		Yayın Alımları	500.000,00	600.000,00	599.679,23	119,9	99,9
		Büyük Onarım	825.000,00	2.289.750,39	2.009.147,49	243,5	87,7
		Taşıit (Döner Sermaye)	37.000,00	37.000,00	0	0,0	0,0
		Muhtelif İşler Toplamı	3.037.000,00	6.888.750,39	6.489.856,02	213,7	94,2
	Lojman ve Sosyal Tesis (*)	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,0	0,0	
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	400.000,00	400.000,00	399.968,92	100,0	100,0		
Eğitim Sektörü Toplamı	17.935.000,00	24.310.250,39	21.910.623,71	122,2	90,1		
Sağlık	İzzet Baysal Bolu Hast. Mak.ve Teç. Al. (Dış Proje Kredisi)	100.000,00	1.192.546,35	1.092.545,79	1092,5	91,6	
	Muhtelif İşler (Özel Bütçe)	4.900.000,00	5.470.000,00	4.237.253,78	86,5	77,5	
	Muhtelif İşler (Döner Sermaye)	750.000,00	750.000,00	0	0,0	0,0	
	Sağlık Sektörü Toplamı	5.750.000,00	7.412.546,35	5.329.799,57	92,7	71,9	
DKH-Sosyal Teknolojik Araş.	Yenilikçi Gıda Tek. Gel. Merk.	10.000,00	10.000,00	5.399,94	54,0	54,0	
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.127.000,00	2.127.000,00	2.127.000,00	100,0	100,0	
	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	290.000,00	600.000,00	290.000,00	100,0	48,3	
	Nükleer Rad. Det. Araş.Merkezi	3.000.000,00	3.000.000,00	2.021.861,11	67,4	67,4	
	Teknolojik Araş. Toplamı	5.427.000,00	5.737.000,00	4.444.261,05	81,9	77,5	
GENEL TOPLAM	29.112.000,00	37.459.796,74	31.684.684,33	108,8	84,6		

Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre 2012 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kanunun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14. Maddesi, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara göre ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı'nın gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Sektörü	: 6.375.250,00 TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	: 5.180.000,00 TL.
- Gelir Fazlası Ödenek Kaydı	: 1.195.250,39 TL.
Sağlık Sektörü	: 1.662.546,35 TL.
- Dış Proje Kredisi Ödenek Devri	: 1.092.546,35 TL.
- Yatırımları Hızlandırma Öd. Aktarma	: 550.000,00 TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	: 20.000,00 TL.
DKH Sektörü	: 310.000,00 TL.
-Gelir Fazlası Ödenek Kaydı	: 310.000,00 TL.
2012 Yılı Toplamı	: 8.347.796,74 TL.

Böylece Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programı ödeneği **29.112.000,00 TL** iken, yıl içinde **8.347.796,74 TL** ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek **37.459.796,74 TL**'ye çıkmıştır. Bu ödeneğin **31.684.684,3TL**'si harcanmış olup, böylece nakdi gerçekleşme oranları, program ödeneğe göre % 108,8, revize ödeneğe göre ise % 84,6 olmuştur.

Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

-Eğitim sektöründe nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneğe göre %122,2, revize ödeneğe göre ise %90,1 olmuştur.

-Sağlık sektöründe, program ödeneği 100.000 TL olan Hastanenin dış kredili Makine ve Teçhizat Alımı Projesine geçen yıldan devreden 1.092.546,35 TL dış proje kredisi ödeneği eklenerek revize ödenek 1.192.546,35 TL olmuştur. 2012 yılında bu projenin mahsup işlemi yapılarak tamamlanmıştır.

Diğer yandan, 2012 yılında Hastanenin Muhtelif İşler Projesi kapsamında özel bütçeden %77,5 oranında nakdi gerçekleşme sağlanırken Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere herhangi bir harcama yapılmamıştır. Böylece sağlık sektörünün toplamda program ödeneğe göre %92,7, revize ödeneğe göre de %71,9 oranında nakdi gerçekleşme olmuştur.

-DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe; 2012 yılında bilimsel araştırma proje özel hesaplarına; 2011 yılından kalan 5.214.182,37 TL ödenek devri yapılmış, 2012 yılında 310.000 TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ile birlikte toplam 5.737.000 TL ödenek proje özel hesaplarına aktarılmıştır. Bu ödeneğin 4.444.261 TL'lik kısmı harcanarak %77,5 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları:

2.1 Devam Eden Projeler:

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri: 2012 yılı yatırım programında yer alan toplam 12 proje ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

1. Proje No : 1993H031500
Proje Adı : Kampüs Altyapısı
2012 yılı Prog. Ödeneği : 2.000.000,00 TL.
2012 yılı Revize Ödeneği: 2.468.000,00 TL.
2012 yılı Harcaması : 2.467.851,63 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 100
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

Bolu Meslek Yüksek Okulu

- Kampüs alanı içerisindeki mevcut asfalt, bordür ve kilit taşlarının tamamı söküldü.
- Master Plan çalışmasına uygun olarak belirlenen alanlarda granit küp taş, kilit parke ve andezit zemin kaplamaları ile otoparklar yapıldı. Oturma birimleri, meydan düzenleme elemanları ve kaidenin yapımı tamamlandı.

- Kampüs giriş yolları genişletildi. (Genişlik 5mt'den 7mt'ye çıkartıldı)
- Yol kenarlarına yaya kaldırımları yapıldı.
- Kampüsün tüm kanalizasyon ve drenaj hattı yenilendi.
- Elektrik altyapısı tümüyle yenilendi. (Besleme hatları, Zayıf Akım ve Kuvvetli Akım)
- Çevre aydınlatması yapıldı.
- Bütün altyapı içme suyu ve yangın suyu hatları yenilendi.
- Bahçe sulama hatları yapıldı. Yangın suyu ve içme suyu depoları konuldu.

Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

- Giriş kontrol binası yapıldı.
- Yaya kaldırımlarının yapımı tamamlandı.
- Çevre aydınlatması yapıldı.
- Jeneratör alındı.
- Proje kapsamındaki yeşil alanlara bahçe sulama tesisatı yapıldı.

D-100 Yerleşkesi

- Yerleşke alanının kanalizasyon bağlantısı yapıldı.

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu

- Jeneratör alındı.

Gölköy Kampüsü

- Hastaneye ilave otoparklar yapıldı.
- Morfoloji binasının arka kısmında çim taşı yürüme yolları yapıldı.
- Rektörlük binasının ön kısmında ilave sığınma cebi yapıldı.
- Yemekhane, Dış Hekimliği Fakültesi, Merkezi Laboratuvar, Yüzme Havuzu ve Kreş binalarının belediye ana kolektör hattına bağlantısının 2.etabı tamamlandı.

- Lojmanların bina besleme kabloları yenilendi.
- Kampüsümüzün su ihtiyacını karşılayan 3.su kuyusu açıldı.
- Rektörlük binası çevresi, orta göbek, fitness salonu arkası, kongre merkezi giriş ve sosyal tesis arkası bahçe sulama tesisatları yapıldı.
- Yüzme Havuzu kazan dairesindeki sorunlar giderildi.
- Fen-Edebiyat Fakültesi laboratuvarlarına temiz su ve pis su tesisatı yapıldı.

- 2. Proje No : 2005H030100**
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler
2012 yılı Prog. Ödeneği : 10.398.000,00 TL.
2012 yılı Revize Ödeneği: 12.398.000,00 TL.
2012 yılı Harcaması : 12.397.918,74 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 40
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

Dış Hekimliği Fakültesi ve Yemekhane İnşaatı

Dış Hekimliği Fakültesi A1, A2 blokları betonarme imatları tamamlanmıştır. Yemekhane bloğu ince işleri tamamlanmıştır. A1 ve A2 blok dış cephe, duvar, sıva, alçıpan bölme, elektrik ve mekanik tesisat imatlarına devam edilmektedir.

Mühendislik Ek Bina İnşaatı:

Temel kazısı yapılarak temel inşaatına başlanmıştır. A-B Blokların radye döşemeleri dökülerek su basman kotuna kadar imatlar tamamlanmıştır. A Blok perde ve kolon betonları dökülmüştür.

- 3. Proje No : 2012H030010**
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
2012 yılı Prog. Ödeneği : 100.000,00 TL.
2012 yılı Revize Ödeneği: 155.500,00 TL.
2012 yılı Harcaması : 155.028,40 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 100
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

- Yurt-Kur'a tahsis edilen alanda mevzii imar planı hazırlanmış ve 18.madde uygulaması yapılmıştır.

- Dış Hekimliği Fakültesi ve Merkezi Laboratuvar Binalarının yapıldığı alana imar planı uygulaması yapılmıştır.

- FTRYO ve İlahiyat Fakültesinin yapıldığı alana imar planı uygulaması yapılmıştır.

- Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O. uygulama projeleri çizimi tamamlanmıştır. Ek olarak zemin iyileştirme projesi yapılmıştır.

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Spor Salonu Ek Bina çizimleri tamamlanmıştır.

- BAP projeleri kapsamında olan temiz oda çizimleri ve yaklaşık maliyet hesapları tamamlanmıştır.

- 2012 büyük onarım ataşman çizimleri, Bolu Kampüsünde yeni yapılacak Teknokent Binası çizimleri ve hesabı tamamlanmıştır.

- Senato odası için ihtiyaca uygun düzenlemeler tasarlanarak maliyet araştırması yapılmaktadır.

- Gelişim Alanı 1.Etap ve 2.Etap Yol Projeleri hazırlanmıştır.

- Çeşitli Binaların ve yerlerin vaziyet planları, aplikasyon planları hazırlanmıştır.

4. Proje No : 2012H030020

Proje Adı : Muhtelif İşler

2012 yılı Prog. Ödeneği : 3.037.000,00 TL.

2012 yılı Revize Ödeneği: 6.888.750,39 TL.

2012 yılı Harcaması : 6.489.856,02 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 94,2

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım, donanım alımları ile bakım ve onarımları, yayın alımı ve büyük onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yürütülmüştür. Buna göre;

Büyük Onarım 2012

Rektörlük Binası

- Bütün ıslak hacimlerin seramik zemin ve fayans duvar kaplamaları yenilendi, asma tavan imalatları yapıldı.

- Tüm katlardaki çay ocaklarının seramik zemin ve fayans duvar kaplamaları yenilendi, asma tavan imalatları yapıldı. Alt - üst dolapları ve tezgahları yenilendi.

- Engelsiz kampüs çalışmasına uygun olarak bodrum katta özürlü wc yapıldı.

- Koridorlarda VRF klima hatlarına ait boruların kapama ile tüm koridorların tavan ve duvarları boyandı.

- Öğrenci işlerinde PVC doğrama ofis bölme işleri yapıldı.

- Bazı ofislerdeki alüminyum doğrama tadilatları yapıldı.

- Yemekhanenin mutfak kısmında seramik zemin ve fayans duvar kaplamaları yenilendi, asma tavan imalatları yapıldı. Yemekhane kısmının duvar ve tavanları boyandı.

- VRF elektrik tesisat işleri yapıldı.

- Islak hacimlerde elektrik tesisat kabloları ve armatürler yenilendi, gerekli tadilatlar yapıldı.

- Yemekhanede elektrik tesisat kabloları ve armatürler yenilendi.

- Koridorlardaki hareket sensörleri değiştirildi.

- VRF klima hatlarının döşenme işleri tamamlandı.

- Islak hacimlere ait bütün pis su ve temiz su bağlantıları yeniden yapıldı. Tüm bataryalar ve vitrifiyeler yenilendi. Islak hacim havalandırma tesisatlarının döşenme işleri tamamlandı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

- İdari binanın dış cephe mantolaması ve boyası yapıldı.

- Tretuvar imalatları ve su basmanın mermer kaplama işleri yapıldı.

- İdari blokta personele ait ıslak hacimlerin seramik zemin ve fayans duvar kaplamaları yenilendi, asma tavan imalatları yapıldı.

- Çatı onarımı yapıldı.

- Personele ait ıslak hacimlerde elektrik tesisat kabloları, anahtarlar, prizler ve armatürler yenilendi.

- Personele ait ıslak hacimlere ait bütün pis su ve temiz su bağlantıları yeniden yapıldı. Tüm bataryalar ve vitrifiyeler yenilendi.

Fen Edebiyat Fakültesi

- Yeni düzenlenen amfinin zemin kaplaması yapıldı, tavan ve duvarları boyandı. Amfi sıra imalatları tamamlanarak montajı yapıldı.

- 5, 6, 10 ve 109 nolu laboratuvarların zemininin seramik kaplama yapıldı, tavan ve duvarları boyandı. Alt – üst dolapları ve tezgahları yapıldı.

- Çatı onarımı yapıldı.

- Yeni yapılan laboratuvarların elektrik tesisatı yenilendi (kablolama, priz ve armatürler)

- Yeni düzenlenen amfide elektrik ve priz tesisatı yenilendi, aydınlatmalar birleştirildi.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

- Tüm merdiven korkulukları yenilendi.
- Enstitü katında maliye bölümü için yeni ofisler oluşturuldu, zeminlerine laminat kaplama yapıldı, tavan ve duvarları boyandı.
- Çatı onarımı yapıldı.
- İdari personel odalarının armatür değişimleri yapıldı. (301 Adet / Demontaj – Montaj)
- Enstitü katında maliye bölümüne ait sınıfların priz, telefon ve data tesisatları yeniden yapıldı.

Eğitim Fakültesi

- 50 nolu kimya laboratuvarın zeminine seramik kaplama yapıldı, tavan ve duvarları boyandı. Pencere doğramaları yenilendi.

- Çatı onarımı yapıldı.

Lojmanlar

- Çarpma kapı, yürüme yolları ve bisiklet parkları imatları yapıldı.

Sosyal Tesis

- Çatı onarımı yapıldı.

Morfoloji

- Mevcut doğramalara toplamda 35 adet kanat takıldı.
- İdari ofislerin ve laboratuvarların tava ve duvarları boyandı.

Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

- Soyunma dolapları yapıldı.
- Personel odalarına ait kalorifer tesisatları yenilendi.

Sağlık Yüksekokulu

- Çatı onarımı yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi

- Bodrum katta cam tuğla cephede pencere boşlukları açılarak doğrama montajları yapıldı.
- Bodrum kattaki mevcut pencerelere sineklik takıldı.
- Müzik odalarına termostatik vanalar takıldı.
- Resim bölümlerine paslanmaz eviye tesisat ve inşaat imatları yapıldı.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

- Çevre aydınlatması için 11 Adet LED Projektör tesisatı yapıldı.

Kız Yurdu

- Danışma kısmı PVC doğrama ile kapatıldı.
- Çatı onarımı yapıldı.

Erkek Yurdu

- Koridorların boyası yapıldı.
- Çatı onarımı yapıldı.

D-100 Yerleşkesi

- Lojmanda zemin kattaki dairelerin pencerelerine ferforje korkuluk yapıldı.
- Mekanik Atölye (4 nolu depo) için idari ofis bölümleri yapıldı.

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu

- Gıda ve Beton laboratuvarlarının alt – üst dolapları ile tezgahları yapıldı.
- Laboratuvarlarda pvc doğrama ile ofis kısımları bölündü.
- Gıda ve Beton laboratuvarlarının elektrik tesisat donanımının yapılması, tezgahlara hat çekilmesi.

- 3 Adet Laboratuvarın pis su ve temiz su tesisatı döşenme işleri tamamlandı.

Mudurnu Kampüs

- Kümes binasının idari ofislerindeki doğramalar değiştirildi, tavan ve duvarları boyandı.

Gerede Kampüs

- Trafo binasının çatısı yenilendi, iç ve dış boyası yapıldı.
- Meslek yüksekokulundaki kırık kapılar değiştirildi ve çatı onarımı yapıldı.

Kartalkaya

- Mevcut binanın dış cephesi boyandı.
- Mevcut taş duvarlarda gerekli onarımlar yapıldı.
- Teras ve su deposu zeminlerine mozaik kaplama yapıldı.

Büyük Onarım 2012-1

- Fen Edebiyat Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarı yapıldı.
- Kız Yurdu altına yeni Şoförler Odası ve Marangozhane yapıldı.
- Garaj için yeni bir mahal oluşturuldu.
- Öğrenci Yemekhanesine yeni giriş yapıldı.
- Öğrenci Yemekhanesi asansörleri yenilendi ve TS belgesi alındı.
- Kütüphane binası okuma salonlarına PVC zemin kaplama ve idari ofislere laminat yapıldı.
- Eğitim Fakültesi bodrum kat atölyelere laminat yapıldı.

Spor sahaları zemin onarımı

- Lojmanların Yanındaki Saha: Saha zeminine sırayla mekanik malzeme binder ve aşınma tabakası serilerek üzerine akrilik kaplama yapılmış oyun çizgileri ve potalar yenilenmiş çevre telleri onarılmıştır.

- Erkek Öğrenci Yurdu Yanındaki Saha: Tel örgüler sökülüp sosyal aktivite yanındaki tel örgü bu sahaya montajı yapılmış. Saha zeminine sırayla mekanik malzeme binder ve aşınma tabakası serilerek üzerine akrilik kaplama yapılmış oyun çizgileri ve potalar yenilenmiştir.

- Şehir Kampüsündeki Saha: Saha zeminine aşınma tabakası serilerek üzerine akrilik kaplama yapılmış oyun çizgileri ve potalar onarılmıştır.

- Sosyal Aktivite Yanındaki Saha: Tel örgüler sökülüp yurt yanındaki sahaya aktarılmış beton hatılın bir kısmı kırılarak yeni boyutlara göre temel yapılmıştır. Saha üzeri çelik sistem ve plaspanel ile kapatılmış saha zeminine rubber üzeri akrilik uygulama yapılarak oyun çizgileri yeniden çizilmiştir.

Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Yazılım, Donanım Alımları ile Bak. ve On. Giderleri

2012 yılında muhtelif işler projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım, donanım alımları ile bakım ve onarım giderleri gerçekleştirilmiştir:

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen alımlar:

2012 mali yılında Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanmak üzere bu proje için tahsis edilen 550.000 TL bütçe ödeneğine yıl içinde elde edilen gelirlerden gelir fazlası ödenek kaydı yapılmış, böylece 767.000 TL'ye ulaşan ödeneğin 759.294,20 TL'si ile aşağıdaki alımlar gerçekleştirilmiştir:

- Üniversitemiz öğrenci ve personel yemekhanelerinde kullanılmak üzere 400 adet yemek masası, 1100 adet sandalye ve 10 adet raf bloğu alımı,
- Öğrenci yurt ve yemekhanelerinde kullanılmak üzere 12 adet 106 ekran LCD TV alımı,
- Yemekhanelerin ödemeli geçiş kontrolü için 4 kalem cihaz alımı,
- Kongre Merkezinde kullanılmak üzere 3 adet büro tipi buzdolabı alımı,

- Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokulları öğrenci bilgisayar laboratuvarları için 11 adet dizüstü bilgisayar, 181 adet bilgisayar kasası ve monitör alımı,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksekokulu öğrenci bilgisayar laboratuvarı için 75 adet bilgisayar masası alımı,
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerde kullanılmak üzere Atatürk Portresi, 10 adet telefon makinası ile çeşitli malzeme alımları.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen alımlar:

- Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve diğer birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden mamul mal alımı,
- Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve diğer birimlerinde kullanılmak üzere Bolu Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden sınıf donanımı alımı,
- Gölköy yerleşkesinde bulunan Fakülte/Yüksekokul/Merkez ve diğer birimlerine güvenlik kamera sistemi alımı,
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere ağ anahtarı, swich vb. Doküman Yönetim Sistemi Donanım alımı,
- Microsoft Office Lisans Yazılım alımı,
- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Bölümü laboratuvarlarında kullanılmak üzere cihaz ve tezgâh alımı,
- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda, Elektrik ve Çevre Bölümleri laboratuvarlarında kullanılmak üzere muhtelif cihaz alımı,
- Güzel Sanatlar Seramik Bölümü atölyesinde kullanılmak üzere cihaz alımı,
- Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde kullanılmak üzere mikroskop alımı ile Jel Görüntüleme Sistemini destekleyen kamera alımı,
- Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci laboratuvarlarında kullanılmak üzere cihaz alımı,
- Eğitim Fakültesi için müzik aletleri alımı ile grafik tablet ve bilgisayar alımı,
- Deney Hayvanları Araştırma Merkezine laboratuvar malzemesi alımı,
- Telefon santralinde kullanılmak üzere cihaz alımı,
- Üniversitemizde kullanılmak üzere traktör alımı,
- DMO'dan temizlik amaçlı yol süpürme makinası alımı,
- Rektörlükte kullanılmak üzere muhtelif mobilya ve cihaz alımı yapılmıştır.

Yayın Alımı: Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla birimlerden gelen talepler doğrultusunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca, elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, Türkçe ve yabancı dilde kitap alınmıştır.

5. Proje No	: 2012H030030
Proje Adı	: Lojman ve Sosyal Tesis
2012 Yılı Prog. Ödeneği	: 2.000.000,00 TL.
2012 Yılı Revize Ödeneği	: 2.000.000,00 TL.
2012 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: -
Uygulama Sonuçları	: TOKİ ile protokol imzalanmış olup çalışmalara devam edilmektedir.

6. Proje No : 1998H050080
Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
2012 Yılı Prog. Ödeneği : 400.000,00 TL.
2012 Yılı Revize Ödeneği : 400.000,00 TL.
2012 Yılı Harcaması : 399.968,92 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 17
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; Spor Salonu Ek Bina çizimleri ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlanarak Ağustos ayında ihalesi yapılmıştır. Sözleşme ve yer tesliminden sonra temel kazısı yapılmış, temel grobe betonu dökülmüştür. Temel betonarme imalatları devam etmektedir. Temel topraklama işi tamamlanmıştır. Temel su basman seviyesine kadar olan kısımda betonarme (kalıp, demir, beton) imalatlar tamamlanmıştır.

7. Proje No : 2001I000400
Proje Adı : İzzet Baysal Bolu Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı
2012 Yılı Prog. Ödeneği : 100.000,00 TL.
2012 Yılı Revize Ödeneği : 1.192.546,35 TL.
2012 Yılı Harcaması : 1.092.545,79 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 92
Fiziki Gerçekleşme : % 100
Uygulama Sonuçları : İ.B. Tıp Fakültesi Bolu Araştırma ve Uygulama Hastanesi için toplam 10.448.000 € ve 5.629.360 \$ tutarında dış kredili makine ve teçhizat alımı projesi kapsamında;

- 2005 yılında 2.703.400 € karşılığı **4.293.485,81 TL**,
- 2006 yılında 2.676.805 € ve 1.496.172 \$ karşılığı **7.161.809,57 TL**,
- 2007 yılında 3.022.916 € ve 1.673.934 \$ karşılığı **7.965.088,53 TL**,
- 2008 yılında 2.044.879 € ve 2.459.254 \$ karşılığı **7.209.779,27 TL**,

olmak üzere toplam **10.448.000 € ve 5.629.360 \$ karşılığı 26.630.163,18 TL** akreditif açılmıştır. 2005 yılında açılan 4.293.485,81 TL akreditif 2007 yılında kapatılmış, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında açılan akreditifler ise mahsup işlemi yapılmadığından ertesi yıllara devrederek gelmiş böylece toplam 21.971.588,76 TL akreditif 2009 yılına devredilmiştir. 2009 yılında ise 19.705.163,07 TL'lik kapatma işlemi gerçekleşmiş olup kalan 2.631.514,30 TL akreditif 2010 yılına devretmiştir. 2010 yılında da 1.538.967,95 TL mahsup yapılmış kalan 1.092.546,35 TL ödenek 2011 yılına, 2011 yılında herhangi bir mahsup işlemi gerçekleştirilmediğinden de 2012 yılına devretmiştir. 2012 yılında 1.092.545,79 TL. mahsup işlemi gerçekleştirilerek proje tamamlanmıştır.

Yıllar itibariyle yapılan mahsup işlemleri;

2007 yılında :	4.293.485,81 TL.
2008 yılında :	-
2009 yılında :	19.705.163,07 TL.
2010 yılında :	1.538.967,95 TL.
2011 yılında :	-
<u>2012 yılında :</u>	<u>1.092.545,79 TL.</u>
Toplam :	26.630.162,62 TL.

- 8. Proje No : 2012I000100**
Proje Adı : Muhtelif İşler
2012 Yılı Prog. Ödeneği : 5.650.000,00 TL. (Özel Bütçe : 4.900.000 TL., D.S.: 750.000 TL.)
2012 Yılı Revize Ödeneği : 6.220.000,00 TL. (Özel Bütçe: 5.470.000 TL., D.S.: 750.000 TL.)
2012 Yılı Harcaması : 4.237.253,78 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %77,5
Fiziki Gerçekleşme : -
Uygulama Sonuçları : Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin makine ve teçhizat ihtiyacı için 750.000 TL'lik kısmı Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 2012 yılı yatırım bütçesinde yer alan bu proje ile ilgili olarak özel bütçeden aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiş, ancak Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.
Diş Hekimliği Fakültesi'nce gerçekleştirilen alımlar: 2010 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin daha iyi hizmet verebilmesi için aşağıda belirtilen çeşitli tıbbi demirbaş alımları gerçekleştirilmiştir:
➤ Devlet Malzeme Ofisinden tıbbi demirbaş alımı,
➤ Kliniklerde kullanılmak üzere diş üniteleri, lazer cihazı vb. tıbbi demirbaş alımı,
➤ Fakültede kullanılmak üzere distile su cihazı ve derin dondurucu alımı,
➤ Bilgisayar alımı.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen alımlar:
2012 yılında Hastanemizin ve yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminin ihtiyaçları olan tıbbi cihazlar ile makine ve teçhizatların alımında kullanılmak üzere 2012 yılı program ödeneği yetersiz olan bu projeye likit karşılığı ödenek kaydı ve Kalkınma Bakanlığının izni ile Maliye Bakanlığı tarafından Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden ödenek ekleme işlemi yapılmak suretiyle ödenek ihtiyacı karşılanmıştır. Böylece Hastanemize alınan tıbbi cihazlar ile donatılan yeni ünitelerle bölge halkına verilen sağlık hizmeti daha da artmıştır.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen işler:
Hastane binasının çeşitli bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için bu projeye ek ödenek talep edilmiştir. Kalkınma Bakanlığının 11.06.2012 tarihli ve 2957 sayılı iznine istinaden Maliye Bakanlığınca 09.07.2012 tarihinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 550.000 TL. ödenek aktarılmıştır. Söz konusu ödenekle; Hastane Başhekimlik WC'leri + poliklinik bölümü umumi WC onarımları yapılmıştır. Hastane asansörleri yenilenerek TSE belgeleri alınmıştır. Ayrıca hastane UPS'i yenilenmiştir.
- 9. Proje No : 2009K120410**
Proje Adı : Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi
2012 Yılı Prog. Ödeneği : 10.000,00 TL.
2012 Yılı Revize Ödeneği : 10.000,00 TL.
2012 Yılı Harcaması : 5.399,94 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %54
Fiziki Gerçekleşme : -
Uygulama Sonuçları : 2012 yılında projenin ihtiyacı olan; 1 adet konfokal taramalı mikroskop, 1 adet map cihazı, 1 adet tekstür analiz cihazı, 1 adet kapiller jel görüntüleme analiz sistemi, 1 adet floresans spektrofotometre 16 kalem sarf malzemesi satın alınmıştır. Ayrıca Temel Kemometri Eğitimine katılım için yolluk ve yevmiye ödemesi yapılmıştır.

- 10. Proje No : 2010K120390**
Proje Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı
2012 Yılı Prog. Ödeneği : 2.127.000 TL.
2012 Yılı Revize Ödeneği : 2.127.000 TL.
2012 Yılı Harcaması : 2.127.000 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : -
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında 3000 m2 kapalı alanı olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası yaptırılması için Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından 2011 yılında inşaat ihalesi yapılmıştır. 2012 yılında binada tüm betonarme ve mimari imatları tamamlanmıştır. Bu kapsamda zemin, duvar, tavan kaplamaları, teras, dış cephe, kapı, pencere ve aksesuar işleri yapılmıştır. Mekanik tesisat, elektrik tesisatı vb. imatları tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Bu projeye herhangi bir makine teçhizat alımı gerçekleştirilmemiştir.

- 11. Proje No : 20121K120350**
Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
2012 Yılı Prog. Ödeneği : 290.000,00 TL.
2012 Yılı Revize Ödeneği : 600.000,00 TL.
2012 Yılı Harcaması : 290.000,00 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %48,3
Fiziki Gerçekleşme : -
Uygulama Sonuçları : Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmesine karar verilen araştırma projelerine işlerlik kazandırmak ve araştırma imkânlarının genişletilmesi amacıyla projelerin cihaz vb. çeşitli ihtiyaçları temin edilmiştir.

- 12. Proje No : 20121K120360**
Proje Adı : Nükleer Radyasyon Dedektörlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NÜRDAM)
2012 Yılı Prog. Ödeneği : 3.000.000,00 TL.
2012 Yılı Revize Ödeneği : 3.000.000,00 TL.
2012 Yılı Harcaması : 2.021.861,11 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %67,4
Fiziki Gerçekleşme : -
Uygulama Sonuçları: Bu proje kapsamında çeşitli cihaz ve sarf malzemesi alımları, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, kongre katılım ücreti ile maaş ve yolluk ödemeleri yapılmıştır. Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan temiz oda inşaatı kapsamında, binanın temel kazısı, dolgu ve grobetonu yapılmıştır. Zemin ve 1.kat betonarme imatları tamamlanmıştır. Su basman betonu dökülmüştür.

Not: Üniversitemizde 2012 yılında Karaköy Köyü 2122 ada, 2 nolu parselin birtakım hisselerinin tapuları alınmış, diğer hisselerin davaları devam etmektedir. Gerede'de 717 ada 2 ve 6 nolu parselin birtakım hisselerinin tapuları alınmış, diğer hisselerin davaları devam etmektedir. 717 ada 1,3,5,7,8,9,10 ve 11 nolu parseller ve 720 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu parsellerin davaları devam etmektedir.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

1-Proje No : 2012H030020
 Proje Adı : Muhtelif İşler
 Proje Sahibi : A.İ.B.Ü

2-Proje No : 1993H031500
 Proje Adı : Kampüs Altyapısı
 Proje Sahibi : A.İ.B.Ü

3-Proje No : 2001I000400
 Proje Adı : İzzet Baysal Bolu Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı
 Proje Sahibi : A.İ.B.Ü

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2012H030020					
Proje Adı	Muhtelif İşler Büyük Onarım 2012					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Var olan yapıların eksiklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Bolu, Gerede, Mudurnu					
Karakteristiği	Bina Onarımı-Tadilat					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012					
Proje Sözleşmesi Tarihi	04.05.2012		Sözleşme İhale Bedeli		746,00.-	
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.000			3.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2012 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2012)</i>		979,48				
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz binalarının onarılarak eğitime uygun hale getirilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012H030020					
Proje Adı	Muhtelif İşler Sağlık Arş.ve Uyg.Merkezi Cephe Onarımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Var olan yapıların eksiklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Bolu					
Karakteristiği	Bina Onarımı-Tadilat					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012					
Proje Sözleşmesi Tarihi	24.05.2012		Sözleşme İhale Bedeli	44,41		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.000			3.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2012)</i>		47,41				
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Hastane cephesinin onarımı					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012H030020					
Proje Adı	Muhtelif İşler Spor Sahaları Zemin Onarımı ve Üst Kapaması					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Var olan yapıların eksiklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Bolu					
Karakteristiği	Bina Onarımı-Tadilat					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012					
Proje Sözleşmesi Tarihi	05.09.2012		Sözleşme İhale Bedeli	345,02.-		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.000			3.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
			<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2012)</i>				486,23		
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz spor sahalarının onarılarak uygun hale getirilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012H030020					
Proje Adı	Muhtelif İşler Büyük Onarım 2012-1					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Var olan yapıların eksiklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Bolu, Gerede, Mudurnu					
Karakteristiği	Bina Onarımı-Tadilat					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel, hastalar					
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012					
Proje Sözleşmesi Tarihi	15.10.2012	Sözleşme İhale Bedeli		674,00.-		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.000			3.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2012)</i>		954,23				
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz binalarının onarılarak eğitime uygun hale getirilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012H030020					
Proje Adı	Muhtelif İşler Büyük Onarım 2012					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Var olan yapıların eksiklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Bolu, Gerede, Mudurnu					
Karakteristiği	Bina Onarımı-Tadilat					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012					
Proje Sözleşmesi Tarihi	04.05.2012		Sözleşme İhale Bedeli	746,00.-		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.000			3.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2012)</i>		979,48				
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz binalarının onarılarak eğitime uygun hale getirilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	1993H031500					
Proje Adı	Kampüs Altyapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Yeni projelerin altyapı ihtiyacını karşılamak					
Proje Yeri	Bolu, Gerede, Mudurnu					
Karakteristiği	Knl.,Elk. Su, Çev.D., D.Gaz, Yol, Isı Mrk., Arit.,Trf.,Tlf.					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	1993-2014					
Proje Sözleşmesi Tarihi	04.05.2012		Sözleşme İhale Bedeli	746,00.-		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		53.000.-			53.000.-	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (1993)</i>		14,33			3.139,38	
1994		7,68			722,78	
1995		5,73			313,96	
1996		38,60			1.184,06	
1997		76,80			1.313,64	
1998		380,00			3.761,86	
1999		310,10			2.030,28	
2000		485,59			2.213,25	
2001		935,75			2.532,81	
2002		2.402,85			4.793,79	
2003		2.088,36			3.575,38	
2004		973,50			1.472,08	
2005		1.761,26			2.603,51	
2006		1.499,72			1.944,35	
2007		1.827,00			2.323,87	
2008		1.500,00			1.686,93	
2009		2.410,03			2.831,17	
2010		2.500,00			2.804,70	
2011		3.391,24			3.594,71	
2012		2.027,10				
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz kampüs alanları ve yeni eklenen binaların tüm altyapı işlerinin çözümlenmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Altyapı çalışmalarında kalıcı çözümler bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Proje Yatırım Programı Parametreleri(***)									
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>				<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	38910								
Proje Adı	MAKİNE TEÇHİZAT – TIBBİ CİHAZ ALIM								
Sektör/Altsektör									
Proje Amacı									
Proje Yeri									
Karakteristiği									
Fiziki Hedefi									
Başlama – Bitiş Tarihi									
Proje Sözleşme Tarihi	08.04.2003		Sözleşme İhale Bedeli		10.448.000 EURO				
					5.629.000 \$				
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>			
	26.620.754,8 TL								
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)									
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>					
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>			
Programa Alındığı Yıl 2005	4.284.077,98								
2006	7.161.809,55								
2007	7.965.088,53								
2008	6.117.232,95								
2012	1.092.545,79 TL								
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler									
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar									
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı									
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü									
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler									

3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler

I. Personel sorunları:

- Üniversitemiz personelinin sayısal olarak yetersizliği aslında genel bir sorun olmakla birlikte, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde yeterli sayıda mühendis ve mimar olmadığından diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmekte, bu da denetleyen-denetlenen bağlamında hiyerarşik düzene ters düşmektedir.

II. Ödenek sorunları:

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörülemeyen bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.
- Özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, elde ettiği öz gelirlerin giderleşmesinde de AFP'ye bağlı olarak sıkıntılar yaşamaktadır. Örneğin elde ettiği öz gelirlerle harcama yapan bir birim olan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, bu gelirleri ihtiyaç olduğunda hemen kullanabilme serbestliğine sahip olamadığından verilen hizmette aksamalar meydana gelmektedir.
- Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır.

III. Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:

- İhale mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin (ilan ve karar aşamaları gibi) çok uzun sürmesi çok sayıda evrak düzenlenmesi nedeniyle gecikmeler olmaktadır. Örneğin iptal edilen bir ihalenin yerine yenisinin yapılması durumunda bu sürecin tekrar yaşanması, söz konusu ihtiyacın zamanında karşılanamamasına yol açmakta, çalışmaların yaz aylarında ve eğitim-öğretime ara verildiği dönemlerde yapılması gerekirken eğitim-öğretimin yapıldığı döneme kalması durumunda uygulamada birçok zorluklarla karşılaşmaktadır.
- Anahtar teslimi olan yapım ihalelerinde Kamu ihale mevzuatında bazı işlemlerin çok açık tanımlanmaması, (örneğin; yapım aşamasında projede tadilatın nasıl yapılacağı gibi)
- Mal Alımı, Hizmet ve Yapım işlerinde kalite standartlarının çok sayıda ve karmaşık olması, menşei seçiminin yapılamaması, kaliteyi düşürdüğünden bakım onarım masraflarını artırmaktadır.
- Analitik Bütçe sınıflandırması gereği ödenek ilgili birimlere tahsis edilmekte ancak kontrollük Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca yapılmakta, bu durum da yetki ve görev karmaşası doğurmaktadır.
- Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsünde olmaması proje yatırım harcamalarında süreçleri uzatmaktadır.

Çözüme Yönelik Öneriler :

- Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli sağlık, teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, bu kadrolara alınacak personel için de KPSS ile gelen kişilerin kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir.
- Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve diğer birimlerimiz tarafından elde edilen gelirlerin giderleşmesinde serbestlik getirilmesi gerekir.
- Teknolojik araştırma projelerinin ödeneklerinin tamamının ilk yıl tahsisi durumunda uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.
- İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir.
- Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Örneğin kalorifer kazanı, bilgisayar gibi)
- Yapım işlerinin ödenekleri topluca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı altında gösterilmelidir.
- Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsüne verilmesi ile uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü : Özel Bütçe

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam (*)	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6	-	156.507	-	-	103.839	-	-	17.898	-	-	24.273	-	-	21.911
Sağlık	2	33.992	39.562	33.992	-	33.992	100	-	5.000	1.193	-	6.663	-	-	5.330
D.Kamu Hizm. -Sosyal	4	-	19.845	-	-	11.933	-	-	5.427	-	-	5.737	-	-	4.444
TOPLAM	12	33.992	215.914	33.992	0	149.764	100	0	28.325	1.193	0	36.673	0	0	31.685

(*) : 2012 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14. maddesi ile 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar ile Maliye Bakanlığı (Bümko) ve Kalkınma Bakanlığı'nın gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen ödenekler eklenerek revize edilmiştir.

Eğitim Sektörü **6.375.250,39**

- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : 5.180.000,00
- Gelir Fazlası Karşılığı Öd.Kaydı : 1.195.250,39

Sağlık Sektörü **1.662.546,35**

- Dış Proje Kredisi Ödenek Devri : 1.092.546,35
- Yatırımları Hız. Öd. Aktarma 550.000,00
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı 20.000,00

DKH Sektörü **310.000,00**

- Gelir Fazlası Karşılığı Öd.Kaydı 310.000,00

2012 Yılı Genel Topla	8.347.796,74
------------------------------	---------------------

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü : Döner Sermaye

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	1	-	37	-	-	-	-	-	37	-	-	37	-	-	0
Sağlık	1	-	750	-	-	-	-	-	750	-	-	750	-	-	0
TOPLAM	2	0	787	0	0	0	0	0	787	0	0	787	0	0	0

2012 YILI DIŞ KREDİ İZLEME RAPORU

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektörü :		Sağlık						
Kuruluş :		ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ						
P R O J E N İ N	Adı	Makine Teçhizat/ Tıbbi Cihaz Alımı						
	Numarası	38910 (Dış Finansman Kodu: 5108-7562-38910)						
	Yeri							
	Tutarı	Dış						
		Toplam						
	Başlama/Bitiş Tarihi	Anlaşma Tarihi: 08.04.2003						
Karakteristiği								
			Bin \$					
Krediyi Veren Ülke veya Kuruluş: Türkiye İş Bankası A.Ş.Bahrain Offshore Branc.								
K R E D İ N İ N	Başlama/Yürürlük Tarihi							
	Türü							
	Tutarı	10.448.000 EURO, 5.629.300\$						
	Vadesi/Ödemesiz Dönemi							
	Faiz Oranı							
	Kredi Anlaşmasında Belirtilmiş İse İçpara/Kredi Oranı							
	Kredi Anlaşmasında Belirtilen Kullanım Dilimleri	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
		<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	
	Kullanılan kısmının Yıllara Göre Dağılımı	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
		<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	Türklirası cinsinden: 4.284.077,98 7.161.809,55 7.965.088,53 6.117.232,95			
Kullanılacak kısmının Yıllara Göre Dağılımı	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>					
	1.092.545,79			TL				
2013'de Ana Para Geri Ödeme Tutarı								
2013'de Ödenecek Faiz Tutarı								
Projenin Son Durumu, Darboğazları ve Çözüm Önerileri	Son dilim olan 1.092.545,79 TL'lik Miktarın Bütçeleştirme işlemleri , 2012 yılı içerisinde sonlandırılmıştır.							

2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM = 4

Kuruluş Adı : ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

2012 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2011 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
41051	407	1993H031500	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2014	Bolu		53.000	47.445			2.075 2.468	+	393			2.468
41058	407	2005H030100	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Bolu		71.000	41.624			10.323 12.398	+	2.075			12.398
41041	407	2012H030010	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu		100 155				100 155	+	55			155
41641	407	2012H030020	Muhtelif İşler (*)	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu		4.885 6.889				4.848 6.852	+	809			4.634
41087	407		Muhtelif İşler	ÖZ GELİR	2012	Bolu						1.000 2.195	+	1.195			1.856
41532	407		Muhtelif İşler (Taşıt)	DÖNER SERMAYE	2012	Bolu						37					0
41671	407	2012H030030	Lojman ve Sosyal Tesis	ÖZEL BÜTÇE	2014	Bolu		9.200				2.000					0
40382	407	1998H050080	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2013	Bolu		16.300	14.770			400					400
TOPLAM							0	156.544	103.839	0	0	24.310		4.527	0	0	21.911

Not: 2012 yılı 4.dönemde Kampus Altyapı, Derslik ve Merkezi Birimler, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ve Muhtelif İşler Projelerine likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ayrıca Muhtelif İşler Projesine gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı da yapılmıştır.

Sektör Adı : Sağlık

2012 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2011 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
40409	407	2001I000400	İzzet Baysal Bolu Hastanesi Makina ve Teç. Al.	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu	33.992	34.092	33.992	1.193		1.193					1.093
44072	407	2012I000100	Muhtelif İşler (*)	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu		5.650 6.220				4.900 5.470	+	570			4.237
44075	407		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2012	Bolu						750					0
TOPLAM							33.992	40.312	33.992	1.193	0	7.413	0	570	0	0	5.330

(**) 2012 yılının 3. döneminde Kalkınma Bakanlığının 11.06.2012 tarihli ve 2957 sayılı iznine istinaden Maliye Bakanlığınca 09.07.2012 tarihinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden aktarılan 550.000 TL. ödenek sağlık sektöründeki muhtelif işler projesine eklenmesi gerekirken eğitim sektöründeki muhtelif işler projesine eklenmiştir. 2012 yılı Aralık sonu itibarıyla bu yanlışlık düzeltilmiştir.

Sektör Adı : DKH

2012 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2011 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
42625	407	2009K120410	Yenilikçi Gıda Tekn. Gel. Merk.	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu		7.298	7.288			10					5
42624	407	2010K120390	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu		6.772	4.645			2.127					2.127
42665	407	2012K120350	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri (**)	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu		290 600				290 600	+	310			290
42669	407	2012K120360	Nükleer Rad. Det. Araş. Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2013	Bolu		5.175				3.000					2.022
TOPLAM							19.845	11.933	0	0	5.737	310	0	4.444			

(**): 2012 yılı 4.dönemde Bilimsel Araştırma Projelerine 310.000 TL. gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

GENEL TOPLAM	33.992	216.701	149.764	1.193	0	37.460	0	5.407	0	0	31.685
---------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------	---------------	----------	--------------	----------	----------	---------------

A.İ.B.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı