



Abant İzzet Baysal Üniversitesi



2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Mart 2014

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
1. Genel Değerlendirme	2
1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	2
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....	2
1.3 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı / İyileştirme.....	4
1.4 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	6
2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları	8
2.1 Devam Eden Projeler.....	8
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri.....	8
2.2 Tamamlanan Projeler	14
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	14
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu.....	15
3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler	21

EKLER:

1. 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu	23
2. 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu	24
3. 2013 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu	25

1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarının finansman kaynakları şunlardır:

a) Özel Bütçe Gelirleri

1- Hazine Yardımı

2- Öz Gelirler:

- Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri
- Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
- İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
- Tezli, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
- Doktora Gelirleri
- Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
- Diğer Hizmet Gelirleri (yurt ücreti ve yemek gelirleri, AÖF katkı payı gibi)
- Döner Sermaye Gelirlerinden Aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri

b) Döner Sermaye İşletmesi Gelirleri

c) Hibe

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz, Gölköy ve Şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere toplam 11 Fakülte, 4 Enstitü, 6 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı birimleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Birimlerimizde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları, öğrenci sayıları, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinin yatak kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Ad.)	Lab. Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı	Yatak Sayısı
Eğitim Fakültesi	72 (37'si bireysel derslik)	18	4159	
Fen Edebiyat Fakültesi	41	66	3298	
İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi	28	2	4356	
İzmit Baysal Tıp Fakültesi	6	11	611	
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	13	24	1252	
Diş Hekimliği Fakültesi	5	2	131	
Güzel Sanatlar Fakültesi	10	28	131	
İlahiyat Fakültesi	13		330	
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu	7	2	447	
Sağlık Yüksekokulu	5	1	458	
K.D. Fizik Tedavi ve Reh. Y.O.	5	10	240	
Gerede Uygulamalı Bil. Y.O.			202	
Bolu Turizm İşl. ve Otel. Y.O.			79	
Yabancı Diller Y.O.	25	4	28	
Bolu Meslek Yüksekokulu	19	9	4548	
Gerede Meslek Yüksekokulu	25	16	1837	
Mengen Meslek Yüksekokulu	3	3	186	
Mudurnu Süreyya Astarıcı M.Y.O.	14	9	441	
Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O.	7	4	314	
Fen Bilimleri Enstitüsü			251	
Sosyal Bilimler Enstitüsü			620	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			88	
Eğitim Bilimleri Enstitüsü			775	
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi				360 (310 yatan hasta,50 yoğun bakım)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi				150
Toplam Yatak Sayısı				510

Isı Merkezi Kapasitesi : 12.000.000 kcal/h
Tıp Fakültesi Isı Merkezi Kapasitesi : 9.000.000 kcal/h
Su Deposu Kapasitesi : 2.000 ton

1.3 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileştirme:

Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak, yeni projeleri yatırım programına dahil edip uygulamak,
- Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşille maviyle sebillerle iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir yakın çevre düzeni oluşturmak,
- Kampüsümüzün mastır planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak. Bunları yaparken aynı zamanda kampüsümüzün uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz tertemiz suları depolayıp havuzlar yaparak suyun rahatlatıcı etkisini peyzaj unsurlarıyla iç içe oluşturmak,
- Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve donanımları karşılayarak verilen sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak, mevcut ve yeni açılan birimlerle hizmet alanını genişletmek,
- Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak,
- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek,
- Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak,
- Nükleer Radyasyon Detektörleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NÜRDAM) projesi kapsamında, Ülkemizde ilk defa tamamıyla yerli radyasyon sensörleri/dedektörlerinin üretilmesini gerçekleştirmek,
- Merkezi Araştırma Laboratuvarında; Gıda, Çevre, Makine, Elektrik-Elektronik Mühendislikleri, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Tıp alanlarında araştırma yapan Üniversitemizde çalışan akademisyenlere temel ve ileri araştırma yapabilecekleri araştırma altyapısı hazırlamak, diğer üniversitelerde çalışan akademisyenlerin mevcut altyapıdan faydalanmasına olanak sağlamak, Bolu İli ve çevresi başta olmak üzere bölgemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları için Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunacak ortam ve imkan hazırlamak

hedeflenmiştir. Raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanan yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir. Buna göre;

- **Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında;** Detayı raporun ilgili bölümünde verilen çeşitli zemin etüdüleri, uygulama proje çizimleri vb. işler yürütülmüştür.
- **Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;** Diş Hekimliği ve Yemekhane Binası tamamlanmıştır. Mühendislik Ek Binası inşaatına devam edilmektedir. Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binasına başlanmıştır.
- **Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;** Üniversitemizin birçok alanında detayı raporun ilgili bölümünde verilen çeşitli işler yapılmıştır.
- **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında;** Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Çok Amaçlı Spor Salonu inşaatına devam edilmektedir.
- **Lojman ve Sosyal Tesis Projesi kapsamında;** TOKİ ile yapılan protokol kapsamında lojman inşaatına devam edilmiştir.
- **Eğitim Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında;**
 - ✓ Büyük Onarım ihaleleri ile Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü binalarının çeşitli bölümlerinde onarım işleri yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu faaliyetler yine raporun ikinci kısmında detaylıca anlatılmıştır.
 - ✓ Birimlerin makine ve teçhizat ile bilgi teknolojileri ihtiyaçları karşılanmıştır.
 - ✓ Merkez Kütüphaneye elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, Türkçe ve yabancı dilde kitap alınmıştır.
- **Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında;**
 - ✓ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi binasında çeşitli onarımlar gerçekleştirilmiştir.
 - ✓ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminin ihtiyaçları olan tıbbi cihaz ve makine teçhizatları alınmıştır. Böylece Hastanemiz birimlerine yeni üniteler kazandırılmış olup, bölge halkına verilen sağlık hizmeti daha da artmış, hastaların başka illerdeki merkezlere giderek yaşadıkları mağduriyetler önlenmiştir. Ayrıca, alınan cihazlar ile donatılan yeni üniteler Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve uzmanların yetişmesinde büyük fayda sağlamıştır.
 - ✓ Diş Hekimliği Fakültesi 2013 yılında Gököy yerleşkesindeki yeni binasına taşınmış olup, bina donanımı için gerekli olan çeşitli tıbbi demirbaş ve büro demirbaş alımları gerçekleştirilmiştir.
- **Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında;**
 - ✓ Üniversitemizce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçları temin edilmiştir.
 - ✓ Bina inşaatları tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Nükleer Radyasyon Detektörleri Araştırma ve Geliştirme Merkezinin çeşitli makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır.

1.4 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revize ödeneği, harcamaları ile nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sektör	Projeler	2013 Yılı Ödenek (TL)		2013 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Program Öd. Göre	Revize Öd. Göre	
Eğitim	Kampüs Altyapısı	2.400.000	3.384.000	3.383.784	141,0	100,0	
	Derslik ve Merkezi Birimler	16.215.000	16.731.000	16.729.339	103,2	100,0	
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	183.000	182.546	182,5	99,8	
	Muhtelif İşler	Mak.ve Teç., Taşıtlı Al.	1.263.000	3.889.227	3.854.279	305,2	99,1
		Bilg. Yaz. Don. Bak. On. İd. Yen.	400.000	280.000	206.324	51,6	73,7
		Yayın Alımları	770.000	784.000	775.799	100,8	99,0
		Büyük Onarım	850.000	3.024.000	3.017.798	355,0	99,8
		Muhtelif İşler Toplamı	3.283.000	7.977.227	7.854.201	239,2	98,5
	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000.000	4.011.000	2.931.483	146,6	73,1	
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000.000	1.000.000	999.994	100,0	100,0	
Eğitim Sektörü Toplamı	24.998.000	33.286.227	32.081.347	128,3	96,4		
Sağlık	Muhtelif İşler (Özel Bütçe)	3.000.000	5.979.000	5.978.375	199,3	100,0	
	Muhtelif İşler (Döner Sermaye)	750.000	750.000	0	0,0	0,0	
	Sağlık Sektörü Toplamı	3.750.000	6.729.000	5.978.375	159,4	88,8	
DKH-Sosyal Teknolojik Araş.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	
	Nükleer Rad. Det. Araş.Merkezi	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,0	100,0	
	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	310.000	620.000	620.000	200,0	100,0	
	Teknolojik Araş. Toplamı	5.110.000	5.420.000	5.420.000	106,1	100,0	
GENEL TOPLAM		33.858.000	45.435.227	43.479.722	128,4	95,7	

Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre 2013 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kanunun 20. ve 35. maddeleri, 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara göre ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı'nın gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Eđitim Sektörü	:	8.288.227 TL.
- Yatırımları Hız.Öd.Aktarma	:	2.500.000 TL.
- Yükleme Avans Artığı Ekleme	:	2.000.000 TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	:	3.188.227 TL.
- Gelir Fazlası Ödenek Kaydı	:	600.000 TL.
Sađlık Sektörü	:	2.979.000 TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	:	2.979.000 TL.
DKH Sektörü	:	310.000,00 TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	:	310.000,00 TL.
<u>2013 Yılı Toplamı</u>	:	<u>11.577.227 TL.</u>

Böylece Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programı ödeneđi **33.858.000 TL** iken, yıl içinde **11.577.227 TL** ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek **45.435.227 TL**'ye çıkmıştır. Bu ödeneđin **43.479.722 TL**'si harcanmış olup, böylece program ödeneđe göre %128,4, revize ödeneđe göre ise %95,7 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

-Eđitim sektöründe nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneđe göre %128,3, revize ödeneđe göre ise %96,4 olmuştur.

-Sađlık sektöründe, Muhtelif İşler Projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi, Sađlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinin çeşitli ihtiyaçları özel bütçe ödeneđinin tamamı kullanılarak karşılanmıştır. Ancak bu projenin Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere yer alan 750.000 TL ödeneđinden herhangi bir harcama yapılmadığı için toplamda nakdi gerçekleşme oranları program ödeneđe göre %159,4, revize ödeneđe göre ise %88,8 olmuştur.

-DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe; 2013 yılında bilimsel araştırma projelerine 310.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapıldığından program ödeneđe göre % 106,1, revize ödeneđe göre %100 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları:

2.1 Devam Eden Projeler:

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri: 2013 yılı yatırım programında yer alan toplam 10 proje ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

1. Proje No : 1993H031500
Proje Adı : Kampüs Altyapısı
2013 yılı Prog. Ödeneği : 2.400.000,00 TL.
2013 yılı Revize Ödeneği : 3.384.000,00 TL.
2013 yılı Harcaması : 3.383.784,45 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 87
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; Dış Hekimliği Fakültesi önü ve Mühendislik Ek Bina arası 340 metrelik, Mühendislik Ek Bina ve Yüzme Havuzu arası 310 metrelik yol imalatları tamamlanmıştır. Dış Hekimliği Fakültesi, Cami İnşaatı, Mühendislik Ek Bina ve İlahiyat Fakültesi otoparkları yapılmıştır. Bu imalatlara ait drenaj imalatları tamamlanmıştır. Tuz deposu inşaatı yapılmıştır. Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi, Laboratuvar, Dış Hekimliği Fakültesi arası tesisat galerisi ile bu binalara ait elektrik bağlantıları yapılmıştır. Ayrıca 2 adet 1000 KVA'lık jeneratör alınmıştır.

2. Proje No : 2005H030100
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler
2013 yılı Prog. Ödeneği : 16.215.000,00 TL.
2013 yılı Revize Ödeneği : 16.731.000,00 TL.
2013 yılı Harcaması : 16.729.338,94 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 45
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

Dış Hekimliği Fakültesi ve Yemekhane İnşaatı: İnce işleri ile elektrik ve mekanik tesisat imalatları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Mühendislik Ek Bina İnşaatı: 2013 yılında bina kaba inşaatı tamamlanmış olup, 2014 yılında bina iç ve dış kaplama imalatları yapılarak eğitim-öğretim döneminde hizmete girecektir.

Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O. Bina İnşaatı: Yer tesliminden sonra hafriyat işlemi, fore kazık uygulaması ve temel kazısı yapılmıştır. Zemin stabilizesi dökülerek zemin sıkıştırılmış, grobeton dökülmüştür.

3. Proje No : 2013H030430
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2013 yılı Prog. Ödeneği : 100.000,00 TL.

2013 yılı Revize Ödeneği: 183.000,00 TL.

2013 yılı Harcaması : 182.546,00 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 100

Fiziki Gerçekleşme : % 100

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

- Gököy Kampüsü Bina İçi Evrensel Tasarım Uygulamaları, Şehir ve İlçe Kampüs Binaları Evrensel Tasarım Uygulamaları ile Gököy Bina Girişleri ve Evrensel Tasarım Uygulamaları projeleri yapılmıştır.
- Pasif Ev ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi zemin etütleri yapılmıştır.
- Seben MYO ile Tuz Deposu Statik Projeleri çizilmiştir.
- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin yapılacağı alana İmar Planı Uygulaması, Teknokent İfraz İşlemi ve Çeşitli Vaziyet Planı, Aplikasyon vb. işler tamamlanmıştır.
- İzzet Baysal Kampüsü İmar Planı Tadilatı yapılmıştır.
- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Uygulama Projeleri Çizimi gerçekleştirilmiştir.

4. Proje No : 2012H030030
Proje Adı : Lojman ve Sosyal Tesis

2013 Yılı Prog. Ödeneği : 2.000.000,00 TL.

2013 Yılı Revize Ödeneği: 4.011.000,00 TL.

2013 Yılı Harcaması : 2.931.482,67 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 73

Fiziki Gerçekleşme : % 44

Uygulama Sonuçları : TOKİ ile imzalanan protokole göre çalışmalara devam edilmektedir.

5. Proje No : 2013H030440
Proje Adı : Muhtelif İşler

2013 yılı Prog. Ödeneği : 3.283.000,00 TL.

2013 yılı Revize Ödeneği : 7.977.227,00 TL.

2013 yılı Harcaması : 7.854.200,79 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 98,5

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; makine ve teçhizat alımları, taşıt alımı, bilgisayar yazılım ve donanım alımları ile bakım ve onarımları, yayın alımı ve büyük onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yürütülmüştür. Buna göre;

Makine ve Teçhizat, Taşıt, Bilgisayar Yazılım ve Donanım Alımları:

Eğitim sektöründe yer alan muhtelif işler projesi kapsamında 2013 yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen makine ve teçhizat alımları, taşıt alımı, bilgisayar yazılım ve donanım alımları ile bakım ve onarım giderleri gerçekleştirilmiştir:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen alımlar:

2013 yılında özel bütçeden karşılanmak üzere bu proje için tahsis edilen toplam 3.283.000 TL bütçe ödeneğinin 1.163.000 TL'lik kısmı, yıl içinde yapılan ödenek aktarma ve ekleme işlemleri ile 3.069.227 TL'ye ulaşmış olup, bu ödeneğin 2.987.338,81 TL'si ile aşağıdaki alımlar gerçekleştirilmiştir:

- Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve diğer birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden mamul mal alımı,
- Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve diğer birimlerinde kullanılmak üzere Bolu Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden sınıf donanımı alımı,
- Gököy yerleşkesinde bulunan Fakülte/Yüksekokul/Merkez ve diğer birimlere güvenlik kamera sistemi alımı,
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere antispam gateway, acces point, ofis, sanallaştırma, olay kaydı, enterprice yazılım alımı, IP erişim cihazı alımı,
- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Bölümü laboratuvarlarında kullanılmak üzere gluten yıkama cihaz alımı, Elektrik Bölümü laboratuvarlarında kullanılmak üzere cihaz alımı,
- Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde kullanılmak üzere cihaz alımı,
- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda kullanılmak üzere sezinleme cihazı alımı,
- Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokuluna makine ve ekipman alımı,
- Makam mobilyası alımı,
- Üniversitemizde kullanılmak üzere minibüs alımı,
- Üniversitemizde kullanılmak üzere traktör kepçesi alımı,

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen alımlar:

2013 yılında Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanmak üzere bu proje için tahsis edilen 500.000 TL bütçe ödeneğine yıl içinde elde edilen gelirlerden 600.000 TL gelir fazlası ödenek kaydı yapılmış, böylece 1.100.000 TL'ye ulaşan ödeneğin 1.073.264,23 TL'si ile aşağıdaki alımlar gerçekleştirilmiştir:

- Üniversitemiz öğrencilerinin yerleşke alanında daha güvenli bir şekilde bilgisayar kullanmaları, internete bağlanabilmeleri amacıyla anti-virüs yazılımı lisansının güncellenmesi ve ateş duvarı alımı,
- Üniversitemizde görme engellilerin bilgi gereksinimini sağlamak üzere 3 adet ekran okuma yazılımı, 3 adet ekran büyütme programı yazılımı, 8 kalem yazılım ve donanım malzemesi alımı,
- Öğrenci ve personel yemekhanelerinde kullanılmak üzere 800 adet sandalye alımı,
- Fakülte ve Yüksekokullardaki öğrenci laboratuvarlarında kullanılmak üzere, 240 adet bilgisayar kasası ve LCD ekran, 60 adet projeksiyon cihazı alımı,
- Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrenci laboratuvarları için 77 kalem cihaz ve malzeme alımı,
- Kongre Merkezinde kullanılmak üzere 2 adet tablet bilgisayar alımı,
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere 20 adet dizüstü bilgisayar, 20 adet IP telefon, 8 adet yazıcı, 6 adet arşiv dolabı, 33 adet çalışma masası, 41 adet sehpa, 18 adet çalışma koltuğu, 3 adet ikili ve 6 adet tekli koltuk, 20 adet üçlü bekleme koltuğu, 200 adet ahşap yemek masası, 100 adet bilgisayar masası ile çeşitli malzeme alımları.
- Sağlık Merkezi –Mediko'da kullanılmak üzere 2 adet arabalı minderli sedye alımı,
- Kampüs alanı içinde içerisinde malzeme taşıma ve öğrenci etkinliklerinde kullanılmak üzere 1 adet elektrikli yük taşıma aracı alımı,

Yayın Alımı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla birimlerden gelen talepler doğrultusunda, elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, Türkçe ve yabancı dilde kitap alınmıştır.

Büyük Onarım 2013: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü binalarının çeşitli bölümlerinde onarım işleri yapılmıştır. Bunlar:

- **Bilgi İşlem ve Kütüphane Daire Başkanlıkları Binasında;** Dış cephesi yenilenmiş, bina içi ofislerin döşeme laminat kaplamaları yapılmıştır. Bilgi İşlemden yeni kablolu imalatları gerçekleştirilmiştir.
- **Fen Edebiyat Fakültesi;** 8, 10, 103, 22, 310, 201, 116 ve HERBARYUM laboratuvarları tezgah, dolap, seramik, alçı, boya imalatları ile yeni ÖSYM, yeni derslik ve yeni bilgisayar laboratuvarı yapılmıştır.
- **İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi;** Matbaada bakım onarım işleri, yeni iş güvenliği derslikleri oluşturulması, bütün öğrenci ve öğretim üyeleri WC önlerine ahşap paravan imalatları yapılmıştır.
- **Morfoloji Binası;** 4 adet öğrenci amfisine ilave amfi sırası yapılarak yeniden şekillendirilmiştir.
- **Kültür Merkezi;** C Blok üst kat ofislerinin yeniden bakım onarımları yapılmış, zeminler laminat, kapılar laminat kapı ve ofislerin alçı ve boya işleri tamamlanmıştır.
- **Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları;** Bina giriş markizlerinin bakım onarımları yapılmıştır.
- **Yüzme Havuzu;** Bina fitness salonu üst teras izolasyonu yenilenmiş, Fitness salonu alçı ve boya imalatları, havuza iniş boruları, su izolasyon imalatları yapılmıştır. BESYO C salonu ahşap kapıların Alm. kapılarla değiştirme imalatları yapılmıştır.
- **Eğitim Fakültesi;** 4 adet eski bilgisayar laboratuvarı altyapısı ile birlikte yenilenmiştir. Zemin yükseltilmiş döşeme olarak yapılmış, bilgisayar masaları ve kabinleri yenilenmiş, laboratuvarlar boyanmıştır.
- **Yeniçağ Meslek Yüksekokulu;** Gıda Laboratuvarı tezgah ve dolap imalatları yapılmıştır.
- **Sağlık Yüksekokulu;** Yeni bir amfi yapılmıştır.
- **Güzel Sanatlar Fakültesi;** Teras mermer imalatları yapılmıştır.
- **Kardelen Lojmanı;** Zemin kat tesisat yenileme imalatları ve çevre tretuar işleri yapılmıştır.
- **Sosyal Aktivite Merkezi;** 7 adet ofis yapılmıştır.

Mengen Büyük Onarım:

- **Derslik Bloğu;** 3 kattan oluşmakta olup bina içi yeni mimari projeye göre yeniden şekillendirilerek tamamen yenilenmiştir. WC'ler tamamen kırılarak yenilenmiş, bütün katlara Engelli WC'ler yapılarak, görme engelliler için de ayrıca bina içinde yönlendirmeler yapılmıştır. Yeni sınıflar, amfiler, öğretim görevli odaları, laboratuvarlar oluşturularak, bina elektrik tesisatı, internet, yangın tesisatı, kamera güvenlik tesisatı, müşterek sıhhi ve kalorifer tesisatları tamamen yenilenmiştir.
- **Uygulama Mutfağı;** 2 bloktan oluşan tek katlı mevcut bina, tamamen profesyonel mutfak haline dönüştürülerek 4 adet laboratuvar, 2 adet servis bölümü, 2 adet ekmek ve pasta laboratuvarı, bay-bayan soyunma odaları, engelli WC'ler bulaşıkhanesi, öğretim görevli ofisleri, 2 adet soğuk depodan oluşmakta olan bina tamamen yenilenmiştir. Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek ve mutfak tesisatları tamamen yenilerek hizmete girmiştir.
- **Yemekhane;** 300 m² alana sahip tek katlı prefabrik bina yeni olarak, temel oluşturularak yapılmış olup içinde 100 m² öğrenci kantini ile birlikte hizmete girmiştir.
- **Mengen Kampüsünde Kazan dairesi tamamen yenilenmiş olup, mekanik tesisat ve elektrik tesisatları ile birlikte bütün altyapısı değiştirilerek bütün binaları ısıtacak şekilde hizmet verecektir.**
- **Mengen Kampüsünde yeni bir trafo binası yapılarak bu trafodan bütün binalara besleme hattı çekilmiş olup hizmet vermektedir.**

6. Proje No : 1998H050080

Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2013 Yılı Prog. Ödeneği : 1.000.000,00 TL.

2013 Yılı Revize Ödeneği : 1.000.000,00 TL.

2013 Yılı Harcaması : 999.993,96 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 100

Fiziki Gerçekleşme : % 75

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; Spor Salonu Ek Binada betonarme imatları ve duvar, siva, çatı, teras imatları yapılmıştır. Bina içi tesisat ve elektrik imatları devam etmektedir.

7. Proje No : 2013I000010

Proje Adı : Muhtelif İşler

2013 Yılı Prog. Ödeneği : 3.750.000,00 TL. (Özel Bütçe : 3.000.000 TL., D.S.: 750.000 TL.)

2013 Yılı Revize Ödeneği : 6.729.000,00 TL. (Özel Bütçe: 5.979.000 TL., D.S.: 750.000 TL.)

2013 Yılı Harcaması : 5.978.375,17 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 88,8

Uygulama Sonuçları : Dış Hekimliği Fakültesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinin makine ve teçhizat ihtiyacı ile büyük onarımı için 750.000 TL'lik kısmı Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 2013 yılı yatırım bütçesinde yer alan bu proje ile ilgili olarak özel bütçeden aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiş, ancak Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Dış Hekimliği Fakültesi'nce gerçekleştirilen alımlar: 2013 yılında yeni binasına taşınan Dış Hekimliği Fakültesinin donanımı için aşağıda belirtilen çeşitli demirbaş alımları gerçekleştirilmiştir:

- DMO'dan mobilya tefrişatı alımı
- Kliniklerde kullanılmak üzere tıbbi demirbaş (dış üniteleri vb.) alımı,
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi yapımı için gerekli donanım alımı,
- Preklinik Laboratuvar ve Fantom Laboratuvar Kurulum ve Malzeme alımları,
- Bilgisayar ve yazıcı alımları,
- Görüntüleme cihazları (Tomografi, Röntgen) alımı,
- Çeşitli tıbbi malzeme ve perde alımı

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen alımlar:

2013 yılında Hastanemizin ve Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminin ihtiyaçları olan tıbbi cihaz ile makine ve teçhizatların alımında ve onarım işinde kullanılmak üzere 2013 yılı program ödeneği yetersiz olan bu projeye likit karşılığı ödenek kaydı yapılmak suretiyle ödenek ihtiyacı karşılanmıştır. Hastanemize 2013 yılında gerek ihale yoluyla gerekse doğrudan temin yöntemiyle alınan tıbbi cihazlar ve çeşitli malzemelerle donatılan yeni üniteler açılmış, böylece hem tıp fakültesi öğrencilerinin ve uzmanların yetişmesinde katkı sağlanmış hem de bölge halkına verilen sağlık hizmeti daha da artmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen işler:

➤ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde eski biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları yeni doğan ve sterilizasyon bölümüne dönüştürülmüş olup elektrik tesisatı, havalandırma tesisatı, medikal gaz tesisatı tamamı yenilenmiştir.

- Enfeksiyon servisi bölümü yeniden planlanmış ve tamamı yenilenmiştir.
- Binadaki giriş ve koridorlarda toplam 9 adet fotoselli otomatik kapılar yenilenmiştir.

- 8. Proje No** : **2010K120390**
Proje Adı : **Merkezi Araştırma Laboratuvarı**
2013 Yılı Prog. Ödeneği : 1.500.000 TL.
2013 Yılı Revize Ödeneği : 1.500.000 TL.
2013 Yılı Harcaması : 1.500.000 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları : *Binası tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarına bu proje kapsamında çeşitli makine ve teçhizat alımı yapılmış olup cihazların kurulumu ve eğitimleri devam etmektedir. Makine ve teçhizat yönünden bazı eksikliklerin giderilmesi için ek bütçe talebinde bulunulmuş, bu talebin karşılanması durumunda, mevcut cihazlarla önemli ölçüde temel ve ileri analizler yapılabilecektir.*

- 9. Proje No** : **20121K120360**
Proje Adı : **Nükleer Radyasyon Dedektörlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NÜRDAM)**
2013 Yılı Prog. Ödeneği : 3.300.000 TL.
2013 Yılı Revize Ödeneği : 3.300.000 TL.
2013 Yılı Harcaması : 3.300.000 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %100
Fiziki Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları : *Bu proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan binanın tüm inşaat imalatları (duvar, sıva, alçı, boya, çatı, zemin ve duvar kaplamaları, kapı, pencere ve cam, dış cephe ve tretuvar) tamamlanmıştır. Temiz oda özel imalatları (ısıtma, sıhhi tesisat, havalandırma, elektrik, doğalgaz vb.) yapılmıştır. Ayrıca çeşitli makine ve teçhizat, sarf malzemesi, personel giderleri gibi proje ihtiyaçları temin edilmiştir. Temiz oda kısmındaki cihazların kurulumu devam etmektedir.*

- 10. Proje No** : **20131K120100**
Proje Adı : **Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**
2013 Yılı Prog. Ödeneği : 310.000 TL.
2013 Yılı Revize Ödeneği : 620.000 TL.
2013 Yılı Harcaması : 620.000 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %100
Fiziki Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları : *Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneği ile Üniversitemizin birimlerine ait laboratuvarların Ar-Ge alt yapısını güçlendirecek laboratuvar cihazları satın alınmıştır.*

Not: 2013 yılında Üniversitemizde yürütülen kamulaştırma faaliyetleri olarak; 2012 yılında Gerede ve Bolu'da açılan davalar devam etmektedir. Gerede'de 717 ada 2 ve 6 no.lu parselin kalan hisseleri ile 720 ada 8 ve 9 no.lu parsellerin tapuları mahkeme sonucuna göre alınmıştır. 720 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 ve 13 no.lu parsellerin birtakım hisseleri de alınmış olup alınamayanlar için dava açılacaktır.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

1-Proje No : 2013H030430

Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Sahibi : A.İ.B.Ü

2--Proje No : 2005H030100

Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler (Diş Hekimliği Fak.ve Yemekhane Binası)

Proje Sahibi : A.İ.B.Ü

3-Proje No : 2013H030440

Proje Adı : Muhtelif İşler (Büyük Onarım) (Mengen Büyük Onarımı)

Proje Sahibi : A.İ.B.Ü

4-Proje No : 2013I000010

Proje Adı : Muhtelif İşler (Hastane Büyük Onarımı)

Proje Sahibi : A.İ.B.Ü

5-Proje No : 2012K120360

Proje Adı : Nükleer Radyasyon Detektörlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi
(NÜRDAM) İnşaatı

Proje Sahibi : A.İ.B.Ü

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013H030430					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Master plan doğrultusunda üniversitemizin ihtiyacı olan modern projelerin hazırlanması.					
Proje Yeri	Bolu, Gerede, Mudurnu, Mengen					
Karakteristiği	Etüd-Proje ve Müşavirlik					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2013		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		100			100	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2013)</i>		182,55			182,55	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Kullanılabilir, zemine uygun projeler oluşturmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2005H0301300					
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Dış Hekimliği Fakültesi ve Yemekhane Binası					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Dış Hekimliği Fakültesinin eğitime hazır hale getirilmesi.					
Proje Yeri	Bolu					
Karakteristiği	İnşaat+Donanım					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	19.09.2011		Sözleşme İhale Bedeli	17.495,00.-		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		74.000			74.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2011)</i>		2.832,14			3.272,66	
<i>2012</i>		10.000,66			10.660,70	
<i>2013</i>		11.693,58			11.693,58	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Dış Hekimleri yetiştirmek ve dış sağlığı yönünden yakın çevreye katkı sağlamak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2013H030440					
Proje Adı	Muhtelif İşler Büyük Onarım 2013					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Bolu, Yeniçağa					
Karakteristiği	Bina Onarımı-Tadilat					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2013		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.283			3.283	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2013)</i>		1.039,80			1.039,80	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2013H030440					
Proje Adı	Muhtelif İşler Mengen Büyük Onarımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarının düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Mengen					
Karakteristiği	Bina Onarımı-Tadilat					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	24.05.2013		Sözleşme İhale Bedeli	1.397,00.-		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.283			3.283	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2013)</i>		1.978,00			1.978,00	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>				<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2013I000010					
Proje Adı	Muhtelif İşler Sağlık Arş.ve Uyg.Merkezi B. Onarımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarının düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Bolu					
Karakteristiği	Bina Onarımı					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel, hastalar					
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	15.07.2013		Sözleşme İhale Bedeli	579,71		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.000			3.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2013)</i>		815,42			815,42	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>				<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K120360					
Proje Adı	Nükleer Radyasyon Det. Araş. Merkezi İnşaatı					
Sektör/Altsektör	Teknolojik Araştırma					
Proje Amacı	Araştırma					
Proje Yeri	Bolu					
Karakteristiği	İnşaat					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	11.09.2012		Sözleşme İhale Bedeli	1.835,00.-		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		6.459			6.459	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2012)</i>		267,85			285,53	
<i>2013</i>		2.113,30			2.113,30	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler

I. Personel sorunları:

- Üniversitemiz personelinin sayısal olarak yetersizliği aslında genel bir sorun olmakla birlikte, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde yeterli sayıda mühendis ve mimar olmadığından diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmekte, bu da denetleyen-denetlenen bağlamında hiyerarşik düzene ters düşmektedir. ,
- Yeni kurulan Araştırma Merkezlerinin de en önemli sorunlarından biri kalifiye eleman sıkıntısıdır.

II. Ödenek sorunları:

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörülemeyen bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.
- Özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, elde ettiği öz gelirlerin giderleşmesinde de AFP'ye bağlı olarak sıkıntılar yaşamaktadır. Örneğin elde ettiği öz gelirlerle harcama yapan bir birim olan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, bu gelirleri ihtiyaç olduğunda hemen kullanabilme serbestliğine sahip olmadığından verilen hizmette aksamalar meydana gelmektedir.
- Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır.

III. Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:

- İhale mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin (ilan ve karar aşamaları gibi) çok uzun sürmesi çok sayıda evrak düzenlenmesi nedeniyle gecikmeler olmaktadır. Örneğin iptal edilen bir ihalenin yerine yenisinin yapılması durumunda bu sürecin tekrar yaşanması, söz konusu ihtiyacın zamanında karşılanamamasına yol açmakta, çalışmaların yaz aylarında ve eğitim-öğretime ara verildiği dönemlerde yapılması gerekirken eğitim-öğretimin yapıldığı döneme kalması durumunda uygulamada birçok zorluklarla karşılaşmaktadır.
- Anahtar teslimi olan yapım ihalelerinde Kamu ihale mevzuatında bazı işlemlerin çok açık tanımlanmaması, (örneğin; yapım aşamasında projede tadilatın nasıl yapılacağı gibi)
- Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde kalite standartlarının çok sayıda ve karmaşık olması, menşei seçiminin yapılamaması, kaliteyi düşürdüğünden bakım onarım masraflarını artırmaktadır.
- Bilimsel Araştırma projelerinde proje tekliflerinin Kalkınma Bakanlığına sunulması ile gerçekleşmesi arasında uzun zaman geçmekte ve bu süreye ihale süreçleri de ilave edildiğinde gerek döviz kurunun dalgalanması gerekse cihazların fiyatlarındaki artışlardan dolayı proje bütçesi yetersiz kalmaktadır. Ek bütçe talebi de hızlı bir şekilde karşılanmadığından üretime geçilememektedir. Ancak bu süreçte saf su sistemi gibi sürekli çalışması gereken sistemler çalışır vaziyette tutulduğunda gereksiz yere sarf malzeme ve enerji tüketimine yol açmaktadır.

Çözüm Yönelik Öneriler :

- Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli sağlık, teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, bu kadrolara alınacak personel için de KPSS ile gelen kişilerin kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir.
- Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) yapıp uygulanmasını sağlayacaktır.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve diğer birimlerimiz tarafından elde edilen gelirlerin giderleşmesinde serbestlik getirilmesi gerekir.
- Teknolojik araştırma projelerinin ödeneklerinin tamamının ilk yıl tahsisi durumunda uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.
- İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir.
- Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Örneğin kalorifer kazanı, bilgisayar gibi)

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü : Özel Bütçe

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6	-	184.360	-	-	124.570	-	-	24.998	-	-	33.286	-	-	32.081
Sağlık	1	-	5.979	-	-	-	-	-	3.000	-	-	5.979	-	-	5.979
D.Kamu Hizm. -Sosyal	3	-	15.709	-	-	10.289	-	-	5.110	-	-	5.420	-	-	5.420
TOPLAM	10	0	206.048	0	0	134.859	0	0	33.108	0	0	44.685	0	0	43.480

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü : Döner Sermaye

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık	1	-	750	-	-	-	-	-	750	-	-	750	-	-	0
TOPLAM	1	0	750	0	0	0	0	0	750	0	0	750	0	0	0

2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM = 4

Kuruluş Adı : ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2012 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
41051	407	1993H031500	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2015	Bolu		65.000	51.917			2.400 3.384	+	984			3.384
41058	407	2005H030100	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Bolu		84.000	54.623			17.715 16.731	-	984			16.729
41041	407	2013H030430	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2013	Bolu		100 183				100 183	+	83			183
41641	407	2013H030440	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2013	Bolu		4.953 7.977				4.953 7.977	+	3.024			7.815
			Muhtelif İşler	ÖZ GELİR	2013	Bolu						50					40
41671	407	2012H030030	Lojman ve Sosyal Tesis	ÖZEL BÜTÇE	2015	Bolu		9.200	2.100			4.000 4.011	+	11			2.931
40382	407	1998H050080	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2014	Bolu		18.000	15.930			1.000					1.000
TOPLAM							0	184.360	124.570			33.286					32.081

Sektör Adı : Sağlık

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2012 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
44072	407	2013I000010	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2013	Bolu		3.795 5.979				3.795 5.979	+	2.184			5.979
44075	407		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2013	Bolu		750				750					0
TOPLAM							0	6.729	0	0	0	6.729			0	0	5.979

Sektör Adı : DKH

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2012 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
42624	407	2010K120390	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2013	Bolu		8.630	7.130			1.500					1.500
42669	407	2012K120360	Nükleer Rad. Det. Araş. Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2013	Bolu		6.459	3.159			3.300					3.300
42665	407	2013K120100	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2013	Bolu		620				620					620
TOPLAM								15.709	10.289	0	0	5.420		0	0	0	5.420