



## *Abant İzzet Baysal Üniversitesi*

---



## *2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu*

---

Mart 2015

## İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
<b>1. Genel Değerlendirme</b> .....	2
<b>1.1</b> Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	2
<b>1.2</b> Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....	2
<b>1.3</b> 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı / İyileştirme.....	3
<b>1.4</b> 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	4
<b>2. 2014 Yılı Proje Uygulamaları</b> .....	6
<b>2.1</b> Devam Eden Projeler.....	6
<b>2.1.1</b> Kamu Yatırım Projeleri.....	6
<b>2.2</b> Tamamlanan Projeler .....	10
<b>2.2.1</b> Tamamlanan Projelerin Listesi.....	10
<b>2.2.2</b> Proje Tamamlama Raporu.....	11
<b>3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesi</b> .....	17
 <b><u>EKLER:</u></b>	
<b>1.</b> 2014 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu (Özel Bütçe) .....	18
<b>2.</b> 2014 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu (Döner Sermaye).....	19
<b>3.</b> 2014 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu .....	20

## 1. Genel Değerlendirme

### 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarını finansman kaynakları; Hazine Yardımı, Öz Gelirler (ikinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Döner Sermaye Gelirlerinden Aktarılan BAP Gelirleri), Döner Sermaye İşletmesi Gelirleri ve hibelerdir.

### 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz, Gököy ve Şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere toplam 11 Fakülte, 4 Enstitü, 6 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 14 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı birimleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Birimlerimizde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları, öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Ad.)	Lab. Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı
Eğitim Fakültesi	72	18	3787
Fen Edebiyat Fakültesi	41	66	3209
İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi	28	2	4530
İzzet Baysal Tıp Fakültesi	6	11	670
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	13	24	1342
Dış Hekimliği Fakültesi	5	2	215
Güzel Sanatlar Fakültesi	10	28	173
İlahiyat Fakültesi	13		533
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi			31
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu	7	2	455
Sağlık Yüksekokulu	5	1	561
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh. YO.	5	10	245
Gerede Uygulamalı Bil. Y.O.			301
Bolu Turizm İşl. ve Otel. Y.O.	5	3	121
Yabancı Diller Y.O.	25	4	57
Bolu Meslek Yüksekokulu	19	9	5028
Gerede Meslek Yüksekokulu	25	16	1916
Mengen Meslek Yüksekokulu	5	1	189
Mudurnu Süreyya Astarıcı M.Y.O.	14	9	450
Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O.	7	4	356
Fen Bilimleri Enstitüsü			301
Sosyal Bilimler Enstitüsü			816
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			117
Eğitim Bilimleri Enstitüsü			880

Isı Merkezi Kapasitesi : 12.000.000 kcal/h

Tıp Fakültesi Isı Merkezi Kapasitesi : 9.000.000 kcal/h

Su Deposu Kapasitesi : 2.000 ton

Ayrıca 360 yatak kapasiteli Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 150 yatak kapasiteli Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi mevcut olup, Bolu Valiliği ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü arasında Birlikte Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılan 23.06.2014 tarihli Protokol gereğince, sağlık hizmetleri 01.08.2014 tarihinden itibaren Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Yöneticiliği tarafından yürütülmektedir.

### 1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileştirme:

Üniversitemizin 2014 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak, yeni projeleri yatırım programına dahil edip uygulamak,
- Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşil alanlarla iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir yakın çevre düzeni oluşturmak,
- Kampüsümüzün mastır planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak. Bunları yaparken aynı zamanda kampüsümüzün uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz tertemiz suları depolayıp havuzlar yaparak suyun rahatlatıcı etkisini peyzaj unsurlarıyla iç içe oluşturmak,
- Dış Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve donanımları karşılayarak verilen sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak, mevcut ve yeni açılan birimlerle hizmet alanını genişletmek,
- Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak,
- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek,
- Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak,
- Nükleer Radyasyon Detektörleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NÜRDAM) projesi kapsamında, Ülkemizde ilk defa tamamıyla yerli radyasyon sensörleri/dedektörlerinin üretilmesini gerçekleştirmek,

hedeflenmiştir. Raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanan yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir. Buna göre;

- **Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında;** Detayı raporun ilgili bölümünde verilen çeşitli zemin etüdüleri, uygulama proje çizimleri vb. işler yürütülmüştür.

- **Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;** Mühendislik Ek Binası inşaatı tamamlanmıştır. Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası inşaatı devam etmektedir. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bina inşaatına başlanmıştır.
- **Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;** Altyapı faaliyetleri tüm hızıyla devam etmektedir. Üniversitemizin birçok alanında detayı raporun ilgili bölümünde verilen çeşitli işler yapılmıştır.
- **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında;** Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Çok Amaçlı Spor Salonu inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.
- **Lojman ve Sosyal Tesis Projesi kapsamında;** TOKİ ile yapılan protokol kapsamında 162 dairesel lojman binaları tamamlanmış olup ödemeleri devam etmektedir.
- **Eğitim Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında;**
  - ✚ Büyük Onarım ihaleleri ile Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü binalarının çeşitli bölümlerinde onarım işleri yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu faaliyetler yine raporun ikinci kısmında detaylıca anlatılmıştır.
  - ✚ Birimlerin makine ve teçhizat ile bilgi teknolojileri ihtiyaçları karşılanmıştır.
  - ✚ Merkez Kütüphaneye elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, Türkçe ve yabancı dilde kitap alınmıştır.
- **Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında;**
  - ✚ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve makine teçhizatları alınmıştır. Böylece Hastanemiz birimlerine yeni üniteler kazandırılmış olup, bölge halkına verilen sağlık hizmeti daha da artmıştır. Ayrıca, alınan cihazlar ile donatılan yeni üniteler Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve uzmanların yetişmesinde büyük fayda sağlamıştır.
  - ✚ Dış Hekimliği Fakültesinin bina donanımı için gerekli olan çeşitli tıbbi demirbaş ve büro demirbaş alımları gerçekleştirilmiştir.
- **Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında;**
  - ✚ Üniversitemizde desteklenen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçları temin edilmiştir.
  - ✚ Nükleer Radyasyon Detektörleri Araştırma ve Geliştirme Merkezinin çeşitli makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır.

#### 1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2014 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revize ödeneği, harcamaları ile nakdi gerçekleştirme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sektör	Projeler	2014 Yılı Ödenek (TL)		2014 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog.Öd. Göre	Rev.Öd. Göre	
Eğitim	Kampüs Altyapısı	2.500.000,00	3.301.137,00	3.293.346,36	131,7	99,8	
	Derslik ve Merkezi Birimler	11.800.000,00	10.717.363,00	10.717.278,77	90,8	100,0	
	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	234.000,00	233.908,09	233,9	100,0	
	Muhtelif İşler	Mak.Teç.Taşı Alımı	2.150.000,00	3.473.450,00	3.473.416,60	161,6	100,0
		Bilg. Yaz. Don. Bak. On. İd. Yen.	50.000,00	315.401,00	315.383,32	630,8	100,0
		Yayın Alımları	800.000,00	800.000,00	799.653,54	100,0	100,0
		Büyük Onarım	1.000.000,00	2.309.000,00	1.556.281,58	155,6	67,4
		<b>Muhtelif İşler Toplamı</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>6.897.851,00</b>	<b>6.144.735,04</b>	<b>153,6</b>	<b>89,1</b>
	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000.000,00	3.094.953,59	2.299.282,17	115,0	74,3	
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.400.000,00	1.400.000,00	1.341.687,29	95,8	95,8	
<b>Eğitim Sektörü Toplamı</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>25.645.304,59</b>	<b>24.030.237,72</b>	<b>110,2</b>	<b>93,7</b>		
Sağlık	Muhtelif İşler (Özel Bütçe)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.952.990,45	98,4	98,4	
	Muhtelif İşler (Döner Sermaye)	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,0	0,0	
	<b>Sağlık Sektörü Toplamı</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.952.990,45</b>	<b>59,1</b>	<b>59,1</b>	
DKH-Sosyal Teknolojik Araş.	Nükleer Rad. Det. Araş. Merkezi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,0	
	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	327.000,00	327.000,00	327.000,00	100,0	100,0	
	<b>Teknolojik Araş. Toplamı</b>	<b>827.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>27.627.000,00</b>	<b>31.472.304,59</b>	<b>27.810.228,17</b>	<b>100,7</b>	<b>88,4</b>	

Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre 2014 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara göre ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı'nın gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.

- Yatırımları Hız.Öd.Aktarma	:	750.000 TL.
- Yüklenme Avans Artığı Ekleme	:	1.079.438,59 TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	:	2.015.866,00 TL.
<b>Toplam</b>	<b>:</b>	<b>3.845.304,59 TL.</b>

Böylece Üniversitemizin 2014 yılı yatırım programı ödeneği **27.627.000 TL** iken, yıl içinde **3.845.304,59 TL** ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek **31.472.304,59 TL**'ye çıkmıştır. Bu ödeneğin **27.810.228,17 TL**'si harcanmış olup, böylece program ödeneğe göre **%100,7**, revize ödeneğe göre ise **%88,4** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

**-Eğitim sektöründe** nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneye göre %110,2, revize ödeneye göre ise %93,7 olmuştur.

**-Sağlık sektöründe**, Muhtelif İşler Projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin çeşitli makine ve teçhizat ihtiyaçları özel bütçe ödeneğinin %98,4'ü kullanılarak karşılanmıştır. Ancak bu projenin Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere yer alan 2.000.000 TL ödeneğinden herhangi bir harcama yapılmadığı için toplamda nakdi gerçekleşme oranı %59,1 olmuştur.

**-DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe**; 2014 yılında bilimsel araştırma projelerinin toplam 827.000 TL ödeneği proje özel hesaplarına aktararak harcanmış olup böylece %100 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

## **2. 2014 Yılı Proje Uygulamaları:**

### **2.1 Devam Eden Projeler:**

**2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri:** 2014 yılı yatırım programında yer alan toplam 9 proje ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

- 1. Proje No : 1993H031500**  
**Proje Adı : Kampüs Altyapısı**  
**2014 yılı Prog. Ödeneği : 2.500.000,00 TL.**  
**2014 yılı Revize Ödeneği : 3.301.137,00 TL.**  
**2014 yılı Harcaması : 3.293.346,36 TL.**  
**Nakdi Gerçekleşme : % 99,7**  
**Fiziki Gerçekleşme : % 89,0**  
**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; Mühendislik Ek Bina önü 150 metrelik, yol ve drenaj imalatları tamamlanmıştır. Güvenlik Binası yapılmıştır. 5.000 tonluk su deposunun manevra odası ve 2.500 tonluk kısmının betonarme imalatları yapılmıştır. Çeşitli mekanik ve elektrik tesisat imalatları yapılmıştır. Gerede doğalgaz tesisatı ve Mühendislik Ek Bina kazan dairesi tesisat imalatları yapılmıştır.**
  
- 2. Proje No : 2005H030100**  
**Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler**  
**2014 yılı Prog. Ödeneği : 11.800.000,00 TL.**  
**2014 yılı Revize Ödeneği : 10.717.363,00 TL.**  
**2014 yılı Harcaması : 10.717.278,77 TL.**  
**Nakdi Gerçekleşme : % 100**  
**Fiziki Gerçekleşme : % 50**  
**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;**

-**Mühendislik Ek Bina İnşaatı**; iç ve dış kaplama imalatları yapılarak hizmete girmiştir.

-**Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı**; betonarme imalatlarından temeller tamamlanmış, 2.dilatasyonda 1 kat, 3.dilatasyonda 3 kat yapılmıştır. Yüklenici firmayla olan sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle yeniden ikmal inşaatı ihalesi yapılarak 23.12.2014 tarihinde yer teslimi ile işe başlanmıştır.

-**Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bina İnşaatı**; yer tesliminden sonra hafriyat işlemi ve temelleri ve su basman perdeleri tamamlanmıştır. Bina çevre drenaj ve pıssu hatları yapılmış olup, çevre dolguları tamamlanmıştır.

**3. Proje No : 2014H032010**  
**Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**  
**2014 yılı Prog. Ödeneği : 100.000,00 TL.**  
**2014 yılı Revize Ödeneği : 234.000,00 TL.**  
**2014 yılı Harcaması : 233.908,09 TL.**  
**Nakdi Gerçekleşme : % 100**  
**Fiziki Gerçekleşme : % 100**  
**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;**

- *Seben Yurt Binası, 5000 Tonluk Su Deposu, Rektörlük Ek Bina, Eğitim Fakültesi Ek Bina, Sağlık Yüksekokulu Ek Bina ve Merkezi Kütüphane Binası Zemin Etüt raporları hazırlanmıştır.*

- *Seben Yurt Binası, 5000 Tonluk Su Deposu, Rektörlük Ek Bina ve Eğitim Fakültesi Ek Bina statik projeleri hazırlanmıştır.*

- *Merkezi Kütüphane Binası Uygulama Projeleri Çizimi tamamlanmıştır.*

- *TOKİ tarafından yapılan 84 adet lojmanın doğalgaz projesi çizimi tamamlanmıştır.*

- *Gölköy Kampüsü Mevzii İmar Planı değişikliği yapılmıştır.*

- *1521 nolu parselde TEDAŞ Lehine İrtifak Hakkı, Karaköy 2425 ada 3 ve 4 nolu parsel birleştirme ile çeşitli aplikasyon ve plankoteler yapılmıştır.*

**4. Proje No : 2014H032020**  
**Proje Adı : Muhtelif İşler**  
**2014 yılı Prog. Ödeneği : 4.000.000,00 TL.**  
**2014 yılı Revize Ödeneği : 6.879.851,00 TL.**  
**2014 yılı Harcaması : 6.144.735,04 TL.**  
**Nakdi Gerçekleşme : % 89,1**

**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; makine ve teçhizat alımları, taşıt alımı, bilgisayar yazılım ve donanım alımları ile bakım ve onarımları, yayın alımı ve büyük onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yürütülmüştür. Buna göre;**

**Makine ve Teçhizat, Taşıt, Bilgisayar Yazılım ve Donanım Alımları:**

*Eğitim sektöründe yer alan muhtelif işler projesi kapsamında 2014 yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen makine ve teçhizat alımları, taşıt alımı, bilgisayar yazılım ve donanım alımları ile bakım ve onarım giderleri gerçekleştirilmiştir:*

➤ *2015 yılı itibari ile Üniversitemiz personelinin kullanımına tahsis edilen lojmanların ısınma, ekipman ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Demirbaş Malzeme Alımı ihalesi yapılarak 162 adet Doğalgazlı Kombi, 132 adet Doğalgazlı Kombi için Dolap, 162 adet Sürgülü Mutfak Aspiratörü satın alınmıştır.*



➤ Gelişen teknoloji ve bilişim çağının gereği olarak Üniversitemiz bilgi işlem alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca talep edilen "Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Sanallaştırma Yazılımı, Lisans ve Yazılım Güncelleme Alımı" işi ihalesi yapılmış, çeşitli ekipmanların alımı da Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilerek kurumumuz bünyesine kazandırılmıştır.

➤ e-Devlet projesi kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyete geçirilmesi planlanan e-tebligat, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Nitelikli Elektronik Sertifika kullanımının yaygınlaştırılmasının ve uyumunun sağlanması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Nitelikli Elektronik Sertifikaların (e-İmza) satın alımı gerçekleştirilmiştir.

➤ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere "Sunucu ve Disk Depolama Ünitesi Alımı", birimin aktif olarak kullandığı yazılım ve programlara uyumlu bilgisayar alımı ihaleleri yapılmıştır.

➤ Üniversitemizin yeni açılan Fakülte/Yüksekokul binalarının donatım malzemelerinin karşılanması ve birimlerde kullanılmak üzere Bolu Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden demirbaş malzeme alımı yapılmıştır. (Müh. ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası, Seben MYO, İlahiyat Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilimsel End. Ve Teknolojik Uyg. ve Araştırma Merkezi)

➤ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası için dolap alımı yapılmıştır.

➤ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden (Bolu MYO) Fen Edebiyat Fakültesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde kullanılmak üzere mobilya alımı yapılmıştır.

➤ Mühendislik ek binasının tamamlanması ile iletişim kapasitesinin artırılmasına ve diğer birimlerimiz santralleri ile uyumlulaştırılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu nedenle Devlet Malzeme Ofisinden santral alımı yapılarak santral kapasitesi artırılmıştır.

➤ Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokul birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden demirbaş malzeme alımı yapılmıştır.

➤ Üniversitemizin artan fiziki kapasitesi ile birlikte personel ve öğrenci sayısının artışı ulaşım hizmetlerinde kullandığımız mevcut araç sayısında artış ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu gelişime ve büyümeye ayak uydurabilmek ve hizmet kalitemizi artırabilmek amacıyla Devlet Malzeme Ofisinden Mütferrik Alım yolu ile 46 koltuk kapasiteli 1 adet otobüs alımı gerçekleştirilmiştir.

**Yayın Alımı:** Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla birimlerden gelen talepler doğrultusunda, elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, Türkçe ve yabancı dilde kitap alınmıştır.

**Büyük Onarım 2014:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü binalarının çeşitli bölümlerinde onarım işleri yapılmıştır. Bunlar:

➤ **Morfoloji Binası;** dış cephe tuğla kaplamalarının yenilenme imalatları yapılmıştır.

➤ **Dilmer;** bina dış cephe mantolama ve boya imalatları, batı ve kuzey cephedeki doğramaların içe kaydırılması, idari ve bazı derslik odalarının saten alçı ve boya imalatları yapılmıştır.

➤ **Rektörlük;** bütün ofislerin boya işleri yapılmıştır.

➤ **Cami;** kubbenin kaplamaları değiştirilmiş olup, iç ve dış boyaları yenilenmiştir.

➤ **Mengen MYO Spor Salonu;** bina dış cephe boya, çatı kaplamaları, oyun salonu zemin kaplamaları, bütün ıslak hacimlerin seramik kaplamaları, bina iç, alçı, boya imalatları yapılarak hizmete açılmıştır.

➤ **Seben Yurt ve Lojman Binası Onarımı;** toplam 7 daireden oluşan binanın ıslak hacimlerinin yenilenmesi, mutfak tezgah ve dolaplarının yenilenmesi, zeminlerin laminant kaplama yapılması, duvarların saten alçı ve boyalarının yapılması, bina çevre düzenlemelerinin yapılması, kazan dairesinin yenilenmesi, elektrik ve mekanik tesisatların yenilenme işlemi yapılmıştır.

➤ **Mengen Yurt Onarımı;** mevcut bina eski haliyle derslik ve idari ofislerden oluşmaktaydı. Yeni projeye göre yurt projesi olarak tasarlanmış olup bütün ıslak hacimler yenilenerek duşlar ilave edilmiştir. Binanın bütün alçı ve boya işleri, zemin kaplamaları tamamen yenilenmiş, elektrik ve mekanik tesisat imalatları projeye uygun hale getirilmiştir.

**5. Proje No : 2012H030030**

**Proje Adı : Lojman ve Sosyal Tesis**

**2014 Yılı Prog. Ödeneği : 2.000.000,00 TL.**

**2014 Yılı Revize Ödeneği : 3.094.953,59 TL.**

**2014 Yılı Harcaması : 2.299.282,17 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : % 74**

**Fiziki Gerçekleşme : % 100**

**Uygulama Sonuçları : TOKİ ile yapılan protokole göre 162 dairesel lojman binaları tamamlanmış olup ödemeleri devam etmektedir.**

**6. Proje No : 1998H050080**

**Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

**2014 Yılı Prog. Ödeneği : 1.400.000,00 TL.**

**2014 Yılı Harcaması : 1.341.687,29 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : % 96**

**Fiziki Gerçekleşme : % 77**

**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; BESYO Çok Amaçlı Spor Salonu (Spor Salonu Ek Bina) inşaat imalatı olarak kenetli çatı, zemin, duvar ve tavan kaplamaları, kapı, pencere, ve cam imalatları, alçı boya işleri, dış cephe kaplamaları ve tretuar imalatları yapılmıştır. Mekanik tesisatta; kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı ve doğalgaz imalatları, elektrik tesisatı olarak kuvvetli, zayıf akım tesisatları, asansör imalatı, bilgisayar ve internet tesisatı ile ses sistemi yapılarak bina hizmete açılmıştır.**

**7. Proje No : 2014I000010**

**Proje Adı : Muhtelif İşler**

**2014 Yılı Prog. Ödeneği : 5.000.000,00 TL. (Özel Bütçe : 3.000.000 TL., D.S.: 2.000.000 TL.)**

**2014 Yılı Harcaması : 2.952.990,45 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : % 59,1**

**Uygulama Sonuçları : Dış Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin çeşitli makine ve teçhizat ihtiyaçları için 2.000.000 TL'lik kısmı Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 2014 yılı yatırım bütçesinde yer alan bu projenin karakteristiği Kalkınma Bakanlığının 12.06.2014 tarih ve 2535 sayılı yazısı ile revize edilerek Büyük Onarım eklenmiş olup 100.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ancak daha sonra Hastanenin Sağlık Bakanlığına bağlı Hastaneler Birliği ile ortak kullanıma geçmesinden dolayı bu ödenek tenkis edilmiştir. 01.08.2014 tarihinden itibaren hastanenin giderleri Ortak Kullanılan Sağlık Tesisi Döner Sermayesi gelirlerinden karşılanmaktadır.**

**Bu proje kapsamında 2014 yılında özel bütçeden aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiş, ancak Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.**

**Dış Hekimliği Fakültesi'nce gerçekleştirilen alımlar:**

- Devlet Malzeme Ofisinden dış üniteli alımı,
- Kliniklerde kullanılmak üzere dış ünitelerin tezgahlarının yapımı ve AR-GE Laboratuvarı donanımı,
- Dış ünitelerinde kullanılmak üzere dinamik el aletlerinin alımı,
- Bilgisayar, bilgisayar malzemeleri ve yazıcı alımları,
- Tıbbi demirbaş alımları (Flash otoklav vb.)
- Kliniklerimizde kullanılmak üzere mobilya alımı
- Genel Ameliyathane kurulumu için ihale yapılmıştır.

### **Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen alımlar:**

2014 yılında Hastanemizin ihtiyacı olan tıbbi cihazlar ile makine ve teçhizatlar gerek ihale yoluyla gerekse doğrudan temin yöntemiyle temin edilmiştir. İhale yoluyla alınan (yoğun bakım küvüzü, fototerapi cihazı ve yatağı, argon entegre elektrokoter, ventilatör, hasta başı monitörü, taşınabilir gamma probe, video duodenoskopi cihazı, ekg vb.) 13 kalem tıbbi cihaz ve doğrudan temin yöntemiyle alınan toplam 32 kalem çeşitli malzemelerle hastaneye yeni üniteler kazandırılmıştır. Böylece hem tıp fakültesi öğrencilerinin ve uzmanların yetişmesinde katkı sağlanmış hem de bölge halkına verilen sağlık hizmeti daha da artmıştır.

- 8. Proje No** : 20121K120360  
**Proje Adı** : Nükleer Radyasyon Dedektörlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NÜRDAM)  
**2014 Yılı Prog. Ödeneği** : 500.000 TL.  
**2014 Yılı Harcaması** : 500.000 TL.  
**Nakdi Gerçekleşme** : %100  
**Uygulama Sonuçları** : Bu proje kapsamında çeşitli makine ve teçhizat, sarf malzemesi, personel giderleri gibi proje ihtiyaçları temin edilmiştir.

- 9. Proje No** : 20141K120100  
**Proje Adı** : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri  
**2014 Yılı Prog. Ödeneği** : 327.000 TL.  
**2014 Yılı Harcaması** : 327.000 TL.  
**Nakdi Gerçekleşme** : %100  
**Uygulama Sonuçları** : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneği ile Üniversitemizin birimlerine ait laboratuvarların Ar-Ge alt yapısını güçlendirecek laboratuvar cihazları satın alınmıştır.

**Not:** 2014 yılında Üniversitemizde yürütülen kamulaştırma faaliyetleri olarak; 2012 yılında Gerede ve Bolu'da açılan davalar devam etmekte olup Gerede 717 ada 1, 3, 5, 7, 8 (1/2si), 9, 10 ve 11 nolu parsellerin mahkeme sonucuna göre tapuları alınmıştır. 2014 yılında Bolu Karaköy 653 nolu parsel kamulaştırılmıştır. 651 nolu parselin de birtakım hisseleri alındı. Alınamayanlar için dava açılmıştır.

## **2.2 Tamamlanan Projeler**

### **2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi**

- 1-Proje No** : 2014H032010  
**Proje Adı** : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  
**Proje Sahibi** : A.İ.B.Ü
- 2-Proje No** : 2005H030100  
**Proje Adı** : Derslik ve Merkezi Birimler (Mühendislik Fakültesi Ek Binası)  
**Proje Sahibi** : A.İ.B.Ü
- 3-Proje No** : 2014H032020  
**Proje Adı** : Muhtelif İşler (Mak.Teç.,Taşıt, Bil.Yaz.Don., Bak.On.İd.Yen.ve Yayın Alımı, Büyük Onarım)  
**Proje Sahibi** : A.İ.B.Ü
- 4-Proje No** : 1998H050080  
**Proje Adı** : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (BESYO Çok Amaçlı Spor Sal.)  
**Proje Sahibi** : A.İ.B.Ü
- 5-Proje No** : 2014I000010  
**Proje Adı** : Muhtelif İşler  
**Proje Sahibi** : A.İ.B.Ü

## 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

Üniversitemizin 2014 yılı Yatırım Programında yer alıp tamamlanmış olan projelere ait Proje Tamamlama Raporları aşağıdadır.

### PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No</b>	2014H032010					
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim					
<b>Proje Amacı</b>	Master plan doğrultusunda Üniversitemizin ihtiyacı olan modern projelerin hazırlanması.					
<b>Proje Yeri</b>	Bolu, Seben					
<b>Karakteristiği</b>	Etüd-Proje ve Müşavirlik					
<b>Fiziki Hedefi</b>	Öğrenci, akademik ve idari personel					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2014-2014					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	2014		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100			234	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2014 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)		233,91			233,91	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Kullanılabilir, zemine uygun projeler oluşturmak.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2014 – 2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2005H030100					
<b>Proje Adı</b>	<i>Derslik ve Merkezi Birimler (Mühendislik Fakültesi Ek Binası)</i>					
<b>Sektör/Altsektör</b>	<i>Eğitim</i>					
<b>Proje Amacı</b>	<i>Mühendislik Fakültesi Ek Binasının eğitime hazır hale getirilmesi.</i>					
<b>Proje Yeri</b>	<i>Bolu</i>					
<b>Karakteristiği</b>	<i>İnşaat+Donanım</i>					
<b>Fiziki Hedefi</b>	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2012-2014					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	01.10.2012		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		9.315,00.-	
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		83.000				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2014 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2012)</i>		2.397,26			2.649,51	
<i>(2013)</i>		3.520,23			3.731,44	
<i>(2014)</i>		7.261,39			7.261,39	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<i>Açılan yeni bölümler ve artan öğrenci sayılarına istinaden daha iyi eğitim ve öğretimin sağlanması.</i>					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2014 – 2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>				<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2014H032020					
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2014)					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim					
<b>Proje Amacı</b>	Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
<b>Proje Yeri</b>	Bolu, Mengen, Seben					
<b>Karakteristiği</b>	Bina Onarımı-Tadilat					
<b>Fiziki Hedefi</b>	Öğrenci, akademik ve idari personel					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2014-2014					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	2014		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		4.000			6.145	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2014 Yılı Fiyatlarıyla</i>			
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2014)</i>		1.556,28			1.556,28	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.



## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler	
<b>Proje No</b>	2014H032020					
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler (Makine Teç., Taşıt Alımı, Bil.Yaz.Don. B.O.İd.Yen.ve Yayın Alımı					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim					
<b>Proje Amacı</b>	Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak, yayın ve kitap alımlarını ve Üniversitemizin ihtiyacı olan taşıt alımını gerçekleştirmek.					
<b>Proje Yeri</b>	Bolu					
<b>Karakteristiği</b>	Makine Teç., Taşıt Alımı, Bil.Yaz.Don. B.O.İd.Yen.ve Yayın Alımı					
<b>Fiziki Hedefi</b>	Öğrenci, akademik ve idari personel					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2014-2014					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	2014		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		4.000	a		6.145	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
			Cari Fiyatlarla		2014 Yılı Fiyatlarıyla	
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		4.588,45	a		4.588,45	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak, yayın ve kitap alımlarını ve Üniversitemizin ihtiyacı olan taşıt alımını gerçekleştirmek.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>				<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	<b>1998H050080</b>					
<b>Proje Adı</b>	<b>Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (BESYO Çok Amaçlı Spor Salonu)</b>					
<b>Sektör/Altsektör</b>	<b>Eğitim</b>					
<b>Proje Amacı</b>	<b>BESYO Çok Amaçlı Spor Salonu Binasının eğitime hazır hale getirilmesi.</b>					
<b>Proje Yeri</b>	<b>Bolu</b>					
<b>Karakteristiği</b>	<b>İnşaat</b>					
<b>Fiziki Hedefi</b>	<b>Öğrenci, akademik ve idari personel</b>					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<b>1998-2015</b>					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	<b>01.10.2012</b>		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		<b>1.947,00.-</b>	
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		<b>4.600</b>				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2014 Yılı Fiyatlarıyla</i>			
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2012)</i>		<b>398,91</b>			<b>440,88</b>	
<i>(2013)</i>		<b>999,99</b>			<b>1.059,99</b>	
<i>(2014)</i>		<b>1.341,69</b>			<b>1.341,69</b>	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<i>Daha iyi eğitim ve öğretimin sağlanması.</i>					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2014 – 2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
<b>Proje No</b>	<b>2014I000010</b>					
<b>Proje Adı</b>	<b>Muhtelif İşler</b>					
<b>Sektör/Altsektör</b>	<i>Sağlık</i>					
<b>Proje Amacı</b>	<i>Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin ihtiyacı olan çeşitli makine ve teçhizatların alınması.</i>					
<b>Proje Yeri</b>	<i>Bolu</i>					
<b>Karakteristiği</b>	<i>Mak.ve Teçh.Alımı ve B.Onarım</i>					
<b>Fiziki Hedefi</b>	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel ile Hastalar</i>					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<i>2014-2014</i>					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	<i>2014</i>		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2014 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
			<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2014)</i>				<b>2.953</b>		<b>2.953</b>
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<i>Tıbbi Cihazlar ve Makine Teçhizatlar ile hastanemiz birimlerine yeni üniteler kazandırılmıştır. Hastaların yaşayabilecekleri mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmış olup, yeni ünitelerin hizmete girmesi ile Tıp Fakültesi uzmanları ve öğrencilerinin yetişmesinde önemli katkı sağlamıştır.</i>					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2014 – 2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

### **3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak;**

#### **I. Personel sorunları:**

- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde mühendis ve mimar dışında diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmektedir.

#### **II. Ödenek sorunları:**

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörülemeyen bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.
- Teknolojik Araştırma Projeleri için ek bütçe talepleri hızlı bir şekilde karşılanamadığından gerekli olan sarf ve eksik cihazların alımları zamanında yapılamamakta ve bu süreçte saf su, klima sistemi gibi sürekli çalışması gereken sistemler çalışır vaziyette tutulduğunda gereksiz yere sarf malzeme ve enerji tüketimine yol açmaktadır.

#### **III. Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:**

- Teknolojik Araştırma Projelerinde proje tekliflerinin Kalkınma Bakanlığına sunulması ile gerçekleşmesi arasında uzun zaman geçmekte ve bu süreye ihale süreçleri de ilave edildiğinde gerek döviz kurunun dalgalanması gerekse cihazların fiyatlarındaki artışlardan dolayı proje bütçesi yetersiz kalmaktadır.

#### **IV. Çözüme Yönelik Öneriler :**

- Yatırım projelerine ayrılan kaynakların artırılması gerekir.
- Nitelikli personel (özellikle mühendis, mimar) sayısının artırılması ve KPSS ile gelen kişilerin kurum tarafından mülakata tabi tutularak seçilmesi.
- Teknolojik Araştırma Projelerinin hedeflerine ulaşabilmesi ve sürdürülebilmesi için personel ve diğer giderler için desteklerin sağlanması gerekir.

## ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

**Bütçe Türü : Özel Bütçe**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6	-	173.732	-	-	135.881	-	-	21.800	-	-	25.646	-	-	24.030
Sağlık	1	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000	-	-	3.000	-	-	2.953
D.Kamu Hizm. -Sosyal	2	-	7.673	-	-	6.846	-	-	827	-	-	827	-	-	827
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>184.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.810</b>

## ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

**Bütçe Türü : Döner Sermaye**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık	1	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-	0
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Açıklama :

Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi için Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere ayrılan yatırım ödeneğinden herhangi bir harcama yapılmamıştır. Hastanenin Sağlık Bakanlığına bağlı Hastaneler Birliği ile ortak kullanıma geçmesinden dolayı 01.08.2014 tarihinden itibaren hastanenin giderleri Ortak Kullanılan Sağlık Tesisi Döner Sermayesi gelirlerinden karşılanmaktadır.



**2014 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM = 4**

**Kuruluş Adı : ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ**  
**Sektör Adı : Eğitim**

**2014 4.Dönem Sonu Yılı İçeri Kümülatif Nakdi**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2013 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
41051	407	1993H031500	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Bolu		66.000	59.664			2.609 3.301	+	692			3.293
41058	407	2005H030100	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Bolu		83.000	70.437			11.410 10.718	-	692			10.717
41041	407	2014H032010	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Bolu		100 234				100 234	+	134			234
41641	407	2014H032020	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Bolu		5.193 6.898				5.193 6.898	+	1.705			6.095
			Muhtelif İşler	ÖZGELİR	2014	Bolu						50					50
41671	407	2012H030030	Lojman ve Sosyal Tesis	ÖZEL BÜTÇE	2016	Bolu		13.000	4.330			3.095					2.299
40382	407	1998H050080	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (*)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Bolu		4.600	1.450			1.400					1.342
<b>TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>173.732</b>	<b>135.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.646</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.030</b>

**Açıklama (4.Dönem Sonu İtibarıyla) :**

- **Kampüs Altyapısı projesine;** 108.500 TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 692.637 TL aktarma olmak üzere toplam 801.137 TL ödenek eklenmiştir.
- **Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden** toplam 1.082.637 TL ödenek düşülmüş, bunun 692.637 TL si Kampüs Altyapıya, 390.000 TL si de Muhtelif İşler Projesine eklenmiştir.
- **Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine;** 134.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.
- **Muhtelif İşler Projesine;** Kalkınma Bakanlığının 14.10.2014 tarih ve 4430 sayılı izin yazısına istinaden Maliye Bakanlığı tarafından Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden aktarılan 750.000 TL, Derslik ve Merkezi Birimler projesinden aktarılan 390.000 TL. ve likit karşılığı ödenek kaydı olarak eklenen 1.757.851 TL. olmak üzere toplam 2.897.851 TL ödenek kaydı yapılmıştır.
- **Lojman ve Sosyal Tesis Projesine;** 2013 yılından devreden 1.079.438,59 TL yüklenme avans artışı ve 2014 yılında da 15.515 TL likit karşılığı ödenek ekleme olmak üzere toplam 1.094.953,59 TL ödenek kaydı yapılmıştır.

**Not (\*):** Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin proje tutarı ile 2013 yılı kümülatif harcama tutarının Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Cetvellerinde hatalı olduğu düşünülmektedir.

**Sektör Adı : Sağlık**

**2014 4.Dönem Sonu Yılı İçeri Kümülatif Nakdi**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2013 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
44072	407	2014K000010	Muhtelif İşler (*)	ÖZEL BÜTÇE	2014	Bolu		3.000				3.000					2.953
44075	407		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2014	Bolu		2.000				2.000					0
<b>TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.953</b>

**(\*) Açıklama :**

Muhtelif İşler Projesinin karakteristiği Kalkınma Bakanlığının 12.06.2014 tarih ve 2535 sayılı yazısı ile değiştirilerek Büyük Onarım ilave edilmiş olup 100.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ancak daha sonra Hastanenin Sağlık Bakanlığına bağlı Hastaneler Birliği ile ortak kullanıma geçmesinden dolayı bu ödenek tenkis edilmiştir. 01.08.2014 tarihinden itibaren hastanenin giderleri Ortak Kullanılan Sağlık Tesisleri Döner Sermayesi gelirlerinden karşılanmaktadır.

**Sektör Adı : DKH**

**2014 4.Dönem Sonu Yılı İçeri Kümülatif Nakdi**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2013 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
42669	407	2012K120360	Nükleer Rad. Det. Araş. Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Bolu		7.346	6.846			500					500
42665	407	2014K120100	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2014	Bolu		327				327					327
<b>TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>7.673</b>	<b>6.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>