



## *Abant İzzet Baysal Üniversitesi*

---



---

### *2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu*

---

# İÇİNDEKİLER

---

|   | <u>Sayfa</u> |
|---|--------------|
| <b>1. Genel Değerlendirme</b> .....   | 2            |
| <b>1.1</b> Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....  | 2            |
| <b>1.2</b> Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....   | 2            |
| <b>1.3</b> 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/<br>İyileştirme..... | 3            |
| <b>1.4</b> 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları.....  | 4            |
| <b>2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları</b> .....  | 5            |
| <b>2.1</b> Devam Eden Projeler.....   | 5            |
| <b>2.1.1</b> Kamu Yatırım Projeleri.....  | 5            |
| <b>2.2</b> Tamamlanan Projeler .....  | 10           |
| <b>2.2.1</b> Tamamlanan Projelerin Listesi.....   | 10           |
| <b>2.2.2</b> Proje Tamamlama Raporu.....  | 11           |
| <b>3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesi</b> .....                       | 16           |

## 1. Genel Deęerlendirme:

### 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereęi özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarını finansman kaynakları; hazine yardımı, öz gelirler (II. öğretim gelirleri, sosyal tesis gelirleri, mevduat faizleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri), Döner Sermaye İşletmesi Gelirleri ve hibelerdir.

### 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz, Gölköy ve Şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gerede, Yeniçaęa ve Seben ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere toplam 4 enstitü, 11 fakülte, 6 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 14 uygulama ve araştırma merkezi ve Rektörlüęe baęlı birimleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimlerimizde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları ařaęıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Birim Adı                            | Derslik Sayısı (Ad.) | Lab., Atölye Sayısı (Ad.) | Öğrenci Sayısı |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| Eęitim Fakültesi                     | 72                   | 18                        | 3405           |
| Fen Edebiyat Fakültesi               | 41                   | 66                        | 3105           |
| İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi  | 28                   | 2                         | 4764           |
| İzzet Baysal Tıp Fakültesi           | 6                    | 11                        | 732            |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi    | 15                   | 24                        | 1444           |
| Mühendislik ve Mimarlık Fak. Ek Bina | 29                   | 42                        |                |
| Diř Hekimlięi Fakültesi              | 5                    | 2                         | 299            |
| Güzel Sanatlar Fakültesi             | 10                   | 28                        | 189            |
| İlahiyat Fakültesi                   | 13                   |                           | 766            |
| Ziraat ve Doęa Bilimleri Fakültesi   |                      |                           | 110            |
| İletişim Fakültesi                   |                      |                           | 51             |
| Beden Eęitim ve Spor Yüksekokulu     | 7                    | 2                         | 503            |
| Saęlık Yüksekokulu                   | 5                    | 1                         | 664            |
| Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh. YO. | 5                    | 10                        | 286            |
| Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O.      |                      |                           | 404            |
| Bolu Turizm İşl. ve Otel. Y.O.       | 5                    | 3                         | 184            |
| Yabancı Diller Y.O.                  | 25                   | 4                         | 90             |
| Bolu Meslek Yüksekokulu              | 19                   | 9                         | 5265           |
| Gerede Meslek Yüksekokulu            | 25                   | 16                        | 2166           |
| Mengen Meslek Yüksekokulu            | 5                    | 1                         | 230            |
| Mudurnu Süreyya Astarıcı M.Y.O.      | 14                   | 9                         | 482            |
| Yeniçaęa Yařar Çelik M.Y.O.          | 7                    | 4                         | 404            |
| Seben İzzet Baysal Meslek YO.        | 4                    | 1                         | 102            |
| Saęlık Hizmetleri Meslek YO.         |                      |                           | 150            |
| Fen Bilimleri Enstitüsü              |                      |                           | 383            |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü            |                      |                           | 1039           |
| Saęlık Bilimleri Enstitüsü           |                      |                           | 150            |
| Eęitim Bilimleri Enstitüsü           |                      |                           | 1010           |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Isı Merkezi Kapasitesi               | : 12.000.000 kcal/h |
| Tıp Fakültesi Isı Merkezi Kapasitesi | : 9.000.000 kcal/h  |
| Su Deposu Kapasitesi                 | : 3.500 ton         |

Ayrıca 360 yatak kapasiteli Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 150 yatak kapasiteli Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi mevcut olup, Bolu Valiliği ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü arasında Birlikte Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılan 23.06.2014 tarihli Protokol gereğince, sağlık hizmetleri 01.08.2014 tarihinden itibaren Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Yöneticiliği tarafından yürütülmüştür.

### 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme:

Üniversitemizin 2015 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak, yeni projeleri yatırım programına dahil edip uygulamak,
- Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşil alanlarla iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir çevre düzeni oluşturmak,
- Kampüsün mastır planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak. Bunları yaparken aynı zamanda kampüsümüzün uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz tertemiz suları depolayıp havuzlar yaparak suyun rahatlatıcı etkisini peyzaj unsurlarıyla iç içe oluşturmak,
- Birimlerin makine ve teçhizat, tıbbi cihaz, bilgisayar yazılım ve donanım, taşıt vb. ihtiyaçlarını karşılayarak, mevcut ve yeni açılan birimlerle hizmet alanını genişletmek, verilen hizmetin kalitesini arttırmak,
- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek,
- Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak,
- Nükleer Radyasyon Detektörleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NÜRDAM) projesi kapsamında, Ülkemizde ilk defa tamamen yerli radyasyon sensörleri/dedektörlerinin üretilmesini gerçekleştirmek,

hedeflenmiştir. Buna göre ayrıntıları raporun ilgili bölümlerinde açıklanan aşağıdaki yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir.

- **Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında;** Çeşitli uygulama proje çizimleri, imar planları vb. işler yürütülmüştür.
- **Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;** Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bina inşaatlarına devam edilmiştir. Rektörlük Ek Bina ve Merkezi Kütüphane Binası inşaatlarına başlanmıştır. Açık Spor Alanları Uygulama Projeleri tamamlanmıştır.
- **Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;** Altyapı faaliyetleri tüm hızıyla devam etmektedir. Üniversitemizin birçok alanında detayı raporun ilgili bölümünde verilen çeşitli işler yapılmıştır.
- **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında;** Proje çalışmaları yapılmıştır.
- **Lojman ve Sosyal Tesis Projesi kapsamında;** TOKİ ile yapılan protokol kapsamında 162 daireli lojman binaları 2014 yılında tamamlanmış olup ödemeleri 2015 yılında da devam etmiştir.

- **Eğitim Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında;**
  - ✚ Büyük Onarım ihalesi ile Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü binalarının çeşitli bölümlerinde ve Sosyal Tesiste onarım işleri yapılmıştır.
  - ✚ Birimlerin makine ve teçhizat ile bilgi teknolojileri ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca 31 yolcu kapasiteli 1 adet otobüs ve 18 yolcu kapasiteli 1 adet midibüs satın alınmıştır.
- **Yayın Alımı Projesi kapsamında;** Merkez Kütüphaneye elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, Türkçe ve yabancı dilde çeşitli kitaplar alınmıştır.
- **Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında;** Dış Hekimliği Fakültesinin bina donanımı için gerekli olan çeşitli tıbbi demirbaş ve büro demirbaş alımları gerçekleştirilmiştir.
- **Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında;**
  - ✚ NÜRDAM'ın çeşitli makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır.
  - ✚ Üniversitemizde desteklenen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçları temin edilmiştir.

#### 1.4 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2015 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revize ödeneği, harcamaları ile nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Sektör                        | Projeler                           | 2015 Yılı Ödenek (TL)             |                      | 2015 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL) | Nakdi Gerç. Oranı % |                 |             |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
|                               |                                    | Program Ödenek                    | Revize Ödenek        |                                  | Prog. Öd. Göre      | Revize Öd. Göre |             |
| Eğitim                        | <b>Kampüs Altyapısı</b>            | 2.500.000,00                      | 4.223.380,00         | 4.223.377,90                     | 168,9               | 100,0           |             |
|                               | Derslik ve Merkezi Birimler        | 12.198.000,00                     | 15.587.620,00        | 14.934.174,94                    | 122,4               | 95,8            |             |
|                               | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi    | 100.000,00                        | 100.000,00           | 72.007,38                        | 72,1                | 72,0            |             |
|                               | <b>Muhtelif İşler</b>              | Mak. Teç. Taşıt Alımı             | 2.950.000,00         | 3.200.800,00                     | 3.190.525,81        | 108,2           | 99,7        |
|                               |                                    | Bilg. Yaz. Don. Bak. On. İd. Yen. | 50.000,00            | 75.200,00                        | 75.196,68           | 150,4           | 100,0       |
|                               |                                    | Büyük Onarım                      | 900.000,00           | 1.795.750,00                     | 1.793.496,21        | 199,3           | 101,3       |
|                               |                                    | <b>Muhtelif İşler Toplamı</b>     | <b>3.900.000,00</b>  | <b>5.071.750,00</b>              | <b>5.059.218,70</b> | <b>129,7</b>    | <b>99,8</b> |
|                               | Yayın Alımı                        | 800.000,00                        | 802.230,00           | 802.224,63                       | 100,3               | 100,0           |             |
|                               | Lojman ve Sosyal Tesis             | 3.000.000,00                      | 3.619.970,02         | 3.285.116,95                     | 109,5               | 90,8            |             |
|                               | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri      | 800.000,00                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,0                 | 0,0             |             |
| <b>Eğitim Sektörü Toplamı</b> | <b>23.298.000,00</b>               | <b>29.404.950,02</b>              | <b>28.376.120,50</b> | <b>121,8</b>                     | <b>96,5</b>         |                 |             |
| Sağlık                        | Muhtelif İşler (Özel Bütçe)        | 2.400.000,00                      | 1.900.000,00         | 1.465.473,03                     | 61,1                | 77,1            |             |
|                               | Muhtelif İşler (Döner Sermaye)     | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00         | 0,00                             | 0,0                 | 0,0             |             |
|                               | <b>Sağlık Sektörü Toplamı</b>      | <b>3.900.000,00</b>               | <b>3.400.000,00</b>  | <b>1.465.473,03</b>              | <b>37,6</b>         | <b>43,1</b>     |             |
| DKH-Sosyal Teknolojik Araş.   | Nükleer Rad. Det. Araş. Merkezi    | 500.000,00                        | 500.000,00           | 500.000,00                       | 100,0               | 100,0           |             |
|                               | Rektörlük Bilimsel Araş. Projeleri | 340.000,00                        | 788.400,79           | 788.400,79                       | 100,0               | 100,0           |             |
|                               | <b>Teknolojik Araş. Toplamı</b>    | <b>840.000,00</b>                 | <b>1.288.400,79</b>  | <b>1.288.400,79</b>              | <b>153,4</b>        | <b>100,0</b>    |             |
| <b>GENEL TOPLAM</b>           |                                    | <b>28.038.000,00</b>              | <b>34.093.350,81</b> | <b>31.129.994,32</b>             | <b>111,0</b>        | <b>91,3</b>     |             |

Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre 2015 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara göre ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı'nın gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| - Yatırımları Hız. Öd. Aktarma      | : 3.200.000,00 TL.        |
| - Yüklenme Avans Artığı Ekleme      | : 795.670,02 TL.          |
| - Gelir Fazlası Karşılığı Öd. Kaydı | : 598.400,79 TL.          |
| - Likit Karşılığı Ödenek Kaydı      | : 1.461.280,00 TL.        |
| <b>Toplam</b>                       | <b>: 6.055.350,81 TL.</b> |

Böylece Üniversitemizin 2015 yılı yatırım programı ödeneği **28.038.000 TL** iken, yıl içinde **6.055.350,81 TL** ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek **34.093.350,81 TL**'ye çıkmıştır. Bu ödeneğin **31.129.994,32 TL**'si harcanmış olup, böylece program ödeneğe göre **%111**, revize ödeneğe göre ise **%91,3** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

#### **Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;**

-**Eğitim sektöründe** nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneğe göre **%121,8**, revize ödeneğe göre ise **%96,5** olmuştur.

-**Sağlık sektöründe**, Muhtelif İşler Projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinin çeşitli makine ve teçhizat ihtiyaçları özel bütçe ödeneğinin **%77,1**'i kullanılarak karşılanmıştır. Ancak bu projenin Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere yer alan **1.500.000 TL** ödeneğinden herhangi bir harcama yapılmadığı için toplamda nakdi gerçekleşme oranı **%43,1** olmuştur.

-**Teknolojik Araştırma sektöründe;** Bilimsel araştırma projelerinin **840.000 TL** başlangıç ödeneğine **448.400,79 TL** gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılarak toplam **1.288.400,79 TL** olan ödenek proje özel hesaplarına aktarıldığından **%100** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

## **2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları:**

### **2.1 Devam Eden Projeler:**

**2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri:** 2015 yılı yatırım programında yer alan toplam 10 proje ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Proje No              | : 1993H031500          |
| Proje Adı                | : Kampüs Altyapısı     |
| 2015 yılı Prog. Ödeneği  | : 2.500.000,00 TL.     |
| 2015 yılı Revize Ödeneği | : 4.223.380,00 TL.     |
| 2015 yılı Harcaması      | : 4.223.377,90 TL.     |
| Nakdi Gerçekleşme        | : % 100                |
| Fiziki Gerçekleşme       | : % 90                 |
| Uygulama Sonuçları       | : Bu proje kapsamında; |

-**Kampüs Altyapısı 2015:** Kongre Merkezi yanı yaya kaldırımı yapılmıştır. 1.Etap Su Deposu, manevra odası ve terfi istasyonu inşaat imalatları, mekanik tesisat ve elektrik imalatları tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Mühendislik Ek Bina - Rektörlük arkası yolu drenaj, asfalt ve kaldırım imalatları yapılmıştır. Rektörlük Ek Bina parkı asfalt ve drenaj imalatları yapılmıştır. 2.Etap Su Deposu temel betonarme betonu imalatı yapılmıştır. Rektörlük Ek Bina yanı trafo temel betonarme betonu imalatı yapılmıştır.

**-Mengen Kampüsü Çeşitli Altyapı İşi:** Mengen Kampüsünde çevre altyapı yenilenmiş olup, çevre istinat duvarları, yol, otopark, açık oyun sahaları ve peyzaj işleri tamamlanmıştır.

**-Cami Çeşitli Altyapı İşleri:** Cami çevresinde ilave istinat perdeleri, betonarme imatları, mevcut istinat duvarları üzerine mozaik harpuşa ve perforje korkuluk imatları, cami avlusunda zemin betonu, bordür, kilit taşı, andezit ve terrazo plak kaplamaları, çevredeki yeşil alanlara bitkisel toprak ve otomatik sulama tesisatı ve aydınlatma imalatı yapılmıştır.

**2. Proje No : 2005H030100**  
**Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler**  
**2015 yılı Prog. Ödeneği : 12.198.000,00 TL.**  
**2015 yılı Revize Ödeneği: 15.587.620,00 TL.**  
**2015 yılı Harcaması : 14.934.174,94 TL.**  
**Nakdi Gerçekleşme : % 96**  
**Fiziki Gerçekleşme : % 55**  
**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;**

**-Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı;** Binanın betonarmesi, çatı izolasyonları tamamlanmıştır. Döşeme kaplamaları, sıva imatları, dış cephe izolasyon imatları, alüminyum doğrama, ıslak hacim, seramik, elektrik ve mekanik tesisat imatları devam etmektedir.

**-Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bina İnşaatı;** Betonarmesi, iç ve dış duvar imatları tamamlanmıştır. Dış cephe sıva işlerine, teras izolasyonları, pencere kör kasaları ve alüminyum doğrama imatlarına başlanmıştır. Elektrik tesisatı işleri devam etmektedir. Bina çevre drenaj ve pıssu hatları yapılmış olup, çevre dolguları tamamlanmıştır.

**-Rektörlük Ek Bina İnşaatı;** Temel kazı, dolgu, izolasyon ve drenaj işleri tamamlanmıştır. Betonarme kalıp, demir, beton imatları, bodrum, zemin ve 1.kat tuğla duvar imatları, elektrik dağıtım tavaları ve borulama işleri yapılmıştır. Mekanik tesisat imatlarına başlanmıştır.

**-Kütüphane Bina İnşaatı;** Temel betonarme tamamlanmış olup, bodrum kat perde imatları devam etmektedir.

**3. Proje No : 2015H030000**  
**Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**  
**2015 yılı Prog. Ödeneği : 100.000,00 TL.**  
**2015 yılı Revize Ödeneği: 100.000,00 TL.**  
**2015 yılı Harcaması : 72.007,38 TL.**  
**Nakdi Gerçekleşme : % 72**  
**Fiziki Gerçekleşme : % 72**  
**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;**

- TOKİ tarafından yapılan 78 adet lojmanın doğalgaz projesi çizimi tamamlanmıştır.  
- 11 adet binamıza Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiştir.  
- 1521 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmıştır.  
- Yeni yapılan Rektörlük ve Kütüphane binalarının olduğu alanda imar planı uygulaması işlemi tamamlanmıştır.  
- Açık Spor Alanları Mimari Projelerinin çizimi yaptırılmıştır.  
- Çeşitli Aplikasyon planları, vaziyet planları ve plankoteler yaptırılmıştır.

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>4. Proje No</b>              | <b>: 2015H030010</b>      |
| <b>Proje Adı</b>                | <b>: Muhtelif İşler</b>   |
| <b>2015 yılı Prog. Ödeneği</b>  | <b>: 3.900.000,00 TL.</b> |
| <b>2015 yılı Revize Ödeneği</b> | <b>: 5.071.750,00 TL.</b> |
| <b>2015 yılı Harcaması</b>      | <b>: 5.059.218,70 TL.</b> |
| <b>Nakdi Gerçekleşme</b>        | <b>: % 99</b>             |

**Uygulama Sonuçları** : Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; makine ve teçhizat alımları, taşıt alımı, bilgisayar yazılım ve donanım alımları ile bakım ve onarımları ve büyük onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yürütülmüştür. Buna göre;

**Makine ve Teçhizat, Taşıt, Bilgisayar Yazılım ve Donanım Alımları:**

Eğitim sektöründe yer alan muhtelif işler projesi kapsamında 2015 yılında İdari ve Mali İşler ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları tarafından Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen makine ve teçhizat alımları, taşıt alımı, bilgisayar yazılım ve donanım alımları ile bakım ve onarım giderleri gerçekleştirilmiştir:

➤ İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürlüğünden demirbaş malzeme alımı yapılmıştır. (Bolu Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu Ek Binası)

➤ Devlet Malzeme Ofisinden demirbaş malzeme ile bilgisayar alımı yapılmıştır.

➤ Gelişen teknoloji ve bilişim çağının gereği olarak Üniversitemiz bilgi işlem alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı talepli, "Veri Depolama Ağ Ekipmanları Alımı, Merkezi Yönetim Donanımı Kablosuz Ağ Cihazı Alımı ve PTZ Kamera Alımı" ihaleleri yapılarak kurumumuz bünyesine kazandırılmıştır. e-Devlet projesi kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyete geçirilmesi planlanan e-tebligat, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Nitelikli Elektronik Sertifika kullanımının yaygınlaştırılmasının ve uyumunun sağlanması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Nitelikli Elektronik Sertifikaların (e-İmza) satın alımı gerçekleştirilmiştir.

➤ 01.09.2015 tarihinde EBYS' ye geçilmesi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep edilen tarayıcı cihazlar ve mobil kullanımın sağlanabilmesi için tablet bilgisayar satın alımı gerçekleştirilmiştir.

➤ Üniversitemiz bilgi işlem alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla bilgisayar ve santral alımı Devlet Malzeme Ofisinden yapılmıştır.

➤ Üniversitemizin yeni açılan birimleri ile diğer birimler arasında iletişim sağlanması ve santrallerin uyumlaştırılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu nedenle santral alımı yapılarak iletişim kapasitesi artırılmıştır.

➤ Üniversitemiz Enstitü, Yüksekokul ve Fakülte binalarına ait giriş çıkış noktalarının kontrolünün sistem üzerinden sağlanması amaçlanarak Kartlı Geçiş Sistemi alımı yapılmıştır.

➤ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi eğitim-öğretim ve araştırma-uygulama alanında yapılacak olan çalışmalarda bitkisel üretim bölümleri tarafından kullanılmak üzere traktör ve traktör için ekipman alımı yapılmıştır.

➤ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından depolar arası koordinasyon sağlanması için Elektrikli Araç alımı yapılmıştır.

➤ Gökkyö Kampüsü ulaşım yollarında karla mücadelede kullanılmakta olan JCB İş Makinesine ait kar bıçağının zamanla yol açmada performansının azalması nedeniyle kar bıçağının satın alımı yapılmıştır.

➤ Üniversitemizin artan fiziki kapasitesi ile birlikte personel ve öğrenci sayısının artışı ulaşım hizmetlerinde kullandığımız mevcut araç sayısında artış ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle Devlet Malzeme Ofisinden Müteferrik Alım yolu ile 31 yolcu kapasiteli 1 adet otobüs ve 18 yolcu kapasiteli 1 adet midibüs satın alımı gerçekleştirilmiştir.

➤ Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca öğrenci yemekhanelerinin ihtiyacı için 107 adet yemek masası ve 428 adet yemek sandalyesi alımı yapılmıştır.



**Büyük Onarım 2015:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü binalarının çeşitli bölümlerinde onarım işleri yapılmıştır. Bunlar:

- Morfoloji Binası anatomi laboratuvarının altyapı ve cihaz alımları gerçekleştirilmiştir.
- Erkek Öğrenci yurdu bodrum kattaki mekanlar Mediko ve Öğrenci Toplulukları için projelendirilmiş ve tamamlanmıştır.
- Kız ve Erkek öğrenci yurtlarının 2014 yılında hasar gören çatılarının bakım ve onarımı yapılmıştır.
- Çok Amaçlı Spor Salonunun dışarıda bulunan cihazlarının üzeri çelik karkasla kapatılmıştır.
- Güzel Sanatlar Fakültesi bodrum kattaki eski sığınağın laboratuvara dönüşmesi işi ve çeşitli mekanlardaki değişikliklerin tadilatları yapılmıştır.
- Kültür Merkezi bodrum katta bulunan makine dairesindeki çeşitli bakım ve onarımlar tamamlanmıştır.
- Fen Edebiyat Fakültesi çatı onarımları ve Laboratuvarlarda çeşitli altyapı işleri yapılmıştır.
- Yeniçağa bina çatı aydınlatması çatı kargası yapılarak kapatılmıştır.
- İ.İ.B. Fakültesi yeni sınıflarının oluşturulması ve öğrenci bloklarındaki koridorların boyanması tamamlanmıştır.
- Mengen Kampüsünde kantin ve kazan dairesi yenilenmiştir.
- Mengen Kız Öğrenci Yurdu çatısının bakım onarımları yapılmıştır.
- Yasemin Blok çatı bakım ve onarımı yapılmıştır.
- Cami minaresi tuğla malzemesiyle kaplanmıştır.
- Yeni Gıdam Onarımı: Laboratuvar tezgah alt ve üst dolapları tamamlanmış, elektrik ve tesisat bağlantıları yapılmıştır.
- Morfoloji zemin onarımı: Teras öğrenci girişi su yalıtım imalatları yapılmıştır.
- Kampüs Çeşitli Onarımları: Kongre Merkezi salonların zemin parke silim ve cilası, İlahiyat Fakültesi istinat duvarı ilavesi, Yurt ve Kültür Merkezi andezit merdiven ve boya imalatları, D-100 Giriş Kontrol Binası ve Tuz Deposu mermer kaplama imalatları yapılmıştır.
- Sosyal Tesis Onarımı: Sosyal Tesis saçaklarında çatı onarımı ve kompozit kaplama yapılması, bahçe yürüyüş yolları beton, bordür ve andezit kaplama işleri, 1 adet ahşap kantin satış ünitesi, 2 adet ahşap kamelya yapılması, çevre aydınlatma imalatları tamamlanmıştır.

**5. Proje No : 2015H030020**

**Proje Adı : Yayın Alımı**

**2015 yılı Prog. Ödeneği : 800.000,00 TL.**

**2015 yılı Revize Ödeneği : 802.230,00 TL.**

**2015 yılı Harcaması : 802.224,63 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : % 100**

**Uygulama Sonuçları :** Bu proje kapsamında; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla birimlerden gelen talepler doğrultusunda, elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, Türkçe ve yabancı dilde kitap alınmıştır.

**6. Proje No : 2012H030030**

**Proje Adı : Lojman ve Sosyal Tesis**

**2015 Yılı Prog. Ödeneği : 3.000.000,00 TL.**

**2015 Yılı Revize Ödeneği : 3.619.970,02 TL.**

**2015 Yılı Harcaması : 3.285.116,95 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : % 91**

**Fiziki Gerçekleşme : % 99**

**Uygulama Sonuçları : TOKİ ile yapılan protokole göre ödemelere devam edilmektedir.**

7. Proje No : 1998H050080

Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2015 Yılı Prog. Ödeneği : 800.000,00 TL.

2015 Yılı Harcaması : 0

Nakdi Gerçekleşme : 0

Fiziki Gerçekleşme : % 77

Uygulama Sonuçları : Proje çalışmaları yürütülmüştür. 2 adet Kapalı Futbol Sahası, Çok Amaçlı Açık Spor Sahası (basketbol, voleybol ve tenis), Kafeterya ve Soyunma Odasının mimari projeleri yapılmış olup statik, mekanik ve elektrik projeleri yapılacaktır.

8. Proje No : 2015I000010

Proje Adı : Muhtelif İşler

2015 Yılı Prog. Ödeneği : 3.900.000,00 TL. (Özel Bütçe : 2.400.000 TL, D.S.: 1.500.000 TL.)

2015 yılı Revize Ödeneği : 3.400.000,00 TL. (Özel Bütçe : 1.900.000 TL, D.S.: 1.500.000 TL.)

2015 Yılı Harcaması : 1.465.473,03 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 38

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında 2015 yılında özel bütçeden aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiş, ancak Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

**Diş Hekimliği Fakültesince yapılan alımlar:**

- Devlet Malzeme Ofisinden ve piyasadan mobilya tefrişatı alımı,
- Devlet Malzeme Ofisinden Diş Üniti alımı,
- Bakım onarım malzemeleri, görüntüleme cihazları alımı,
- Entegre Kliniği ve Laboratuvar Kurulumları için Cihaz ve Donanım Malzemeleri alımı,
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi için çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile taşıma arabası,
- Büro makineleri (Faks, fotokopi, kamera sistemi)
- Ameliyathane için tıbbi araç alımı
- Radyoloji Bölümü için koruyucu giysi alımı.

9. Proje No : 2012K120360

Proje Adı : Nükleer Radyasyon Dedektörlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NÜRDAM)

2015 Yılı Prog. Ödeneği : 500.000,00 TL.

2015 Yılı Harcaması : 500.000,00 TL.

Nakdi Gerçekleşme : %100

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında çeşitli makine ve teçhizat, sarf malzemesi, personel giderleri gibi proje ihtiyaçları temin edilmiştir. NÜRDAM projesi kapsamında ülkemizde ilk defa tamamıyla yerli radyasyon sensörleri/dedektörlerinin üretilmesi hedeflenmiş olup, ilk milli radyasyon dedektörü prototipi Ocak 2015 tarihi itibarıyla üretilmiştir. Prototip, 24 Ocak 2016 tarihinde ulusal basına tanıtılmıştır.

10. Proje No : 2015K120100

Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2015 Yılı Prog. Ödeneği : 340.000,00 TL.

2015 Yılı Revize Ödeneği : 788.400,79 TL.

2015 Yılı Harcaması : 788.400,79 TL.

Nakdi Gerçekleşme : %100

Uygulama Sonuçları : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneği ile Üniversitemizin birimlerine ait laboratuvarların Ar-Ge alt yapısını güçlendirecek laboratuvar cihazları satın alınmıştır.

**Not:** 2015 yılında Üniversitemizde yürütülen kamulaştırma faaliyetleri olarak; Gerede ve Bolu Kampüsünde önceki yıllarda açılan davalar devam etmektedir. 2015 yılında Bolu Karaköy 1295 nolu parsel kamulaştırılarak tapusu alınmıştır. 1294 nolu parselin tapu işlemleri devam etmektedir.

## 2.2 Tamamlanan Projeler

### 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

- 1-Proje No** : 2015H030000  
**Proje Adı** : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi  
**Proje Sahibi** : A.İ.B.Ü
- 2-Proje No** : 2015H030010  
**Proje Adı** : Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2015)  
**Proje Sahibi** : A.İ.B.Ü
- 3-Proje No** : 2015H030010  
**Proje Adı** : Muhtelif İşler (Mak. Teç, Taşıt, Bil. Yaz. Don. BO. İd. Yen.)  
**Proje Sahibi** : A.İ.B.Ü
- 4-Proje No** : 2015H030020  
**Proje Adı** : Yayın Alımı  
**Proje Sahibi** : A.İ.B.Ü
- 5-Proje No** : 2015I000010  
**Proje Adı** : Muhtelif İşler  
**Proje Sahibi** : A.İ.B.Ü

## 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

Üniversitemizin 2015 yılı Yatırım Programında yer alıp tamamlanmış olan projelere ait Proje Tamamlama Raporları aşağıdadır.

### PROJE TAMAMLAMA RAPORU

| Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)                                 |   |           |                       |                             |           |              |
|---|---|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
|   | Yatırım Programına Alınış Değerleri   |           |                       | Revize Edilmiş Son Değerler |           |              |
| Proje No  | 2015H030000   |           |                       |                             |           |              |
| Proje Adı   | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi   |           |                       |                             |           |              |
| Sektör/Altsektör  | Eğitim/Yükseköğretim  |           |                       |                             |           |              |
| Proje Amacı   | Master plan doğrultusunda Üniversitemizin ihtiyacı olan modern projelerin hazırlanması. |           |                       |                             |           |              |
| Proje Yeri  | Bolu, Seben   |           |                       |                             |           |              |
| Karakteristiği  | Etüd-Proje ve Müşavirlik  |           |                       |                             |           |              |
| Fiziki Hedefi   | Öğrenci, akademik ve idari personel   |           |                       |                             |           |              |
| Başlama-Bitiş Tarihi  | 2015-2015   |           |                       |                             |           |              |
| Proje Sözleşmesi Tarihi   | 2015  |           | Sözleşme İhale Bedeli |                             |           |              |
| Proje Tutarı (Maliyeti)   | Dış   | Toplam(*) | Kamulaştırma          | Dış                         | Toplam(*) | Kamulaştırma |
|   |   | 100       |                       |                             | 100       |              |
| Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)   |   |           |                       |                             |           |              |
|   | Cari Fiyatlarla   |           |                       | 2015 Yılı Fiyatlarıyla      |           |              |
|   | Dış   | Toplam(*) | Kamulaştırma          | Dış                         | Toplam(*) | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2015)  |   | 72,00     |                       |                             | 72,00     |              |
|   |   |           |                       |                             |           |              |
|   |   |           |                       |                             |           |              |
| Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler                  |   |           |                       |                             |           |              |
| Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar                                     | Kullanılabilir, zemine uygun projeler oluşturmak.                                       |           |                       |                             |           |              |
| Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı |   |           |                       |                             |           |              |
| Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü |   |           |                       |                             |           |              |
| Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler  |   |           |                       |                             |           |              |

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

| <b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>                                 |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|
| <i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>   |  |                  |                               | <i>Revize Edilmiş Son Değerler</i> |                  |                     |
| <b>Proje No</b>  | <b>2015H030010</b>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Adı</b>   | <b>Muhtelif İşler<br/>(Büyük Onarım 2015)</b>  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Sektör/Altsektör</b>  | <b>Eğitim/Yükseköğretim</b>  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Amacı</b>   | <i>Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.</i> |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Yeri</b>  | <i>Bolu, Yeniçağa, Mengen</i>  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Karakteristiği</b>  | <i>Bina Onarımı-Tadilat</i>  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Fiziki Hedefi</b>   | <i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>  | 2015-2015  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>   | 2015   |                  | <b>Sözleşme İhale Bedeli</b>  |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>   | <i>Dış</i>   | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i>           | <i>Dış</i>                         | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i> |
|  |  | <b>900,00</b>    |                               |                                    | <b>1.795,75</b>  |                     |
| <b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>   |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <i>Cari Fiyatlarla</i>   |  |                  | <i>2015 Yılı Fiyatlarıyla</i> |                                    |                  |                     |
|  | <i>Dış</i>   | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i>           | <i>Dış</i>                         | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i> |
| <i>Programa Alındığı Yıl (2015)</i>  |  | <b>1.793,50</b>  |                               |                                    | <b>1.793,50</b>  |                     |
|  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
|  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>                  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>                                     | <i>Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.</i>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b> |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b> |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

| <b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>                                 |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|
| <i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>   |  |                  |                               | <i>Revize Edilmiş Son Değerler</i> |                  |                     |
| <b>Proje No</b>  | <b>2015H030010</b>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Adı</b>   | <b>Muhtelif İşler<br/>(Mak. Teç, Bil. Yaz Don. Bak. On., İd. Yen Taşıtlı Alımı.)</b>                               |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Sektör/Altsektör</b>  | <b>Eğitim/Yükseköğretim</b>  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Amacı</b>   | <i>Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, taşıtlı, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak,</i> |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Yeri</b>  | <i>Bolu</i>  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Karakteristiği</b>  | <i>Makine Teç,, Taşıtlı Alımı, Bil.Yaz.Don. B.O.İd.Yen</i>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Fiziki Hedefi</b>   | <i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>  | <i>2015-2015</i>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>   | <i>2015</i>  |                  | <b>Sözleşme İhale Bedeli</b>  |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>   | <i>Dış</i>   | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i>           | <i>Dış</i>                         | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i> |
|  |  | <b>3.000,00</b>  |                               |                                    | <b>3.276,00</b>  |                     |
| <b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>   |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <i>Cari Fiyatlarla</i>   |  |                  | <i>2015 Yılı Fiyatlarıyla</i> |                                    |                  |                     |
|  | <i>Dış</i>   | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i>           | <i>Dış</i>                         | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i> |
| <i>Programa Alındığı Yıl (2015)</i>  |  | <b>3.265,72</b>  |                               |                                    | <b>3.265,72</b>  |                     |
|  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
|  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>                  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>                                     | <i>Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, taşıtlı, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak,</i> |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b> |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b> |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

| <b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>                                 |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|
| <i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>   |  |                  |                               | <i>Revize Edilmiş Son Değerler</i> |                  |                     |
| <b>Proje No</b>  | <b>2015H030020</b>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Adı</b>   | <b>Yayın Alımı</b>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Sektör/Alt sektör</b>   | <b>Eğitim/Yükseköğretim</b>  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Amacı</b>   | <i>Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını ve elektronik veri tabanı aboneliklerini gerçekleştirmek.</i>           |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Yeri</b>  | <i>Bolu</i>  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Karakteristiği</b>  | <i>Yayın Alımı</i>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Fiziki Hedefi</b>   | <i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>  | <i>2015-2015</i>   |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>   | <i>2015</i>  |                  |                               | <b>Sözleşme İhale Bedeli</b>       |                  |                     |
| <b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>   | <i>Dış</i>   | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i>           | <i>Dış</i>                         | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i> |
|  |  | <b>800,00</b>    |                               |                                    | <b>802,23</b>    |                     |
| <b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>   |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <i>Cari Fiyatlarla</i>   |  |                  | <i>2015 Yılı Fiyatlarıyla</i> |                                    |                  |                     |
|  | <i>Dış</i>   | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i>           | <i>Dış</i>                         | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i> |
| <i>Programa Alındığı Yıl (2015)</i>  |  | <b>802,22</b>    |                               |                                    | <b>802,22</b>    |                     |
|  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
|  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>                  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>                                     | <i>Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımları yapılmış ve elektronik veri tabanı abonelikleri gerçekleştirilmiştir.</i> |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b> |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b> |  |                  |                               |                                    |                  |                     |
| <b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>  |  |                  |                               |                                    |                  |                     |

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

| <b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>                                 |   |                  |                              |                                    |                  |                     |
|--|---|------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|
|  | <i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>  |                  |                              | <i>Revize Edilmiş Son Değerler</i> |                  |                     |
| <b>Proje No</b>  | <b>2015I000010</b>  |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Adı</b>   | <b>Muhtelif İşler</b>   |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Sektör/Altsektör</b>  | <b>Sağlık/Sağlık</b>  |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Amacı</b>   | <i>Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan çeşitli makine ve teçhizatların alınması.</i>   |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Yeri</b>  | <i>Bolu</i>   |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Karakteristiği</b>  | <i>Mak.ve Teç.Alımı ve B.Onarım</i>   |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Fiziki Hedefi</b>   | <i>Öğrenci, akademik ve idari personel ile hastalar</i>   |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>  | <i>2015-2015</i>  |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>   | <i>2015</i>   |                  | <b>Sözleşme İhale Bedeli</b> |                                    |                  |                     |
| <b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>   | <i>Dış</i>  | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i>          | <i>Dış</i>                         | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i> |
|  |   | <b>3.900,00</b>  |                              |                                    | <b>3.400,00</b>  |                     |
| <b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>   |   |                  |                              |                                    |                  |                     |
|  | <i>Cari Fiyatlarla</i>  |                  |                              | <i>2015 Yılı Fiyatlarıyla</i>      |                  |                     |
|  | <i>Dış</i>  | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i>          | <i>Dış</i>                         | <i>Toplam(*)</i> | <i>Kamulaştırma</i> |
| <i>Programa Alındığı Yıl (2015)</i>  |   | <b>1.465,47</b>  |                              |                                    | <b>1.465,47</b>  |                     |
|  |   |                  |                              |                                    |                  |                     |
|  |   |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>                  |   |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>                                     | <i>Diş Hekimliği Fakültesi klinikleri için diş ünitesi alımı, çeşitli tıbbi cihaz ve donanım alımları gerçekleştirilerek hizmet kalitesi artırılmıştır.</i> |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b> |   |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b> |   |                  |                              |                                    |                  |                     |
| <b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>  |   |                  |                              |                                    |                  |                     |

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.



### **3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak;**

#### **I. Personel sorunları:**

- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde mühendis ve mimar dışında diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmektedir.

#### **II. Ödenek sorunları:**

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörülemeyen bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.
- Teknolojik Araştırma Projeleri için ek bütçe talepleri hızlı bir şekilde karşılanamadığından gerekli olan sarf ve eksik cihazların alımları zamanında yapılamamakta ve bu süreçte saf su, klima sistemi gibi sürekli çalışması gereken sistemler çalışır vaziyette tutulduğunda gereksiz yere sarf malzeme ve enerji tüketimine yol açmaktadır.

#### **III. Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:**

- Teknolojik Araştırma Projelerinde proje tekliflerinin Kalkınma Bakanlığına sunulması ile gerçekleşmesi arasında uzun zaman geçmekte ve bu süreye ihale süreçleri de ilave edildiğinde gerek döviz kurunun dalgalanması gerekse cihazların fiyatlarındaki artışlardan dolayı proje bütçesi yetersiz kalmaktadır.

#### **IV. Çözümüne Yönelik Öneriler :**

- Yatırım projelerine ayrılan kaynakların (gerek hazine yardımı, gerekse öz gelirlerden ayrılan payın) artırılması gerekir.
- Nitelikli personel (özellikle mühendis, mimar) sayısının artırılması ve KPSS ile gelen kişilerin kurum tarafından mülakata tabi tutularak seçilmesi.
- Teknolojik Araştırma Projelerinin hedeflerine ulaşabilmesi ve sürdürülebilmesi için personel ve diğer giderler için desteklerin sağlanması gerekir.