



Abant İzzet Baysal Üniversitesi



2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
1. Genel Değerlendirme	2
1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	2
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....	2
1.3 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/ İyileştirme.....	3
1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	4
2. 2016 Yılı Proje Uygulamaları	5
2.1 Devam Eden Projeler.....	5
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri.....	5
2.2 Tamamlanan Projeler	9
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	9
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu.....	10
3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesi	17

1. Genel Deęerlendirme:

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereęi özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarını finansman kaynakları; hazine yardımı, öz gelirler (II. öğretim gelirleri, sosyal tesis gelirleri, mevduat faizleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri), Döner Sermaye İşletmesi Gelirleri ve hibelerdir.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz, Gölköy ve Şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gerede, Yeniçaęa ve Seben ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere toplam 4 enstitü, 11 fakülte, 6 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 13 uygulama ve araştırma merkezi ve Rektörlüęe baęlı birimleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimlerimizde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları (05.12.2016 tarihli) ařaęıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Ad.)	Lab., Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı
Eęitim Fakültesi	72	18	3407
Fen Edebiyat Fakültesi	41	66	3129
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	28	2	4858
İzzet Baysal Tıp Fakültesi	6	11	775
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	15	24	1562
Mühendislik ve Mimarlık Fak. Ek Bina	29	42	
Diř Hekimlięi Fakültesi	5	2	374
Güzel Sanatlar Fakültesi	10	28	191
İlahiyat Fakültesi	13	-	950
Ziraat ve Doęa Bilimleri Fakültesi			199
İletişim Fakültesi			97
Beden Eęitim ve Spor Yüksekokulu	7	2	547
Bolu Saęlık Yüksekokulu	5	1	768
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh. YO.	5	10	321
Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O.	16	2	686
Bolu Turizm İşl. ve Otel. Y.O.	5	3	222
Yabancı Diller Yüksekokulu	25	4	118
Bolu Meslek Yüksekokulu	19	9	5749
Gerede Meslek Yüksekokulu	25	16	2358
Mengen Meslek Yüksekokulu	5	1	250
Mudurnu Süreyya Astarıcı M.Y.O.	14	9	536
Yeniçaęa Yařar Çelik M.Y.O.	7	4	450
Seben İzzet Baysal Meslek YO.	4	1	196
Mehmet Tanrıkulu Saęlık Hizm.MYO.	9	2	186
Fen Bilimleri Enstitüsü			473
Sosyal Bilimler Enstitüsü			1229
Saęlık Bilimleri Enstitüsü			187
Eęitim Bilimleri Enstitüsü			1093

Isı Merkezi Kapasitesi : 12.000.000 kcal/h

Tıp Fakültesi Isı Merkezi Kapasitesi : 9.000.000 kcal/h

Su Deposu Kapasitesi : 5.000 ton

Ayrıca 360 (yoğun bakım üniteleri dahil) yatak kapasiteli Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 150 yatak kapasiteli Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi mevcut olup, Bolu Valiliği ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü arasında Birlikte Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılan 23.06.2014 tarihli Protokol gereğince, sağlık hizmetleri 01.08.2014 tarihinden itibaren Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Yöneticiliği tarafından yürütülmüştür.

1.3 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme: Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak, yeni projeleri yatırım programına dahil edip uygulamak,
- Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşil alanlarla iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir çevre düzeni oluşturmak,
- Kampüsün mastır planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak. Bunları yaparken aynı zamanda kampüsümüzün uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz tertemiz suları depolayıp havuzlar yaparak suyun rahatlatıcı etkisini peyzaj unsurlarıyla iç içe oluşturmak,
- Birimlerin makine ve teçhizat, tıbbi cihaz, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılayarak, mevcut ve yeni açılan birimlerle hizmet alanını genişletmek, verilen hizmetin kalitesini arttırmak,
- Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinin kampüs alanı içerisinde daha hızlı yürütülmesini sağlamak,
- Dış Hekimliği Fakültesinde, eğitimin yanı sıra halk sağlığı alanında yeterli sağlık hizmetini verebilecek seviyeye ulaşmak,
- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla kullanıcı kitlesi tarafından talep edilen çeşitli elektronik ve basılı bilgi kaynaklarını sağlayarak güncel ve zengin bir koleksiyon oluşturmak,
- Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak,

hedeflenmiştir. Buna göre ayrıntıları raporun ilgili bölümlerinde açıklanan aşağıdaki yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir.

1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revize ödeneği, harcamaları ile nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sektör	Projeler	2016 Yılı Ödenek (TL)		2016 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerç. Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog.Öd. Göre	Revize Öd. Göre	
Eğitim	Kampüs Altyapısı	2.750.000,00	4.770.500,00	4.770.195,70	173,5	100,0	
	Derslik ve Merkezi Birimler	16.000.000,00	15.873.000,00	15.871.932,35	99,2	100,0	
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000,00	379.500,00	378.662,00	378,7	99,8	
	Muhtelif İşler	Mak. Teç. Taşıt Alımı	3.000.000,00	4.611.000,00	4.572.081,31	152,4	99,2
		Bilgi ve İletişim Tek.	100.000,00	105.000,00	104.107,87	104,1	99,2
		Büyük Onarım	900.000,00	1.900.000,00	1.899.316,91	211,0	100,0
		Muhtelif İşler Toplamı	4.000.000,00	6.616.000,00	6.575.506,09	164,7	99,4
	Yayın Alımı	850.000,00	880.000,00	879.803,66	103,5	100,0	
	Lojman ve Sosyal Tesis	1.500.000,00	1.869.330,44	1.739.021,86	115,9	93,0	
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	884.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Eğitim Sektörü Toplamı	26.084.000,00	30.388.330,44	30.215.121,66	115,8	99,4		
Sağlık	Muhtelif İşler (Özel Bütçe)	1.500.000,00	1.500.000,00	780.560,88	52,0	52,0	
	Muhtelif İşler (Döner Sermaye)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0	0,0	
	Sağlık Sektörü Toplamı	3.000.000,00	3.000.000,00	780.560,88	26,0	26,0	
DKH-Sosyal Tek. Araş.	Nükleer Radyasyon Ded.Araş. Altyapısının Güçlendirilmesi	10.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	100,0	100,0	
	Rektörlük Bilimsel Araş. Projeleri	348.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	100,0	100,0	
	Teknolojik Araş. Toplamı	358.000,00	3.558.000,00	3.558.000,00	993,9	100,0	
GENEL TOPLAM		29.442.000,00	36.946.330,44	34.553.682,54	117,4	93,5	

Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre 2016 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara göre ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı'nın gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.

- Yatırımları Hız. Öd. Aktarma	: 2.500.000,00 TL.
- Yüklenme Avans Artığı Ekleme	: 334.830,44 TL.
- Gelir Fazlası Karşılığı Öd. Kaydı	: 1.086.000,00 TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	: 3.583.500,00 TL.
Toplam	: 7.504.330,44 TL.

Böylece Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programı ödeneği **29.442.000 TL** iken, yıl içinde **7.504.330,44 TL** ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek **36.946.330,44 TL**'ye çıkmıştır. Bu ödeneğin **34.553.682,54 TL**'si harcanmış olup, böylece program ödeneğe göre **%117,4** oranında, revize ödeneğe göre ise **%93,5** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

-**Eğitim sektöründe;** nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneğe göre %115,8, revize ödeneğe göre ise %99,4 olmuştur.

-**Sağlık sektöründe;** Muhtelif İşler Projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinin çeşitli makine ve teçhizat ihtiyaçları özel bütçe ödeneğinin %52'si kullanılarak karşılanmıştır. Ancak bu projenin Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere bütçede yer alan 1.500.000 TL ödenekten herhangi bir harcama yapılmadığı için toplamda nakdi gerçekleşme oranı %26 olmuştur.

-**Teknolojik Araştırma sektöründe;** Rektörlük bilimsel araştırma projelerinin 358.000 TL başlangıç ödeneğine 700.000 TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Nükleer Radyasyon Ded.Araş. Altyapısının Güçlendirilmesi projesinin 10.000 TL olan başlangıç ödeneğine de Kalkınma Bakanlığının 25.05.2016 tarihli ve 2147 sayılı iznine istinaden Maliye Bakanlığınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 2.500.000 TL ödenek aktarılmıştır. Böylece 3.558.000 TL olan toplam ödenek proje özel hesaplarına aktarıldığından %100 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2. 2016 Yılı Proje Uygulamaları:

2.1 Devam Eden Projeler:

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri: 2016 yılı yatırım programında yer alan toplam 10 proje ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

- 1. Proje No : 1993H031500**
Proje Adı : Kampüs Altyapısı
2016 yılı Prog. Ödeneği : 2.750.000,00 TL.
2016 yılı Revize Ödeneği: 4.770.500,00 TL.
2016 yılı Harcaması : 4.770.195,70 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 100

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; ısı galerisi, su deposu, kaldırım, otopark, trafo, elektrik ve mekanik tesisat imalatları, doğalgaz deplase hattı, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi için Uygulama Serası ve Rektörlük ek bina ile kütüphane binaları kanalizasyon hattı yapılmıştır.

- 2. Proje No : 2005H030100**
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler
2016 yılı Prog. Ödeneği : 16.000.000,00 TL.
2016 yılı Revize Ödeneği: 15.873.000,00 TL.
2016 yılı Harcaması : 15.871.932,35 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 58
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

-Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı; Döşeme kaplamaları, sıva imalatları, dış cephe izolasyon imalatları, alüminyum doğrama, ıslak hacim, seramik, iç ve dış cephe boyası, çevre düzenlemesi, elektrik ve mekanik tesisat imalatları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

-Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bina İnşaatı; Binanın zemin mermerler, asma tavan, sıva imalatları, dış cephe kaplamaları, doğrama imalatları, giydirme cepheler tamamlanmıştır. Merdiven basamak ve korkulukları, dış istinat perdeleri yapılmıştır. Mekanik ve tesisat imalatları tamamlanmıştır.

-Rektörlük Ek Bina İnşaatı; Bina dış sıva, mekanik cephe kaplaması, teras izolasyonu, bina içi duvar, döşeme ve zemin kaplamaları, kapı pencere ve aksesuarları, senato ve toplantı odaları masa ve donanımı, kalorifer, müşterek ve sıhhi tesisat imalatları, elektrik imalatları, asansör tesisatı, seslendirme tesisatı imalatları yapılmıştır. Böylece yapımı tamamlanan bina hizmete açılmıştır.

-Kütüphane Bina İnşaatı; Betonarme ve duvar imalatları yapılmıştır. Sıva imalatları, mekanik ve elektrik tesisat imalatları devam etmektedir. Teras yalıtımları tamamlanmıştır.

3. Proje No : 2016H031000
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
2016 yılı Prog. Ödeneği : 100.000,00 TL.
2016 yılı Revize Ödeneği : 379.500,00 TL.
2016 yılı Harcaması : 378.662,00 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 99,8
Fiziki Gerçekleşme : % 99,8
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

- Acil Ek, Garaj, Tuz Deposu, Açık Spor Tesisleri, Morfoloji Ek Bina ve Mengen Kampüsü Zemin Etütleri,
- Gölköy ve Mudurnu Kampüsü İmar Planı değişikliği,
- Acil Anabilim Dalı Binası Mimari Projeleri çizimi,
- Açık Spor Tesisleri Statik ve Çelik Projesi ile Acil Anabilim Dalı Binası Statik Proje çizimi,
- Morfoloji Ek Bina Projeleri çizimi,
- Mudurnu İmar Planı Uygulaması, çeşitli aplikasyon planları, vaziyet planları ve plankote işlemleri tamamlanmıştır.

4. Proje No : 2016H031010
Proje Adı : Muhtelif İşler
2016 yılı Prog. Ödeneği : 4.000.000,00 TL.
2016 yılı Revize Ödeneği : 6.616.000,00 TL.
2016 yılı Harcaması : 6.575.506,09 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 99,4

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen makine ve teçhizat alımları, taşıt alımı, bilgi ve iletişim teknolojileri alımları ile bakım onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

Makine ve Teçhizat, Taşıt, Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alımları:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına;

➤ Gelişen teknoloji ve bilişim çağının gereği olarak Üniversitemiz bilgi işlem alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı talepli, "IP Kamera Sistemi ve Bileşenleri, Ağ Yük Dengeleyici ve Ağ Anahtarları Alımı " ihaleleri yapılarak kurumumuz bünyesine kazandırılmıştır.

➤ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep edilen yazılım ve lisansların alımları Devlet Malzeme Ofisinden yapılmıştır.

➤ Üniversitemiz yeni birimlerinden olan Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kullanılmakta olan bilgisayarlar arasında iletişim ağının kuvvetlendirilmesi amacıyla Switch-Port alımı yapılmıştır. Merkezin yeni teknolojilerle hizmet verimliliğini artırmak, kitap ve doküman güvenliği ile sayım, takip vb. işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla RFID Akıllı Kütüphane Sistemi satın alınmıştır.

➤ Üniversitemiz 01.09.2015 tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmiş olup, bu tarihten itibaren Nitelikli Elektronik Sertifika kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlattığı e-imza alımlarına 2016 yılında da devam edilmiş ve toplam 382 personele Nitelikli Elektronik Sertifika (e-imza) satın alımı gerçekleştirilmiştir.

➤ Üniversitemiz Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul binalarına ait giriş çıkış noktalarının kontrolünün sistem üzerinden sağlanması amacıyla Kartlı Geçiş Sistemi alımlarına devam edilmiş, bu kapsamda Bolu Sağlık Yüksekokuluna turnikeli geçiş sistemi alımı yapılmıştır.

➤ Kampüs alanı içerisinde güvenlik hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla dört adet elektrikli motosiklet alımı gerçekleştirilmiştir.

➤ Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek otomobil ile Rektörlük Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet makam aracı DMO'dan alınmıştır.

➤ Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokul birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere DMO'dan demirbaş malzeme ile bilgisayar alımı yapılmıştır. İzzet Baysal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde de çeşitli demirbaş malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca;

➤ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerin ihtiyacı olan 10 adet yazıcı, 6 adet bilgisayar ve 30 adet dosya dolabı alımı.

➤ Üniversitemiz Sağlık ve Rehberlik Merkezinin ihtiyacı olan 1 adet kan alma koltuğu alımı.

➤ Üniversitemiz öğrenci yurtlarında internet erişiminin daha verimli sağlanabilmesi için 40 adet kablosuz erişim cihazı, 3 adet anahtarlama cihazı ve switch alınması.

➤ Öğrenci yemekhanelerinde kullanılmak üzere 2 adet bulaşık yıkama makinesi alınması.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca;

Büyük Onarım 2016: Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer binalarının çeşitli bölümlerinde aşağıdaki onarım işleri yapılmıştır.

➤ Deney Hayvanları Laboratuvarında hayvan bakım ve hayvan üretim odaları, mevcut imatları sökülerek, duvar, zemin, tavan, elektrik, havalandırma imatları ile ara kat ve üst kat bağlantısı için yük asansörü yapılmıştır.

➤ Isı Merkezi prefabrik binanın zemin, duvar ve tavan kaplamaları yapılmıştır.

➤ Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu dış cephe mantolaması sökülerek tuğla kaplama yapılmıştır. Parapet ve pencere üstlerine kompozit kaplama yapılmıştır.

➤ BESYO kubbeleri sökülerek yeniden XPS kaplaması ve poliüretan su izolasyonu yapılmıştır.

➤ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulunda sınıf bölmesi ve boyası, lojman dış cephe mantolama ve boyası, çatı ısı izolasyonu yapılmıştır.

➤ Mengen Kampüsünde derslik bölümünde sınıf bölmesi, boya ve laminat zemin döşemesi, Çok Amaçlı Binada mevcut zemin ve duvarlar sökülerek projesine göre yeniden yapılmıştır. Tüm zemin, duvar, tavan kaplamaları, dış cephe mantolama, çatı kiremit döşemesi, çatı ısı izolasyonu, kalorifer, sıhhi tesisat ve elektrik imatları yenilenmiştir.

➤ İlahiyat Fakültesi derslik bölmesi, Camii kütüphane, masa, dolap imatları ve elektrik tesisat imatları yapılmıştır.

➤ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu, sınıf bölmeleri ve boyası yapılmıştır.

➤ Fen Edebiyat Fakültesi köprü ve BESYO güvenlik alüminyum bölme imatları yapılmıştır.

Ayrıca Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında yer alan ödenekle; Mengen kampüsündeki kız öğrenci yurdunun dış cephe ve ısı izolasyonları, yangın merdivenleri, Gököy kampüsündeki merkez öğrenci yemekhanesine ek personel ofisi imatları yapılmıştır.

5. **Proje No** : 2016H031020
Proje Adı : Yayın Alımı
2016 yılı Prog. Ödeneği : 850.000,00 TL.
2016 yılı Revize Ödeneği : 880.000,00 TL.
2016 yılı Harcaması : 879.803,66 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Uygulama Sonuçları : *Bu proje kapsamında Kütüphane ve Dok.Daire Başkanlığınca;*
➤ *25 veri tabanı aboneliği ile çok sayıda elektronik dergi, kitap, tez vb. materyale eş zamanlı olarak uzaktan erişim imkânı sağlanmıştır.*
➤ *Öğrenci ve akademisyenlerimizden gelen talepler ve bütçe olanakları çerçevesinde 3.219 adet kitap satın alınarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.*
6. **Proje No** : 2012H030030
Proje Adı : Lojman ve Sosyal Tesis
2016 Yılı Prog. Ödeneği : 1.500.000,00 TL.
2016 Yılı Revize Ödeneği : 1.869.330,44 TL.
2016 Yılı Harcaması : 1.739.021,86 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 93
Fiziki Gerçekleşme : % 100
Uygulama Sonuçları : *TOKİ ile yapılan protokole göre ödemelere devam edilmektedir.*
7. **Proje No** : 1998H050080
Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
2016 Yılı Prog. Ödeneği : 884.000,00 TL.
2016 Yılı Revize Ödeneği : 0.
2016 Yılı Harcaması : 0
Nakdi Gerçekleşme : 0
Fiziki Gerçekleşme : % 77
Uygulama Sonuçları : *Proje çalışmaları devam etmektedir.*
8. **Proje No** : 2016I000010
Proje Adı : Muhtelif İşler
2016 Yılı Prog. Ödeneği : 3.000.000,00 TL. (*Özel Bütçe : 1.500.000 TL, Dön.Ser.: 1.500.000 TL.*)
2016 yılı Revize Ödeneği : 3.000.000,00 TL. (*Özel Bütçe : 1.500.000 TL, Dön.Ser.: 1.500.000 TL.*)
2016 Yılı Harcaması : 780.560,88 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 26 (*Özel bütçe ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı %52'dir.*)
Uygulama Sonuçları : *Bu proje kapsamında 2016 yılında özel bütçeden Diş Hekimliği Fakültesince radyolojik görüntüleme ve klinik el aletleri gibi tıbbi cihazlar alınmıştır. Ayrıca laboratuvar gereçleri, bilgisayar, büro makineleri ve işyeri makine teçhizat alımları yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden bütçeye ayrılan ödenekten bu proje kapsamında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.*
9. **Proje No** : 2016K121110
Proje Adı : Nükleer Radyasyon Ded.Araş.Altyapısının Güçlendirilmesi
2016 Yılı Prog. Ödeneği : 10.000,00 TL.
2016 Yılı Revize Ödeneği : 2.510.000,00 TL.
2016 Yılı Harcaması : 2.510.000,00 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %100

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında makine ve teçhizat alımı ihalesi yapılmış olup, cihazlar henüz gelmemiştir. Sarf malzemesi gibi proje ihtiyaçlarının bir kısmı temin edilmiştir. Ülkemizde ilk defa tamamıyla yerli radyasyon sensörleri/dedektörlerinin üretilmesi hedeflenmiş olup, 2015 yılında üretilen ilk milli radyasyon dedektörü prototipi 24 Ocak 2016 tarihinde ulusal basına tanıtılmıştır.

10. Proje No : 2016K120100

Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2016 Yılı Prog. Ödeneği : 348.000,00 TL.

2016 Yılı Revize Ödeneği : 1.048.000,00 TL.

2016 Yılı Harcaması : 1.048.000,00 TL.

Nakdi Gerçekleşme : %100

Uygulama Sonuçları : Üniversitemiz birimlerine ait Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında laboratuvarların Ar-Ge alt yapısını güçlendirecek laboratuvar cihazları satın alınmıştır.

Not: 2016 yılında Üniversitemizde yürütülen kamulaştırma faaliyetleri olarak; Gerede ve Bolu Kampüsünde önceki yıllarda açılan davalar devam etmektedir. 2015 yılında kamulaştırma işlemine başlanan 1294 nolu parselin tapu işlemleri tamamlanmıştır. 2016 yılında 1299 nolu parselin kamulaştırma işlemleri yapılmış ve tapusu alınmıştır.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

- 1-Proje No** : 2016H031000
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Sahibi : A.İ.B.Ü
- 2-Proje No** : 2005H030100
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler (Rektörlük Ek Binası)
Derslik ve Merkezi Birimler (Gerede Uygulamalı Bilimler YO)
Proje Sahibi : A.İ.B.Ü
- 3-Proje No** : 2016H031010
Proje Adı : Muhtelif İşler (Mak. Teç, Taşıt, Bilgi ve Tek.)
Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2016)
Proje Sahibi : A.İ.B.Ü
- 4-Proje No** : 2016H031020
Proje Adı : Yayın Alımı
Proje Sahibi : A.İ.B.Ü
- 5-Proje No** : 2016I000010
Proje Adı : Muhtelif İşler (Özel bütçe)
Proje Sahibi : A.İ.B.Ü

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

Üniversitemizin 2016 yılı Yatırım Programında yer alıp tamamlanmış olan projelere ait Proje Tamamlama Raporları aşağıdadır.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H031000					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Master plan doğrultusunda Üniversitemizin ihtiyacı olan modern projelerin hazırlanması.					
Proje Yeri	Bolu, Mengen, Mudurnu					
Karakteristiği	Etüt-Proje					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2016	Sözleşme İhale Bedeli				
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100			380	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)		379			379	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Kullanılabilir, zemine uygun projeler oluşturmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatorüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No	2005H030100					
Proje Adı	<i>Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Rektörlük Ek Bina)</i>					
Sektör/Altsektör	<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>					
Proje Amacı	<i>Mevcut binaya ek bina yapımı</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu</i>					
Karakteristiği	<i>Rektörlük Ek Bina (4.500 m²)</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Akademik ve idari personel</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2015-2016</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>01.05.2015</i>	Sözleşme İhale Bedeli		5.461,46		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2015)</i>		2.179,70			2.327,92	
<i>2016</i>		5.079,94			5.079,94	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Mevcut binanın yetersiz olmasından dolayı kapasitesinin artırılması</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2005H030100					
Proje Adı	<i>Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Gerede Uyg. Bil. İkmal İnşaatı Binası)</i>					
Sektör/Altsektör	<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>					
Proje Amacı	<i>Binanın eğitime hazır hale getirilmesi.</i>					
Proje Yeri	<i>Gerede</i>					
Karakteristiği	<i>Gerede Uyg.Bil.Y.O.(8.250 m²)</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2014-2016</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>19.12.2014</i>	Sözleşme İhale Bedeli		4.339		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2014)</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	
<i>2015</i>		<i>4.543,01</i>			<i>4.851,93</i>	
<i>2016</i>		<i>1.359,51</i>			<i>1.451,96</i>	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Daha iyi eğitim ve öğretimin sağlanması.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No	2016H031010					
Proje Adı	Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2016)					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	<i>Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu, Seben, Mengen</i>					
Karakteristiği	<i>Bina Onarımı-Tadilat</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2016-2016</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>2016</i>		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		900			1.900	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2016)</i>		1.899			1.899	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<i>Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.</i>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No	2016H031010					
Proje Adı	Muhtelif İşler (Mak.Teç, Bilgi ve İletişim Tek. Bak.On., Taşıt Alımı.)					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	<i>Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçları ile Üniversitenin taşıt ihtiyaçlarını karşılamak,</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu</i>					
Karakteristiği	<i>Makine Teç,,Taşıt Alımı, Bilgi ve İletişim Tek.</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2016-2016</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>2016</i>		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.100			4.716	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2016)</i>		4.676			4.676	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçları ile Üniversitenin taşıt ihtiyaçlarını karşılamak,</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<i>Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.</i>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>				<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2016H031020					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	<i>Kullanıcı kitlesi tarafından talep edilen elektronik ve basılı bilgi kaynaklarını sağlayarak güncel ve zengin bir koleksiyon oluşturmaktır.</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu</i>					
Karakteristiği	<i>Yayın Alımı</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2016-2016</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>2016</i>		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		850			880	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>			
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2016)</i>		880			880	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<p><i>Projenin amacı doğrultusunda;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>25 veri tabanı aboneliği ile çok sayıda elektronik dergi, kitap, tez vb. materyale eş zamanlı olarak uzaktan erişim imkânı sağlanmıştır.</i> ✓ <i>Öğrenci ve akademisyenlerimizden gelen toplam 12.651 adet basılı kitap talebinden, bütçe olanakları çerçevesinde 3.219 adetinin satın alma işlemleri gerçekleştirilmiş ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.</i> 					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Veri tabanı aboneliklerinin ödemeleri döviz üzerinden yapılması nedeni ile döviz kurundaki artış bütçeyi olumsuz etkilemektedir.</i> ✓ <i>Basılı kitap alımı ve elektronik veri tabanı abonelikleri için ayrılan bütçe, talepleri karşılamada yetersiz kalmaktadır.</i> ✓ <i>Üniversitemizde yeni açılan bölümlerin kaynak ihtiyacının karşılanması için çekirdek koleksiyonun oluşturulması ve tüm koleksiyonun zenginleştirilmesi gereksinimi taleplerin artmasına neden olmaktadır. Bütçe yetersizliği nedeni ile taleplerin tamamı karşılanamamakta olup, satın alımı yapılamayan basılı kitap talepleri her yıl katlanarak artmakta, aboneliği gerçekleştirilemeyen veri tabanları için her yıl talepler yinelenmektedir.</i> 					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No	2016I000010					
Proje Adı	Muhtelif İşler (Özel bütçe)					
Sektör/Altsektör	Sağlık/Sağlık					
Proje Amacı	<i>Eğitimin yanı sıra halk sağlığı alanında hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesinin sağlık alanında yeterli hizmeti verebilecek seviyeye ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla Fakültenin ihtiyacı olan çeşitli makine ve teçhizatların alınması.</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu</i>					
Karakteristiği	<i>Mak.ve Teç. Alımı ve B.Onarım</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel ile hastalar</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2016-2016</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>01.2016</i>		Sözleşme İhale Bedeli			
2.Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
3.		1.500			1.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
4.	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
5.	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2016)</i>		781			781	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Bu projenin amacı doğrultusunda; klinikler için çeşitli tıbbi cihaz ve donanım alımları gerçekleştirilerek hizmet kalitesi arttırılmıştır.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<i>Uygulamada karşılaşılan en önemli sorun mevcut yatırım bütçesinin Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçlarının yalnızca bir kısmını karşılamaya yetebilecek kapasitede olmasıdır. Örneğin Fakültemizin kuruluş profesinde toplam 233 adet diş ünitesine sahip olması planlanmasına rağmen mevcut durumda 131 adet diş ünitesine sahiptir. Her dönem artan öğrenci sayısı ve bu öğrencilerin entegre kliniğinde hasta tedavilerine başlamış olmaları, yine her yıl artan öğretim elemanı sayısı ve bu artışla birlikte artan hasta sayısı yeni ünit ihtiyaçlarını hat safhaya çıkarmaktadır.</i>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak;

I. Personel sorunları:

- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde mühendis ve mimar dışında diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmektedir.

II. Ödenek sorunları:

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörülemez bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.
- Teknolojik Araştırma Projeleri için ek bütçe talepleri hızlı bir şekilde karşılanamadığından gerekli olan sarf ve eksik cihazların alımları zamanında yapılamamakta ve bu süreçte saf su, klima sistemi gibi sürekli çalışması gereken sistemler çalışır vaziyette tutulduğunda gereksiz yere sarf malzeme ve enerji tüketimine yol açmaktadır.
- Kütüphane kaynağı olan elektronik veri tabanı aboneliklerinin ödemeleri döviz üzerinden yapılması nedeni ile döviz kurundaki artış bütçeyi olumsuz etkilemektedir.

III. Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:

- Teknolojik Araştırma Projelerinde proje tekliflerinin Kalkınma Bakanlığına sunulması ile gerçekleşmesi arasında uzun zaman geçmekte ve bu süreye ihale süreçleri de ilave edildiğinde gerek döviz kurunun dalgalanması gerekse cihazların fiyatlarındaki artışlardan dolayı proje bütçesi yetersiz kalmaktadır.

IV. Çözümüne Yönelik Öneriler :

- Yatırım projelerine ayrılan kaynakların (gerek hazine yardımı, gerekse öz gelirlerden ayrılan payın) artırılması gerekir.
- Nitelikli personel (özellikle mühendis, mimar) sayısının artırılması ve KPSS ile gelen kişilerin kurum tarafından mülakata tabi tutularak seçilmesi.
- Teknolojik Araştırma Projelerinin hedeflerine ulaşabilmesi ve sürdürülebilmesi için personel ve diğer giderler için desteklerin sağlanması gerekir.
- Üniversitemizde yeni açılan bölümlerin temel koleksiyonunun oluşturulabilmesi ve tüm koleksiyonun zenginleştirilebilmesi için ve döviz kurundaki artışların da dikkate alınarak kütüphane bütçesinin artırılması sorunların aşılmasında etkili olacaktır.
- Diş Hekimliği Fakültesine yönelik beklentilerin karşılanabilmesi, halk sağlığı alanında yalnızca Bolu ili değil çevre illerin de ihtiyaç duyduğu hizmet ve tedavilerin gerçekleştirilebilmesi, fiziki altyapı ve hekim sayısının gerektirdiği kapasiteye ulaşabilmesi adına yapılması gereken yatırımların ancak belirli bir aşamaya kadar gerçekleştirilebilmesi Fakültenin halen önemli bir yatırım bütçesi ihtiyacı olduğunu göstermektedir.