



Abant İzzet Baysal Üniversitesi



2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Mart 2018

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
1. Genel Değerlendirme	2
1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	2
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....	2
1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme.....	3
1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	4
2. 2017 Yılı Proje Uygulamaları	5
2.1 Devam Eden Projeler.....	5
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri.....	5
2.2 Tamamlanan Projeler	9
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	9
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu.....	10
3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesi	16

1. Genel Deęerlendirme:

1.1 Kuruluřun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereęi özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarını finansman kaynakları; hazine yardımı, öz gelirler (döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri), Döner Sermaye İşletmesi gelirleri ve hibelerdir.

1.2 Kuruluřun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz, Gölköy ve Şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gerede, Yeniçaęa ve Seben ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere toplam 4 enstitü, 11 fakülte, 6 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 14 uygulama ve araştırma merkezi ve Rektörlüęe baęlı birimleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimlerimizde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları (28.12.2017 tarihli) ařaęıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Ad.)	Lab., Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı
Eęitim Fakültesi	72 (37'si bireysel)	18	3367
Fen Edebiyat Fakültesi	41	66	3250
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	28	2	5006
İzzet Baysal Tıp Fakültesi	6	11	825
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	15	24	1645
Mühendislik ve Mimarlık Fak. Ek Bina	29	42	
Diř Hekimlięi Fakültesi	5	2	429
Güzel Sanatlar Fakültesi	10	28	204
İlahiyat Fakültesi	13	-	1026
Ziraat ve Doęa Bilimleri Fakültesi	-	-	316
İletişim Fakültesi	-	-	211
Beden Eęitim ve Spor Yüksekokulu	7	2	682
Bolu Saęlık Yüksekokulu	5	1	733
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.Yüksekokulu	5	10	374
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	16	2	911
Bolu Turizm İşlet. ve Otelcilik Yüksekokulu	5	3	339
Yabancı Diller Yüksekokulu	25	4	153
Bolu Meslek Yüksekokulu	19	9	5893
Gerede Meslek Yüksekokulu	25	16	2290
Mengen Meslek Yüksekokulu	5	1	273
Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksekokulu	14	9	518
Yeniçaęa Yařar Çelik Meslek Yüksekokulu	7	4	453
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu	4	1	294
Mehmet Tanrıkulu Saęlık Hizmetleri MYO.	9	2	287
Fen Bilimleri Enstitüsü			511
Sosyal Bilimler Enstitüsü			1194
Saęlık Bilimleri Enstitüsü			212
Eęitim Bilimleri Enstitüsü			1107

Isı Merkezi Kapasitesi : 12.000.000 kcal/h

Tıp Fakültesi Isı Merkezi Kapasitesi : 9.000.000 kcal/h

Su Deposu Kapasitesi : 5.000 ton

Ayrıca 360 (yoğun bakım üniteleri dahil) yatak kapasiteli Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 150 yatak kapasiteli Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi mevcut olup, Bolu Valiliği ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü arasında Birlikte Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılan 23.06.2014 tarihli Protokol gereğince, sağlık hizmetleri 01.08.2014 tarihinden itibaren Bolu Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yürütülmektedir.

1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme: Üniversitemizin 2017 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak, yeni projeleri yatırım programına dahil edip uygulamak,
- Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşil alanlarla iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir çevre düzeni oluşturmak,
- Kampüsün mastır planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak. Bunları yaparken aynı zamanda kampüsümüzün uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz tertemiz suları depolayıp havuzlar yaparak suyun rahatlatıcı etkisini peyzaj unsurlarıyla iç içe oluşturmak,
- Birimlerin makine ve teçhizat, tıbbi cihaz, bilgisayar yazılım ve donanım, büro ve okul mefruşatı vb. ihtiyaçlarını karşılayarak, mevcut ve yeni açılan birimlerle hizmet alanını genişletmek, verilen hizmetin kalitesini arttırmak,
- Üniversitemizin bilgi ve iletişim teknolojileri ve güvenlik sistemleri alt yapısının güçlendirilmesini sağlamak,
- Diş Hekimliği Fakültesinde, eğitimin yanı sıra halk sağlığı alanında yeterli sağlık hizmetini verebilecek seviyeye ulaşmak,
- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, kullanıcıların kültürel gelişimine katkı sunmak, ulusal ve uluslararası çok sayıda kaynağa erişim imkanı sağlamak amacıyla kütüphane kullanıcı kitlesi tarafından talep edilen çeşitli elektronik ve basılı bilgi kaynaklarını temin ederek nitelikli, güncel ve zengin bir koleksiyon oluşturmak,
- Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak,

hedeflenmiştir. Buna göre ayrıntıları raporun ilgili bölümlerinde açıklanan aşağıdaki yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir.

1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2017 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revize ödeneği, yıl sonundaki toplam harcamaları ile nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sektör	Projeler	2017 Yılı Ödenek (TL)		2017 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerç. Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog.Öd. Göre	Revize Öd.Göre	
Eğitim	Kampüs Altyapısı	2.500.000,00	3.717.000,00	3.585.486,69	143,4	96,5	
	Derslik ve Merkezi Birimler	17.298.000,00	16.081.000,00	14.239.693,59	82,3	88,5	
	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	200.000,00	200.000,00	0,00	-	-	
	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat	2.900.000,00	2.980.000,00	2.979.793,49	102,8	100,0
		Bilgi ve İletişim Tek.	100.000,00	100.000,00	90.878,88	90,9	90,9
		Büyük Onarım	1.000.000,00	4.000.000,00	3.805.510,32	380,6	95,1
		Muhtelif İşler Toplamı	4.000.000,00	7.080.000,00	6.876.182,69	171,9	97,1
	Yayın Alımı	1.000.000,00	1.000.000,00	999.998,70	100,0	100,0	
	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000.000,00	2.130.198,15	2.130.198,15	106,5	100,0	
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-	-	
Eğitim Sektörü Toplamı	28.098.000,00	31.308.198,15	27.831.559,82	99,1	88,9		
Sağlık	Muhtelif İşler (Özel Bütçe)	1.000.000,00	1.000.000,00	665.880,04	66,6	66,6	
	Muhtelif İşler (Döner Sermaye)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-	-	
	Sağlık Sektörü Toplamı	2.500.000,00	2.500.000,00	665.880,04	26,6	26,6	
DKH-Sosyal Tek. Araş.	Nükleer Radyasyon Ded.Araş. Altyapısının Güçlendirilmesi	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,0	100,0	
	Rektörlük Bilimsel Araş. Projeleri	376.000,00	376.000,00	376.000,00	100,0	100,0	
	Teknolojik Araş. Toplamı	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	100,0	100,0	
GENEL TOPLAM		31.614.000,00	34.824.198,15	29.513.439,86	93,4	84,7	

2017 yılında uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre yatırım programı ödeneklerinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usül ve esaslara göre ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı'nın gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen revize işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kampüs altyapısı projesine derslik ve merkezi birimler projesinden 1.217.000 TL ödenek aktarılmıştır.

- Yatırımları Hızlandırma Öd. Aktarma : 3.000.000,00 TL

- Yüklenme Avans Artığı Ekleme : 130.198,15 TL

- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : 80.000,00 TL

Toplam : 3.210.198,15 TL

Böylece Üniversitemizin 2017 yılı yatırım programı ödeneği **31.614.000,00 TL** iken, yıl içinde **3.210.198,15 TL** ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek **34.824.198,15 TL**'ye çıkmıştır. Bu ödeneğin **29.513.439,86 TL**'si harcanmış olup, böylece program ödeneğe göre **%93,4** oranında, revize ödeneğe göre ise **%84,7** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

-Eğitim sektöründe; Tablodan da görüldüğü üzere her bir projenin gerçekleşme oranları farklılıklar göstermekte olup toplamda nakdi gerçekleşme oranları, program ödeneğe göre **%99,1**, revize ödeneğe göre ise **%88,9** olmuştur.

-Sağlık sektöründe; Muhtelif İşler Projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinin makine ve teçhizat alımı ile büyük onarım işleri için ayrılan özel bütçe ödeneğinden çeşitli tıbbi cihaz, büro malzemesi ve demirbaş malzeme ihtiyaçları karşılanmış, büyük onarım için harcama yapılmamıştır. Böylece özel bütçe ödeneğinden **%66,6** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Diğer yandan bu proje için Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere bütçede yer alan **1.500.000 TL** ödenekten herhangi bir harcama yapılmadığından toplamda nakdi gerçekleşme oranı **%26,6** olmuştur.

-Teknolojik Araştırma sektöründe; Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin **376.000 TL** bütçe ödeneği ile Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi projesinin **640.000 TL** ödeneği proje özel hesaplarına aktarıldığından **%100** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2. 2017 Yılı Proje Uygulamaları:

2.1 Devam Eden Projeler:

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri: 2017 yılı yatırım programında yer alan toplam 10 proje ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

1. Proje No	: 1993H031500
Proje Adı	: Kampüs Altyapısı
2017 yılı Prog. Ödeneği	: 2.500.000,00 TL.
2017 yılı Revize Ödeneği	: 3.717.000,00 TL.
2017 yılı Harcaması	: 3.585.486,69 TL.
Nakdi Gerçekleşme	: % 96,5
Fiziki Gerçekleşme	: % 92,0

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; tesisat galerisi kazısı, betonarme ve yalıtım imalatları yapılmıştır. Galeri içi elektrik ve mekanik tesisat imalatları tamamlanmıştır. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi doğu ve batı otoparklarının kazı ve zayıf zemin kazıları, zayıf zemin dolgusu, alt temel dolguları ve drenaj imalatları ve doğu otoparkı betonarme perde imalatları yapılmıştır. Trafo binasının betonarmesi duvarları, sıvaları, zemin kaplamaları, teras çatı kaplaması ve elektrik imalatları yapılmıştır. Yeni Rektörlük Binası çevre düzenlemesi, bitkisel dolgu ve çim ekimleri yapılmıştır.

- 2. Proje No** : 2005H030100
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler
2017 yılı Prog. Ödeneği : 17.298.000,00 TL.
2017 yılı Revize Ödeneği: 16.081.000,00 TL.
2017 yılı Harcaması : 14.239.693,59 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 88,5
Fiziki Gerçekleşme : % 62,0
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

-Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bina İnşaatı; Binanın çevre düzenlemesi, bina içi sıva, boya, mobilya ve tesisat montajları yapılmıştır. Engelliler için yönetmeliğe göre çalışmalar tamamlanmıştır. Binanın geçici kabulü yapılarak hizmete hazır hale getirilmiştir.

-Kütüphane Bina İnşaatı; Bina dış cephe sıva, mantolama, cephe kaplamaları yapılmıştır. İç sıva, asma tavan imalatları, asansör ve elektrik tesisat imalatları devam etmektedir.

- Morfoloji Ek Bina İnşaatı; Ecza deposu sökülerek yeni yerine taşınmıştır. Isı galerisi, doğalgaz, pıssu hattı deplaseleri tamamlanmıştır. Bina kazı çalışmalarına başlanmıştır.

- 3. Proje No** : 2017H032010
Proje Adı : Çeşitli İşlerin Etüt Projesi
2017 yılı Prog. Ödeneği : 200.000,00 TL.
2017 yılı Revize Ödeneği: 200.000,00 TL.
2017 yılı Harcaması : 0
Nakdi Gerçekleşme : 0
Uygulama Sonuçları : 2017 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde

doğrudan temin yoluyla ayrıntısı aşağıda verilen çalışmalar yapılmıştır. Ancak giderler, 4 sıra nolu 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin 13. maddesindeki parasal sınırları aşmadığından "03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ekonomik kodundan gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle projenin 2017 yılı yatırım bütçesinde yer alan ödeneğinden herhangi bir harcama yapılmadığından nakdi gerçekleşme oranı sıfır gözükmektedir.

-Engelsiz Erişim Kapsamında; Yeniçağa Yaşar Çelik, Seben İzzet Baysal ve Gerede Meslek Yüksekokulları, Rektörlük, Rektörlük İdari Birimler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Çok Amaçlı Bina, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu binaları için yerinde keşif yapılarak revizyon projeleri çizilmiş, yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır. Diğer binalarımız için de çalışmalar devam etmektedir.

-Onarım Kapsamında; Bağışçılar Vakfı Anaokulu ve Kreş (yeni yol bağlantısı, otopark, ana giriş revizyonu), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (yeni derslik yapımı, amfinin engelli öğrencilere uygun hale getirilmesi), Öğrenci Yemekhanesi (çeşitli revizyonlar), Ali Ericek Camii (Markiz ve Abdesthane eki), BETUM, Deneysel Hayvanları Lab. binalarında çeşitli onarımlar için çizimler yapılmıştır. Ayrıca;

- ✓ İlahiyat Fakültesi Ek bina için çalışmalar yapıldı.
- ✓ Açık ve Kapalı Spor Sahaları ve Kafeterya Binası Mimari Uygulama Projesi çizildi.
- ✓ Açık Spor Tesisat Statik Proje Tadilatı yaptırıldı.
- ✓ Mengen Mekanik Tesisat Projeleri, Mengen Elektrik Projeleri hazırlatıldı.
- ✓ Çeşitli Aplikasyon ve Vaziyet Planları yaptırıldı.
- ✓ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Kimlik Belgesi düzenletildi.

4. Proje No : 2017H032020
Proje Adı : Muhtelif İşler
2017 yılı Prog. Ödeneği : 4.000.000,00 TL.
2017 yılı Revize Ödeneği : 7.080.000,00 TL.
2017 yılı Harcaması : 6.876.182,69 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 97,1

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen makine ve teçhizat alımları, bilgi ve iletişim teknolojileri alımları ile bakım onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca;

➤ 31 Temmuz 2017 tarihinde bina teslimi yapılan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin donatım malzemelerinin karşılanması amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3/e maddesi gereğince Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde demirbaş malzeme alımı yapılmıştır.

➤ Üniversitemiz birimlerinden Ziraat ve Doğa Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar ve Fen Edebiyat Fakülteleri, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4734 sayılı Kanunun istisnalar başlıklı 3/e maddesi gereğince Devlet Malzeme Ofisinden demirbaş malzeme ile bilgisayar alımı yapılmıştır.

➤ Üniversitemiz birimlerinin genel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yine DMO'dan (Atatürk portresi, bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazıcı vb.) demirbaş malzeme ve bilgisayar alımı yapılmıştır.

➤ Gelişen teknoloji ve bilişim çağının gereği olarak Üniversitemiz bilgi işlem alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı talepli, "Yeni Nesil Ağ Güvenlik Duvarı, Veri Depolama Sistemleri ve Sunucu Alımı" ihaleleri yapılarak kurumumuz bünyesine kazandırılmıştır.

➤ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca talep edilen yazılım ve lisansların alımları DMO'dan yapılmıştır.

➤ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hizmet binasında bulunan sistem odasındaki sunucularla, hızı sürekli artmakta olan Üniversitemiz internet altyapısının daha güvenilir bir şekilde bağlantı kapasitesinin artırılabilmesi için DMO'dan 7+2 Ağ Anahtarı alımı yapılarak satın alım süreci tamamlanmıştır.

➤ Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanıcılarına ait Nitelikli Elektronik Sertifikaların (e-imza) 3 yıllık sertifika sürelerinin dolması nedeniyle 168 adet Nitelikli Elektronik Sertifika Güncellemesi ile 40 adet Mini Kart Okuyucu alımı 4734 sayılı Kanunun 22/b maddesi gereğince satın alımı gerçekleştirilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca;

Büyük Onarım 2017: Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve diğer binalarının çeşitli bölümlerinde aşağıdaki onarım işleri gerçekleştirilmiştir.

➤ Mühendislik Ek Bina Öğrenci kantini ilavesi yapılmıştır.

➤ İzzet Baysal Kampüsü yangın ihbar tesisatı ve yangın merdivenleri ile Mengen öğrenci yurtları yangın ihbar tesisatı yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir.

➤ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi binalarının çatı kısmında oluk, dere, saçak alını ve çatı imalatları yapılmıştır.

➤ Kreş binası güney cepheye yeni giriş kapısı, çelik imalatları, rampa, tretuar imalatları yapılmıştır.

➤ İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Dış Hekimliği Fakülteleri ile Morfoloji Binası, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksekokulu, Kongre Merkezi ve Kütüphane binalarında çeşitli onarım işleri yapılmıştır.

Acil Ana Bilim Dalı Binası Tadilat ve Kapasite Artırımı İşi

➤ Kazısı, grobetonları, yalıtımları, betonarme imalatları, teras çatı yalıtımları, duvar imalatları, dış cephe mantolama ve tuğla imalatları yapılmıştır. Alüminyum doğrama, sıva, zemin kaplama, elektrik ve mekanik tesisat imalatları yapılmıştır. Bina kullanıma hazır hale getirilmek üzeredir.

Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Binası

➤ Betonarmesi hazır olan binanın duvar, sıva, boya, duvar seramikleri, mermer, parke, seramik, antistatik zemin kaplamaları yapılmıştır. Dış cephede çatı yalıtımı, su ve ısı yalıtımı imalatları yapılmıştır. Demir merdiven imalatları tamamlanarak mermer basamaklar yapılmıştır. Rodajlı cam korkuluk imalatları, asma tavan imalatları, cam tuğla, mutfak dolabı, kapı imalatları yapılmıştır. NÜRDAM binası ile bağlantı için alüminyum doğrama ve çatı imalatları tamamlanmıştır. Bina çevresine tel çit, parke taşı ve bordür imalatları yapılmıştır. Elektrik ve mekanik tesisat imalatları tamamlanmıştır.

5. Proje No : 2017H031020

Proje Adı : Yayın Alımı

2017 yılı Prog. Ödeneği : 1.000.000,00 TL.

2017 yılı Revize Ödeneği : 1.000.000,00 TL.

2017 yılı Harcaması : 999.998,70 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 100

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığınca;

➤ 30 adet veri tabanı aboneliği ile çok sayıda elektronik dergi, kitap, tez vb. materyale elektronik ortamda eş zamanlı olarak uzaktan erişim imkânı sağlanmıştır.

➤ Kullanıcılarımızdan gelen talepler ve bütçe olanakları çerçevesinde 4.027 adet kitap satın alınarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

6. Proje No : 2012H030030

Proje Adı : Lojman ve Sosyal Tesis

2017 Yılı Prog. Ödeneği : 2.000.000,00 TL.

2017 Yılı Revize Ödeneği : 2.130.198,15 TL.

2017 Yılı Harcaması : 2.130.198,15 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 100

Fiziki Gerçekleşme : % 100

Uygulama Sonuçları : TOKİ ile yapılan protokole göre ödemelere devam edilmektedir.

7. Proje No : 1998H050080

Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2017 Yılı Prog. Ödeneği : 1.100.000,00 TL.

2017 Yılı Revize Ödeneği : 1.100.000,00 TL.

2017 Yılı Harcaması : 0

Nakdi Gerçekleşme : 0

Fiziki Gerçekleşme : % 77

Uygulama Sonuçları : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin ihalesi 20.10.2017 tarihinde yapılmış olup, 24.10.2017 tarihinde kesinleşen ihale kararı firmalara gönderilmiştir. Ancak Rektörlük Makamının 16.11.2017 tarihli ve 59997 sayılı yazısı ile, Üniversitemiz ihtiyaçlarını karşılayacak daha kapsamlı bir spor tesisi yapılması planlandığı belirtildiğinden 17.11.2017 tarihinde ihale iptal edilmiştir. Bu nedenle 2017 yılında nakdi gerçekleşme sağlanmamıştır.

- 8. Proje No** : 2017I000010
Proje Adı : Muhtelif İşler
2017 Yılı Prog. Ödeneği : 2.500.000,00 TL. (Özel Bütçe=1.000.000 TL, Dön.Ser.=1.500.000 TL.)
2017 yılı Revize Ödeneği : 2.500.000,00 TL. (Özel Bütçe=1.000.000 TL, Dön.Ser.=1.500.000 TL.)
2017 Yılı Harcaması : 665.880,04 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %27 (Özel bütçe ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı %67'dir.)
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında özel bütçeden Diş Hekimliği Fakültesi tarafından aşağıda belirtilen alımlar yapılmıştır. Ancak büyük onarım işi olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca herhangi bir faaliyet yürütülmemiştir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden bütçeye ayrılan ödenekten bu proje kapsamında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.
- 4734 sayılı Kanunun açık ihale usulü ile 31 adet tıbbi cihaz alımı gerçekleştirilmiştir.
 - Doğrudan temin yöntemiyle 2 adet demirbaş nitelikli malzeme alınmıştır.
 - DMO'dan 12 kalem büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılmıştır.

- 9. Proje No** : 2016K121110
Proje Adı : Nükleer Radyasyon Ded.Araş.Altyapısının Güçlendirilmesi
2017 Yılı Prog. Ödeneği : 640.000,00 TL.
2017 Yılı Revize Ödeneği : 640.000,00 TL.
2017 Yılı Harcaması : 640.000,00 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %100
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında makine ve teçhizat alımı ihalesi yapılmış olup, ALD sistemi ve Probe istasyonu sistemi teslim alınmıştır. Projenin sarf malzeme ihtiyaçlarının bir kısmı temin edilmiştir. Ülkemizde ilk defa tamamıyla yerli radyasyon sensörleri/dedektörlerinin üretilmesi hedeflenmiş olup, 2015 yılında üretilen ilk milli radyasyon dedektörü prototipi 24 Ocak 2016 tarihinde ulusal basına tanıtılmıştır. Üretilen sensörlerin milli olarak kullanımı için SSM, TAİ, TAEK ve TÜBİTAK Uzay ile değerlendirme toplantıları yapılmıştır. İlgili süreç devam etmektedir. Ayrıca Arçelik firmasına yerli sıcaklık sensörü üretimi anlaşması yapılmış ve bir TEYDEB projesi alınmıştır.

- 10. Proje No** : 2017K120100
Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
2017 Yılı Prog. Ödeneği : 376.000,00 TL.
2017 Yılı Revize Ödeneği : 376.000,00 TL.
2017 Yılı Harcaması : 376.000,00 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %100
Uygulama Sonuçları : Üniversitemiz birimlerine ait Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında laboratuvarların Ar-Ge alt yapısını güçlendirecek laboratuvar cihazları satın alınmıştır.

Kamulaştırma Faaliyetleri: 2017 yılında Üniversitemizde yürütülen kamulaştırma faaliyetleri olarak; Gerede ve Bolu Kampüsünde önceki yıllarda açılan davalar devam etmektedir. 2017 yılında satınalma yoluyla kamulaştırma işlemine başlanmış, uzlaşma toplantısında hak sahipleri ile anlaşma sağlanamamıştır.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

- 1-Proje No : 2005H030100
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler (Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. Binası)
Proje Sahibi : A.İ.B.Ü
- 2-Proje No : 2017H032020
Proje Adı : Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat, Bilgi ve İletişim Tek.)
: Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2017)
Proje Sahibi : A.İ.B.Ü
- 3-Proje No : 2017H032030
Proje Adı : Yayın Alımı
Proje Sahibi : A.İ.B.Ü
- 4-Proje No : 2017I000010
Proje Adı : Muhtelif İşler (Özel bütçe)
Proje Sahibi : A.İ.B.Ü

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

Üniversitemizin 2017 yılı Yatırım Programında yer alıp tamamlanmış olan projelere ait Proje Tamamlama Raporları aşağıdadır.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No	2005H030100					
Proje Adı	<i>Derslik ve Merkezi Birimler Projesi</i> <i>(Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası)</i>					
Sektör/Altsektör	<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>					
Proje Amacı	<i>Bina yapımı</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu</i>					
Karakteristiği	<i>İnşaat + Donanım</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2014-2017</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>11.08.2014</i>	Sözleşme İhale Bedeli	<i>14.820,00.</i>			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl</i>	<i>2014</i>	<i>1.566,15</i>		<i>1.685,18</i>		
	<i>2015</i>	<i>6.509,44</i>		<i>7.004,16</i>		
	<i>2016</i>	<i>5.166,79</i>		<i>5.559,47</i>		
	<i>2017</i>	<i>8.160,53</i>		<i>8.780,73</i>		
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<i>Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası</i>					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Açılan yeni bölümler ve artan öğrenci sayılarına istinaden daha iyi eğitim ve öğretimin sağlanması.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No	2017H032020					
Proje Adı	Muhtelif İşler -Büyük Onarım 2017 -Acil Binası Tadilat ve Kapasite Artırımı İşİ -NÜRDAM Ek Binası					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Mevcut yapıların eksiklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Bolu, Mengen, Mudurnu					
Karakteristiği	Bina Onarımı-Tadilat, Ek Bina Yapımı					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2017		Sözleşme İhale Bedeli		2.965	
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.000			4.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>		3.806			3.806	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Onarımı yapılmış bina ve yapılar					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2017H032020					
Proje Adı	Muhtelif İşler (Mak.Teç, Bilgi ve İletişim Tek. Bak.Onarım)					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçları ile bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak,					
Proje Yeri	Bolu					
Karakteristiği	Makine- Teçhizat, Bilgi ve İletişim Tek.					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2017		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.000			3.080	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
			<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>				3.071		3.071
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Yeni makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine ait ürünler					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak,					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13'de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2017H032030					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör	<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>					
Proje Amacı	<i>Kullanıcı kitlesi tarafından talep edilen elektronik ve basılı bilgi kaynaklarını sağlayarak güncel ve zengin bir koleksiyon oluşturmaktır.</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu</i>					
Karakteristiği	<i>Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2017-2017</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>2017</i>		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.000			1.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>		1.000			1.000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<i>Elektronik ve basılı kütüphane kaynakları</i>					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<p><i>Projenin amacı kütüphane kaynaklarını arttırmaktır. Bu doğrultuda;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>30 veri tabanı aboneliği ile çok sayıda elektronik dergi, kitap, tez vb. materyale elektronik ortamda eş zamanlı olarak uzaktan erişim imkânı sağlanmıştır.</i> ✓ <i>Kullanıcılardan gelen toplam 13.129 adet basılı kitap talebinden, bütçe olanakları çerçevesinde 4.027 adet kaynak satın alınarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.</i> 					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Veri tabanı aboneliklerinin ödemeleri döviz üzerinden olması nedeni ile döviz kurundaki artış bütçeyi olumsuz etkilemektedir.</i> ✓ <i>Basılı kitap alımı ve elektronik veri tabanı abonelikleri için ayrılan bütçe, talepleri karşılamada yetersiz kalmaktadır.</i> ✓ <i>Merkez kütüphane hizmet ve olanaklarından faydalanamayan Gölköy yerleşkesi dışındaki birimler için oluşturulan kütüphane koleksiyonlarının zenginleştirilmesi yönünde ilgili birimlerden gelen talepler, yeni açılan bölümler için koleksiyon oluşturulması, basılı ve elektronik kaynak ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Ancak bütçe yetersizliği nedeni ile taleplerin tamamı karşılanamamakta, satın alımı yapılamayan basılı kitap talepleri her yıl artmaktadır. Ayrıca aboneliği gerçekleştirilemeyen veri tabanları için de her yıl talepler Başkanlığa bildirilmektedir.</i> 					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No	2017I000010					
Proje Adı	Muhtelif İşler (Özel bütçe)					
Sektör/Altsektör	<i>Sağlık/Sağlık</i>					
Proje Amacı	<i>Eğitimin yanı sıra halk sağlığı alanında da hizmet veren Dış Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan çeşitli makine ve teçhizatların alınmasıyla yeterli hizmeti verebilecek seviyeye ulaştırılmasının sağlanmasıdır.</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu</i>					
Karakteristiği	<i>Makine - Teçhizat ve Büyük Onarım</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel ile hastalar</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2017-2017</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>2017</i>		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.000			1.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>		666			666	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<i>Yeni makine ve teçhizat</i>					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Bu projenin amacı doğrultusunda; klinikler için çeşitli tıbbi cihaz ve donanım alımları gerçekleştirilerek hizmet kalitesi artırılmıştır.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<i>Dış Hekimliği Fakültesinin kuruluş aşamasında temin edilen tıbbi cihazların garanti sürelerinin dolması sebebiyle büyük ölçekli bakım ve onarım işlerinin yapılması, eğitim kapasitesinin artırılması amacıyla mevcut laboratuvarların ve altyapının geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile sağlıkta kalite standartları kapsamında yapılması gereken iyileştirmeler gibi konuların hayata geçirilmesi halen büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilmesi gereken bazı yatırımlar Döner Sermaye bütçesi aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak büyüklüğü sebebiyle yatırımların tamamının Döner Sermaye bütçesinden gerçekleştirilmesi kısa vadede mümkün olmayacak, bu durumda eğitim ve sağlık alanında verilen hizmetler kesintiye uğrayacaktır. Bu durumda hasta mağduriyetlerinin yaşanabilmesi sonucunda da hastalarımız gözünde Üniversite ve Fakültemizin itibarı zedelenebilecektir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı ivedi olarak ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır.</i>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak;

I. Personel sorunları:

- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde mühendis ve mimar dışında diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmektedir.

II. Ödenek sorunları, Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Teknolojik Araştırma Projelerinde proje tekliflerinin Kalkınma Bakanlığına sunulması ile gerçekleşmesi arasında uzun zaman geçmekte ve bu süreye ihale süreçleri de ilave edildiğinde gerek döviz kurunun dalgalanması gerekse cihazların fiyatlarındaki artışlardan dolayı proje bütçesi yetersiz kalmaktadır.
- Projeler için ek bütçe talepleri hızlı bir şekilde karşılanamadığından gerekli olan sarf ve eksik cihazların alımları zamanında yapılamamakta ve bu süreçte saf su, klima sistemi gibi sürekli çalışması gereken sistemler çalışır vaziyette tutulduğunda gereksiz yere sarf malzeme ve enerji tüketimine yol açmaktadır.
- Kütüphane kaynağı olan elektronik veri tabanı aboneliklerinin ödemeleri döviz üzerinden yapılması nedeni ile döviz kurundaki artış bütçeyi olumsuz etkilemektedir.

III. Çözüme Yönelik Öneriler :

- Yatırım projelerine ayrılan kaynakların (hazine yardımı ve öz gelirlerden ayrılan payın)arttırılması gerekir.
- Nitelikli personel sayısının arttırılması ve KPSS ile gelen kişilerin kurum tarafından mülakata tabi tutularak seçilmesi.
- Teknolojik Araştırma Projelerinin hedeflerine ulaşabilmesi ve sürdürülebilmesi için personel ve diğer giderler için desteklerin sürekli sağlanması gerekir.
- Kütüphane bütçesinin planlanmasında; her yıl giderek artan yayın taleplerinin, mevcut koleksiyonun güncellenmesi ihtiyacının ve uluslararası elektronik kaynaklara erişim için yapılan ödemelerde döviz kurundaki artışların da dikkate alınması gerekmektedir.