



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi



2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Mart 2019

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
1. Genel Değerlendirme	2
1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	2
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....	2
1.3 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme.....	3
1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	4
2. 2018 Yılı Proje Uygulamaları	5
2.1 Devam Eden Projeler.....	5
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri.....	5
2.2 Tamamlanan Projeler	10
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	10
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu.....	10
3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesi	18

1. Genel Değerlendirme:

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarını finansman kaynakları; hazine yardımı, öz gelirler (döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri), Döner Sermaye İşletmesi gelirleri ve hibelerdir.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 2018 yılında, Gölköy ve Şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gerede, Yeniçağa ve Seben ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere toplam 4 enstitü, yıl içinde kurulan Hukuk ve Mimarlık Fakülteleri ile birlikte 13 fakülte, 6 yüksekokul, yıl içinde kurulan Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile 8 meslek yüksekokulu, 14 uygulama ve araştırma merkezi ve Rektörlüğe bağlı birimleriyle faaliyetlerini sürdürmüştür. Birimlerimizde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları (2018 yılı sonu itibarıyla) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Ad.)	Lab. ve Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı
Eğitim Fakültesi	71 (37'si bireysel derslik)	18	3321
Fen Edebiyat Fakültesi	39	85	3286
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	29	2	4860
İzzet Baysal Tıp Fakültesi	10	11	864
Mimarlık Fakültesi	11 (6'sı stüdyo)	2	1444
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	29	41	345
Dış Hekimliği Fakültesi	5	4	455
Güzel Sanatlar Fakültesi	32 (21'i etüd)	31	225
İlahiyat Fakültesi	18	-	1120
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi	49	39	397
İletişim Fakültesi (Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. binasında)	10 (5'i stüdyo)	Bilgisayar lab. ortak kullanım	404
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu	8	3	792
Bolu Sağlık Yüksekokulu	9	4	712
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh. Yüksekokulu	16 (9'u ünite)	3	415
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	10	1	978
Bolu Turizm İşl. ve Otelcilik YO. (Mengen kampüsü)	8 (1'i uyg. mutfağı)	2	375
Yabancı Diller Yüksekokulu	28	5	177
Bolu Meslek Yüksekokulu	12	5	2522
Bolu Teknik Bilimler M.Y.O. (Elginkan Vakfı)	4	6	2857
Gerede Meslek Yüksekokulu	17	17	1468
Mengen Meslek Yüksekokulu	3	1	304
Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksekokulu	15 (2'si çizim odası)	8	490
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu	7	4	417
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu	8	1	365
Mehmet Tanrikulu Sağlık Hizmetleri MYO.	5	1	423
Fen Bilimleri Enstitüsü			451
Sosyal Bilimler Enstitüsü			986
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			216
Eğitim Bilimleri Enstitüsü			837

Isı Merkezi Kapasitesi : 12.000.000 kcal/h
Tıp Fakültesi Isı Merkezi Kapasitesi : 9.000.000 kcal/h
Su Deposu Kapasitesi : 5.000 ton

Ayrıca 360 (yoğun bakım üniteleri dahil) yatak kapasiteli Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 150 yatak kapasiteli Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi mevcut olup, Bolu Valiliği ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü arasında Birlikte Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılan 23.06.2014 tarihli Protokol gereğince, sağlık hizmetleri 01.08.2014 tarihinden itibaren Bolu Kamu Hastaneleri Birliği yeni adıyla Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

1.3 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme: Üniversitemizin 2018 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak, yeni projeleri yatırım programına dahil edip uygulamak,
- Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşil alanlarla iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir çevre düzeni oluşturmak,
- Kampüsün mastır planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak. Bunları yaparken aynı zamanda kampüsümüzün uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz tertemiz suları depolayıp havuzlar yaparak suyun rahatlatıcı etkisini peyzaj unsurlarıyla iç içe oluşturmak,
- Birimlerin makine ve teçhizat, tıbbi cihaz, bilgisayar yazılım ve donanım, büro ve okul mefruşatı gibi ihtiyaçlarını karşılayarak, mevcut ve yeni açılan birimlerle hizmet alanını genişletmek, verilen hizmetin kalitesini arttırmak,
- Üniversitemizin bilgi ve iletişim teknolojileri ve güvenlik sistemleri alt yapısının güçlendirilmesini sağlamak,
- Dış Hekimliği Fakültesinde, eğitimin yanı sıra halk sağlığı alanında yeterli sağlık hizmetini verebilecek seviyeye ulaşmak,
- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, kullanıcıların kültürel gelişimine katkı sunmak, ulusal ve uluslararası çok sayıda kaynağa erişim imkanı sağlamak amacıyla kütüphane kullanıcı kitlesi tarafından talep edilen çeşitli elektronik ve basılı bilgi kaynaklarını temin ederek nitelikli, güncel ve zengin bir koleksiyon oluşturmak,
- Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak,

hedeflenmiştir. Buna göre ayrıntıları raporun ilgili bölümlerinde açıklanan aşağıdaki yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir.

1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2018 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revize ödeneği, yıl sonundaki toplam harcamaları ile nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sektör	Projeler	2018 Yılı Ödenek (TL)		2018 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerç. Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog. Öd. Göre	Revize Öd. Göre	
Eğitim	Kampüs Altyapısı	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.740,80	100,0	100,0	
	Derslik ve Merkezi Birimler	16.000.000,00	18.090.000,00	18.089.679,55	113,1	100,0	
	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	200.000,00	200.000,00	0,00	-	-	
	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat	3.698.000,00	5.108.000,00	5.086.078,31	137,5	99,6
		Bilgi ve İletişim Tek.	300.000,00	781.000,00	735.562,10	245,2	94,2
		Bakım Onarım	1.000.000,00	1.000.000,00	858.110,41	95,3	95,3
		Muhtelif İşler Toplamı	4.998.000,00	6.889.000,00	6.679.750,82	133,6	97,0
	Yayın Alımı	1.300.000,00	1.305.350,00	1.305.263,83	100,4	100,0	
	Lojman Yapımı	500.000,00	500.000,00	413.540,99	82,7	82,7	
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500.000,00	500.000,00	0,00	-	-	
Eğitim Sektörü Toplamı	26.498.000,00	30.484.350,00	29.487.975,99	111,3	96,7		
Sağlık	Muhtelif İşler (Özel Bütçe)	700.000,00	721.000,00	720.446,68	102,9	99,9	
	Muhtelif İşler (Döner Sermaye)	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	-	-	
	Sağlık Sektörü Toplamı	2.296.000,00	2.317.000,00	720.446,68	31,4	31,1	
DKH-Sosyal Tek. Araş.	Nükleer Radyasyon Ded.Araş. Altyapısının Güçlendirilmesi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0	100,0	
	Rektörlük Bilimsel Araş. Projeleri	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,0	100,0	
	Teknolojik Araş. Toplamı	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	100,0	100,0	
Genel Toplam		29.954.000,00	33.961.350,00	31.368.422,67	104,7	92,4	

2018 yılında uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre yatırım programı ödeneklerinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara göre aşağıda ayrıntısı verilen revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.

- Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Ekleme : 196.000,00 TL

- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : 3.811.350,00 TL

Toplam : 4.007.350,00 TL

Ayrıca eğitim sektöründeki muhtelif işler projesinde makine ve teçhizat alımına ayrılan 481.000 TL ödenek bilgi ve iletişim teknolojisi alımına aktarılmıştır. Böylece Üniversitemizin 2018 yılı yatırım programı ödeneği **29.954.000,00 TL** iken, yıl içinde **4.007.350,00 TL** ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek **33.961.350,00 TL**'ye çıkmıştır. Bu ödeneğin **31.368.422,67 TL**'si harcanmış olup, böylece program ödeneğe göre **%104,7** oranında, revize ödeneğe göre ise **%92,4** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

-Eğitim sektöründe; Tablodan da görüldüğü üzere her bir projenin gerçekleşme oranları farklılıklar göstermekte olup toplamda nakdi gerçekleşme oranları, program ödeneğe göre **%111,3** revize ödeneğe göre ise **%96,7** olmuştur.

-Sağlık sektöründe; Muhtelif İşler Projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinin makine ve teçhizat alımı ile büyük onarım işleri için ayrılan özel bütçe ödeneğinden çeşitli tıbbi cihaz, büro malzemesi ve demirbaş malzeme ihtiyaçları karşılanmış, büyük onarım için ayrıntısı raporun ikinci kısmında verilen harcamalar yapılmıştır. Böylece özel bütçe ödeneğinden, program ödeneğe göre **%102,9** oranında, revize ödeneğe göre ise **%99,9** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Diğer yandan bu projenin büyük onarım giderleri için Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere bütçede yer alan 1.596.000 TL ödenekten büyük onarıma yönelik herhangi bir harcama yapılmadığından toplamda nakdi gerçekleşme oranı **%31** olmuştur.

-Teknolojik Araştırma sektöründe; Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin 410.000 TL bütçe ödeneği ile Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi projesinin 750.000 TL ödeneği proje özel hesaplarına aktarıldığından **%100** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2. 2018 Yılı Proje Uygulamaları:

2.1 Devam Eden Projeler:

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri: 2018 yılı yatırım programında yer alan toplam 10 proje ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

1. Proje No	: 1993H031500
Proje Adı	: Kampüs Altyapısı
2018 yılı Prog. Ödeneği	: 3.000.000,00 TL.
2018 yılı Revize Ödeneği	: 3.000.000,00 TL.
2018 yılı Harcaması	: 2.999.740,80 TL.
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 93
Uygulama Sonuçları	: Bu proje kapsamında; Gerede Kampüsü otopark, yaya yolu, ana yollar, kampüs etrafı çevre duvarı yapılmıştır. İzzet Baysal Kampüsü tesisat galerisinin yapımına devam edilmiştir. Mengen Kampüsü trafo deplase işi yapılmıştır. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi doğu ve batı otoparkları yapılmıştır. Rektörlük ve İdari Birimler Binaları çevresi çim ekimi ve sulama tesisatları tamamlanmıştır.

2. Proje No : 2005H030100
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler
2018 yılı Prog. Ödeneđi : 16.000.000,00 TL.
2018 yılı Revize Ödeneđi : 18.090.000,00 TL.
2018 yılı Harcaması : 18.089.679,55 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 68
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

-Kütüphane Bina İnşaatı; Mobilya, tefrişat, merdiven korkulukları, PVC kaplamalar, laminat döşeme kaplamaları, mermer döşeme kaplamaları, halı kaplamaları, iç bölme duvarları, cam tuğla bölmeleri, asma tavan, boya işleri, elektrik armatür montajları, mekanik tesisat montajları tamamlanarak 31.12.2018 tarihi itibari ile geçici kabulü yapılmıştır.

-Morfoloji Ek Bina İnşaatı; Bodrum, zemin, 1., 2. ve 3. katların kalıp, demir, beton imalatları, 4. katın kalıp ve demir imalatları tamamlanmış, bodrum ve zemin katın duvarları örülmüştür.

3. Proje No : 2018H032010
Proje Adı : Çeşitli İşlerin Etüt Projesi
2018 yılı Prog. Ödeneđi : 200.000,00 TL.
2018 yılı Revize Ödeneđi : 200.000,00 TL.
2018 yılı Harcaması : 0
Nakdi Gerçekleşme : 0
Uygulama Sonuçları : 2018 yılında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri

çerçevesinde doğrudan temin yoluyla ayrıntısı aşağıda verilen çalışmalar yapılmıştır. Ancak giderler, 5 sıra nolu 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin 13. maddesindeki parasal sınırları aşmadığından "03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ekonomik kodundan gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle projenin 2018 yılı yatırım bütçesinde yer alan ödeneğinden herhangi bir harcama yapılmadığından nakdi gerçekleşme oranı sıfır gözükmemektedir.

- Diş Hekimliği Fakültesi, Kongre Merkezi, Sosyal Tesis ve Kütüphane binalarına onarım projeleri çizildi.

- Engelsiz tasarım revize projeleri tamamlandı.*
- Mühendislik Fakültesine garaj projesi yapıldı.*
- Acil Ek Binaya kantin projesi çizildi.*
- Tıp Fakültesi otopark projesi yapıldı.*
- Elginkan Vakfı binasının mevcut durumu ve revize projeleri çizildi.*
- Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKİMER) tasarlanan iç mekan görsellerinin projeleri hazırlandı. AKİMER ve İlahiyat Fakültesi bitkilendirme çalışması yapıldı.*
- Seyyide Nefise Yurt Binası ve Aktivite Merkezi arası bisiklet yolu çizimi önerileri hazırlandı.*
- Şehir Kampüsü otopark çizimleri ve uygulamaları yapıldı.*
- İzzet Baysal Kampüsü spor sahaları ve kameriye çizimleri yapıldı.*
- Gerede MYO engelsiz tasarım ile çevre düzenleme projesi revize edildi.*
- Acil Ek Binası ve Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) Ek Binasına Enerji Kimlik Belgesi düzenletildi.*

4. Proje No	: 2018H032020
Proje Adı	: Muhtelif İşler
2018 yılı Prog. Ödeneği	: 4.998.000,00 TL.
2018 yılı Revize Ödeneği	: 6.889.000,00 TL.
2018 yılı Harcaması	: 6.679.750,82 TL.
Nakdi Gerçekleşme	: % 97

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen makine ve teçhizat alımları, bilgi ve iletişim teknolojileri alımları ile bakım onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;

➤ Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve diğer birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi gereğince Devlet Malzeme Ofisinden demirbaş malzeme ve bilgisayar alımı yapılmıştır.

➤ Rektörlük yeni binası için compack arşiv dolapları, santral alımı ve bilgisayar alımı yapılmıştır.

➤ Üniversitemiz bilgi işlem alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı talepli, 4 kısımlı olarak "Sistem Donanım ve Yazılımı Alımı" ihalesi yapılarak 1.kısım; Sunucu, Omurga Ağ Anahtarları ve Veri Depolama Sistemi Diskleri, 2.kısım; Sistem Odası İyileştirmesi, 3.kısım; Ağ Tabanlı Tespit Önleme Sistemi ve 4.kısım; Sanallaştırma ve Zararlı Yazılım Önleme Yazılımı alımları gerçekleştirilmiştir.

➤ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca talep edilen 8 adet VEEM Yazılımı, Güvenlik Kamerası ve SAS Sabit Disk alımları yapılmıştır.

➤ Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanıcılarına ait Nitelikli Elektronik Sertifikaların (e-imza) 3 yıllık sertifika sürelerinin dolması nedeniyle 480 adet Nitelikli Elektronik Sertifika Güncellemesi satın alımı gerçekleştirilmiştir.

➤ Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından talep edilen Doğalgaz Boru Alımı ihalesi yapılmıştır.

➤ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından talep edilen Web Tabanlı Öğrenci İşleri Otomasyon Programı Bakım Onarım ve Güncelleme Hizmeti Alımı yapılmıştır.

➤ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından talep edilen ve iki kısımdan oluşan RFID Kütüphane Koleksiyon Yönetim ve Güvenlik Sistemi ile Kitap Tarayıcısı Alımı ihalesi yapılmıştır. Birinci kısım iptal edilmiş olup ikinci kısım gerçekleştirilmiştir.

➤ Temizlik hizmetinde kullanılmak üzere demirbaş alımı yapılmıştır.

➤ Güvenlik hizmetinde telsiz haberleşmesinin sağlanması amacıyla röle cihazı alınmıştır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;

➤ 2018 mali yılı gelir fazlasından 196.000,00 TL. ödenek kaydı yapılarak, Başkanlığın ve bağlı birimlerinin ihtiyaçları için masa, sandalye, koltuk, sehpa, elbise dolabı, bulaşık makinesi, tekerlekli çöp konteyneri, tablet bilgisayar gibi mefruşat ile makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilerek ödeneğin 191.008,38 TL'si harcanmıştır.

➤ Üniversitemizde yeni kurulacak olan personel yemekhanesinde kullanılmak üzere çeşitli mutfak malzemesi alımı için 305.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak, 2018 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 124 Kalem Mutfak Malzemesi Alımı ihalesi kapsamında bu ödeneğin 304.109,60 TL'si harcanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;

Büyük Onarım 2018: Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve diğer binalarının çeşitli bölümlerinde aşağıdaki onarım işleri, mekanik ve elektrik tesisat imalatları gerçekleştirilmiştir:

➤ Fen Edebiyat Fakültesi A Blok çatı imalatları ve 4.kat boya imalatları yapılmıştır. Kemal Demir Fizik Ted.ve Reh.Y.O. ve Yabancı Diller Y.O. bina içi boya imalatları yapılmıştır. Kültür Merkezi C Blok cephe mermer kaplama ve PVC pencere doğramaları, Kongre Merkezi protokol odası, fuaye tavanı çatlak camların değişimi ve boya imalatları yapıldı, Yemekhane II'de mutfak bölümünde bulaşıkhanesi kısmı duvar, seramik ve tesisat imalatları, Mehmet Tanrıku Sağlık Hizmetleri MYO binası yangın kapıları ve laboratuvar PVC döşemeleri yapılmıştır.

➤ Mekanik tesisat kapsamında; Seben İzzet Baysal MYO kalorifer kazanı değişimi, Kongre Merkezi klima ve havalandırma tesisatı ve kampüs çeşitli birimlerinde muhtelif tesisat imalatları yapılmıştır.

➤ Elektrik imalatları kapsamında; Kütüphane binası aydınlatma armatürleri yapılmıştır.

➤ Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması amacıyla; Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Kemal Demir Fizik Ted. ve Reh.Y.O. binalarında bina girişi imalatları, bina içi hissedilebilir yüzey ve yönlendirme tabelaları ile BESYO'da engelli WC ve bina öğrenci girişine rampa yapılmıştır. 2019 yılında da bu çalışmalara devam edilecektir.

5. Proje No : 2018H032030

Proje Adı : Yayın Alımı

2018 yılı Prog. Ödeneği : 1.300.000,00 TL.

2018 yılı Revize Ödeneği : 1.305.350,00 TL.

2018 yılı Harcaması : 1.305.263,83 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 100

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığınca;

➤ 28 adet veri tabanı aboneliği ile çok sayıda elektronik dergi, kitap, tez vb. materyale elektronik ortamda eş zamanlı olarak uzaktan erişim imkânı sağlanmıştır.

➤ Kullanıcılarımızdan gelen toplam 12.173 adet basılı kitap talebinden bütçe olanakları çerçevesinde 6.771 adet kaynak satın alınarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

6. Proje No : 2012H030030

Proje Adı : Lojman Yapımı

2018 Yılı Prog. Ödeneği : 500.000,00 TL.

2018 Yılı Revize Ödeneği : 500.000,00 TL.

2018 Yılı Harcaması : 413.540,99 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 82,7

Fiziki Gerçekleşme : % 100

Uygulama Sonuçları : TOKİ ile yapılan protokole göre ödemeler tamamlanmıştır.

7. Proje No : 2018H050400

Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2018 Yılı Prog. Ödeneği : 500.000,00 TL.

2018 Yılı Revize Ödeneği : 500.000,00 TL.

2018 Yılı Harcaması : 0

Nakdi Gerçekleşme : 0

Fiziki Gerçekleşme : 0

Uygulama Sonuçları : Proje çalışmaları devam etmektedir.

8. Proje No : 2018I000080
Proje Adı : Muhtelif İşler
2018 Yılı Prog. Ödeneği : 2.296.000,00 TL (Özel Bütçe=700.000 TL, Dön.Ser.=1.596.000 TL)
2018 yılı Revize Ödeneği : 2.317.000,00 TL (Özel Bütçe=721.000 TL, Dön.Ser.=1.596.000 TL)
2018 Yılı Harcaması : 720.446,68 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %31 (Özel bütçe ödeneğine göre nakdi gerçekleşme %100'dür.)
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında özel bütçeden, Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yapılan alımlarla 501.911,42 TL'lik harcama, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen büyük onarım işleri için de 218.535,26 TL'lik harcama gerçekleştirilmiş olup ayrıntıları aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir. Ancak bu proje kapsamında Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden bütçeye ayrılan ödenekten büyük onarıma yönelik herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

Diş Hekimliği Fakültesince Yürütülen İşler;

- 4734 sayılı Kanunun pazarlık usulü yapılan ihalelerle Fakültede kullanılan dış ünitelerine ilişkin yedek parça alımı yapılmış, taşınabilir hazır sistem atık deposu temin edilmiştir.
- Açık ihale usulü ile 7 kalem tıbbi cihaz alınmıştır.
- D.M.O aracılığıyla hastane ve büro mefruşatı, tıbbi cihaz, bilgisayar ve büro makineleri kategorilerinde 7 kalem malzeme temin edilmiştir.
- Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen 3 satın alma ile tıbbi ve teknik cihazlar ve çevre yönetim faaliyetleri kapsamında gerekli olan malzemeler temin edilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;

Diş Hekimliği Onarım 2018: Fantom Laboratuvarı genişletildi. Güvenlik odası ve ayrıca bir oda ilavesi yapıldı. Kantin küçültüldü. Emzirme odası yapıldı. Ameliyathane revizesi yapıldı. WC duvar seramiklerinden dökülen yerler yenilendi. Taban granit seramiklerinden patlayanlar yenilendi. Hasta giriş merdivenine tünel yapıldı. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde ek oda yapıldı.

9. Proje No : 2016K121110
Proje Adı : Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi
2018 Yılı Prog. Ödeneği : 750.000,00 TL.
2018 Yılı Revize Ödeneği : 750.000,00 TL.
2018 Yılı Harcaması : 750.000,00 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %100
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında 2018 yılında ALD sistemi kurdurulmuş olup ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, sarf malzeme ihtiyaçlarının bir kısmı temin edilmiştir. Böylece yıl içinde 750.000 TL harcama gerçekleşmiştir.

10. Proje No : 2018K120100
Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
2018 Yılı Prog. Ödeneği : 410.000,00 TL.
2018 Yılı Revize Ödeneği : 410.000,00 TL.
2018 Yılı Harcaması : 410.000,00 TL.
Nakdi Gerçekleşme : %100
Uygulama Sonuçları : Üniversitemiz birimlerine ait Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında laboratuvarların Ar-Ge alt yapısını güçlendirecek laboratuvar cihazları satın alınmıştır.

Kamulaştırma Faaliyetleri: Gerede Kampüsünde önceki yıllarda açılan davalar devam etmektedir.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

- 1-Proje No : 2005H030100
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler (Merkezi Kütüphane Binası)
Proje Sahibi : B.A.İ.B.Ü
- 2-Proje No : 2018H032020
Proje Adı : Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat, Bilgi ve İletişim Tek.)
Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2018)
Proje Sahibi : B.A.İ.B.Ü
- 3-Proje No : 2018H032030
Proje Adı : Yayın Alımı
Proje Sahibi : B.A.İ.B.Ü
- 4-Proje No : 2012H030030
Proje Adı : Lojman Yapımı
Proje Sahibi : B.A.İ.B.Ü
- 5-Proje No : 2018I000080
Proje Adı : Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat) (özel bütçe)
Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2018) (özel bütçe)
Proje Sahibi : B.A.İ.B.Ü

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

Üniversitemizin 2018 yılı Yatırım Programında yer alıp tamamlanmış olan projelere ait Proje Tamamlama Raporları aşağıdadır.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2005H030100					
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Merkezi Kütüphane Binası)					
Sektör/Altsektör	<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>					
Proje Amacı	<i>Bina yapımı</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu</i>					
Karakteristiği	<i>İnşaat (Kütüphane 14110 m²)</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2015-2018</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>30.07.2015</i>	Sözleşme İhale Bedeli		<i>12.912,00</i>		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2018 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl</i> 2015		<i>1.702,03</i>			<i>2.269,91</i>	
2016		<i>4.201,85</i>			<i>5.196,70</i>	
2017		<i>5.476,37</i>			<i>5.892,57</i>	
2018		<i>7.225,71</i>			<i>7.225,71</i>	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<i>Yeni Kütüphane Binası</i>					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Açılan yeni bölümler ve artan öğrenci sayılarına istinaden daha iyi eğitim ve öğretimin sağlanması.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H032020					
Proje Adı	Muhtelif İşler (Makine Teçhizat, Bilgi ve İletişim Tek.)					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçları ile bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak,					
Proje Yeri	Bolu					
Karakteristiği	Bakım Onarım, Mak.Teç., Bilgi ve İletişim Tek.					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2018		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		3.998,00			5.889,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)		5.821,64			5.821,64	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Yeni makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine ait ürünler					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak,					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13'de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H032020					
Proje Adı	Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2018)					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Bolu, Seben					
Karakteristiği	Bakım Onarım, Mak.Teç., Bilgi ve İletişim Tek.					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2018		Sözleşme İhale Bedeli	664,92		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		900			900	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)		858,11			858,11	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Onarımı yapılmış bina ve yapılar					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2018H032030					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör	<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>					
Proje Amacı	<i>Kullanıcı kitlesi tarafından talep edilen elektronik ve basılı bilgi kaynaklarını sağlayarak güncel ve zengin bir koleksiyon oluşturmaktır.</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu</i>					
Karakteristiği	<i>Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2018-2018</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>2018</i>		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.300,00			1.305,35	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2018 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2018)</i>		1.305,26			1.305,26	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<i>Elektronik ve basılı kütüphane kaynakları</i>					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<p><i>Projenin amacı kütüphane kaynaklarını arttırmaktır. Bu doğrultuda 2018 yılında;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>✓ 28 veri tabanı aboneliği ile çok sayıda elektronik dergi, kitap, tez vb. materyale elektronik ortamda eş zamanlı olarak uzaktan erişim imkânı sağlanmıştır.</i> <i>✓ Kullanıcılardan gelen basılı kitap talebine ve bütçe olanaklarına göre 6.771 adet kaynak satın alınarak hizmete sunulmuştur.</i> 					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<ul style="list-style-type: none"> <i>✓ Veri tabanı aboneliklerinin ödemeleri döviz üzerinden olması nedeni ile döviz kurundaki artış bütçeyle olumsuz etkilemektedir.</i> <i>✓ Basılı kitap alımı ve elektronik veri tabanı abonelikleri için ayrılan bütçe, talepleri karşılamada yetersiz kalmaktadır.</i> <i>✓ Merkez kütüphane hizmet ve olanaklarından faydalanamayan Gölköy yerleşkesi dışındaki birimler için oluşturulan kütüphane koleksiyonlarının zenginleştirilmesi yönünde ilgili birimlerden gelen talepler, yeni açılan bölümler için koleksiyon oluşturulması, mevcut koleksiyonun güncellenmesi ve zenginleştirilmesi basılı ve elektronik kaynak ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Ancak bütçe yetersizliği nedeni ile taleplerin tamamı karşılanamamakta, satın alımı yapılamayan basılı kitap talepleri her yıl artmaktadır. Ayrıca aboneliği gerçekleştirilemeyen veri tabanları için de her yıl talepler sözlü ve yazılı olarak yinelenmektedir.</i> 					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2012H030030					
Proje Adı	Lojman Yapımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Bina yapımı					
Proje Yeri	Bolu					
Karakteristiği	Barınma (162 adet)					
Fiziki Hedefi	Akademik personel, İdari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	11.06.2012 Protokol Tarihi 18.03.2013 İhale Tarihi		Sözleşme İhale Bedeli	9.222.500,00.-		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla		2018 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
<i>Programa Alındığı Yıl</i>						
2012		(Avans) 2.000,00			3.088,27	
2013		2.010,92			3.043,50	
2014		2.015,51			2.775,46	
2015		2.824,28			3.593,61	
2016		1.534,39			1.803,38	
2017		2.000,00			2.150,00	
2018		413,54			413,54	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Akademik ve idari personelin barınma ihtiyacı					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2018 – 2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Ek-3 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>				<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No	2018I000080					
Proje Adı	Muhtelif İşler (Özel bütçe) (Makine Teçhizat)					
Sektör/Altsektör	Sağlık					
Proje Amacı	Eğitimin yanı sıra halk sağlığı alanında da hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan çeşitli makine ve teçhizatların alınmasıyla yeterli hizmeti verebilecek seviyeye ulaştırılmasının sağlanmasıdır.					
Proje Yeri	Bolu					
Karakteristiği	Makine - Teçhizat ve Büyük Onarım					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel ile hastalar					
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2018			Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		500,00			502,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2018 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2018)</i>		501,91			501,91	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Yeni makine ve teçhizat					
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bu projenin amacı doğrultusunda; klinikler için çeşitli tıbbi cihaz ve donanım alımları gerçekleştirilerek hizmet kalitesi artırılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<p>Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşunda temin edilen tıbbi cihazların garanti sürelerinin dolması sebebiyle büyük ölçekli bakım ve onarım işlemlerinin bir kısmı yapılmıştır. Eğitim kapasitesinin artırılması amacıyla mevcut laboratuvarların ve altyapının geliştirilmesi hedeflenmiş öğrencilerimiz için büyük önem arz eden fantom laboratuvarına ek olarak 40 (kırk) adet ek fantom kafa alt yapısı yapılmıştır. Fantom kafa alınması için ödenek gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile sağlıkta kalite standartları kapsamında ödenek doğrultusunda bakım onarımın bir kısmı yapılmıştır.</p> <p>2018 yılında genel ameliyathanenin açılması için gereken altyapı çalışmalarının bir kısmı giderilmiştir. 2019 yılında açılması için çalışmalar hızla devam etmektedir.</p> <p>Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirtilen donanımların ve öğretim elemanı sayısının artırılması, akabinde uzmanlık öğrencisi sayısının artırılması Fakültemiz adına büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilmesi gereken bazı yatırımlar Döner Sermaye bütçesi aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmakta, ancak yatırımların büyüklüğü sebebiyle bu yeterli olmamaktadır. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.</p>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2018I000080					
Proje Adı	Muhtelif İşler (Özel bütçe) <i>(Büyük Onarım 2018)</i>					
Sektör/Altsektör	<i>Sağlık</i>					
Proje Amacı	<i>Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.</i>					
Proje Yeri	<i>Bolu</i>					
Karakteristiği	<i>Makine - Teçhizat ve Büyük Onarım</i>					
Fiziki Hedefi	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel ile hastalar</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2018-2018</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi	<i>2018</i>		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		200			219	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2018 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2018)</i>		218,53			218,53	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<i>Onarımı yapılmış bina ve yapılar</i>					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<i>Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.</i>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak;

I. Personel sorunları:

- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde mühendis ve mimar dışında diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmektedir.

II. Ödenek sorunları, Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılması gereken ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uzmanlık eğitiminde bulunması zorunlu kılınan bazı donanımlar Döner Sermaye bütçesi aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmakta, ancak yatırımların büyüklüğü nedeniyle Döner Sermaye bütçesinden temini mümkün olmadığından ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.
- Teknolojik Araştırma Projelerinde proje tekliflerinin ilgili kurumlara sunulması ile gerçekleşmesi arasında uzun zaman geçmekte ve bu süreye ihale süreçleri de ilave edildiğinde gerek döviz kurunun dalgalanması gerekse cihazların fiyatlarındaki artışlardan dolayı proje bütçesi yetersiz kalmaktadır.
- Projeler için ek bütçe talepleri hızlı bir şekilde karşılanamadığından gerekli olan sarf ve eksik cihazların alımları zamanında yapılamamakta ve bu süreçte saf su, klima sistemi gibi sürekli çalışması gereken sistemler çalışır vaziyette tutulduğunda gereksiz yere sarf malzeme ve enerji tüketimine yol açmaktadır.
- Kütüphane kaynağı olan elektronik veri tabanı aboneliklerinin ödemeleri döviz üzerinden yapılması nedeni ile döviz kurundaki artış ve veri tabanı abonelikleri için KDV ödenmesi bütçeyi olumsuz etkilemektedir. Döviz kurundaki artışların bütçeyi olumsuz etkilemesi nedeni ile talepler doğrultusunda yeni abonelik yapılamamakta, mevcut aboneliklerin sürdürülmesi de güçleşmektedir.
- Basılı kitap alımı ve elektronik veri tabanı abonelikleri için ayrılan bütçe, giderek büyüyen Üniversitemiz akademik birimlerinin taleplerinin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır.

III. Çözümüne Yönelik Öneriler :

- Yatırım projelerine ayrılan kaynakların (hazine yardımı ve öz gelirlerden ayrılan payın) artırılması gerekir.
- Nitelikli personel sayısının artırılması ve KPSS ile gelen kişilerin kurum tarafından mülakata tabi tutularak seçilmesi.
- Teknolojik Araştırma Projelerinin hedeflerine ulaşabilmesi ve sürdürülebilmesi için personel, sarf malzeme ve diğer giderleri ne yapılan desteklerin sürekli sağlanması gerekir.
- Kütüphane bütçesinin planlanmasında; büyüyen Üniversitemiz birimleri ve artan kullanıcı sayılarından dolayı her yıl giderek artan yayın taleplerinin, mevcut koleksiyonun güncellenmesi ihtiyacının, ilçelerde bulunan ve kısıtlı imkanlara sahip meslek yüksekokullarındaki öğrenci ve personel ihtiyaçlarının ve uluslararası elektronik kaynaklara erişim için yapılan ödemelerde döviz kurundaki artışların ve KDV ödemelerinin de dikkate alınması gerekmektedir.