



## *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi*

---



## *2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu*

---

**Mart 2020**

# İÇİNDEKİLER

---

	<u>Sayfa</u>
<b>1. Genel Değerlendirme</b> .....	2
<b>1.1</b> Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	2
<b>1.2</b> Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....	2
<b>1.3</b> 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme.....	3
<b>1.4</b> 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	4
<b>2. 2019 Yılı Proje Uygulamaları</b> .....	5
<b>2.1</b> Devam Eden Projeler.....	5
<b>2.1.1</b> Kamu Yatırım Projeleri.....	5
<b>2.2</b> Tamamlanan Projeler .....	11
<b>2.2.1</b> Tamamlanan Projelerin Listesi.....	11
<b>2.2.2</b> Proje Tamamlama Raporu.....	11
<b>3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesi</b> .....	18

## 1. Genel Deęerlendirme:

### 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereęi özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarını finansman kaynakları; hazine yardımı, öz gelirler (döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri), Döner Sermaye İşletmesi gelirleri ve hibelerdir.

### 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 2019 yılında; Gököy ve Şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gereede, Yeniçaęa ve Seben ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere toplam 4 enstitü, 16 fakülte (yıl içinde Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bolu Turizm İşletmecilięi ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak kurulan Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Turizm Fakülteleri ile birlikte), 2 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 15 uygulama ve araştırma merkezi ve Rektörlüęe baęlı birimleriyle faaliyetlerini sürdürmüştür. Birimlerimizde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları (2019 yılı sonu itibariyle) ařaęıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Ad.)	Lab. ve Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı
Eğitim Fakültesi	91 (38'i bireysel derslik)	10	3216
Fen Edebiyat Fakültesi	41	74	3284
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	35	3	4711
İzzet Baysal Tıp Fakültesi	10	42	940
Mimarlık Fakültesi	20	28	377
Mühendislik Fakültesi	30	57	1529
Dış Hekimliği Fakültesi	5	-	489
Güzel Sanatlar Fakültesi	46	27	230
İlahiyat Fakültesi	19	-	1339
Ziraat ve Doęa Bilimleri Fakültesi	47	68	460
İletişim Fakültesi (Ziraat ve Doęa Bil. Fak. binasında)	-	-	704
Spor Bilimleri Fakültesi	13	2	893
Saęlık Bilimleri Fakültesi	12	3	1175
Turizm Fakültesi (Mengen kampüsü)	13	2	461
Gereede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	15	2	1034
Yabancı Diller Yüksekokulu	33	2	206
Bolu Meslek Yüksekokulu	28	7	2098
Bolu Teknik Bilimler Meslek Y.O. (Elginkan Vakfı)	6	3	1638
Gereede Meslek Yüksekokulu	26	17	1318
Mengen Meslek Yüksekokulu	-	-	301
Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksekokulu	17	7	528
Yeniçaęa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu	7	5	435
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu	8	1	405
Mehmet Tanrikulu Saęlık Hizmetleri MYO.	8	3	510
Fen Bilimleri Enstitüsü			393
Sosyal Bilimler Enstitüsü			691
Saęlık Bilimleri Enstitüsü			184
Eğitim Bilimleri Enstitüsü			545

Isı Merkezi Kapasitesi : 12.000.000 kcal/h  
Tıp Fakültesi Isı Merkezi Kapasitesi : 9.000.000 kcal/h  
Su Deposu Kapasitesi : 5.000 ton

Ayrıca 360 (yoğun bakım üniteleri dahil) yatak kapasiteli Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 150 yatak kapasiteli Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi mevcut olup, Bolu Valiliği ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü arasında Birlikte Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılan 23.06.2014 tarihli Protokol gereğince, sağlık hizmetleri 01.08.2014 tarihinden itibaren Bolu Kamu Hastaneleri Birliği yeni adıyla Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 2019 yılı içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde 8 yataklı servis ve ameliyathane hizmete açılmıştır.

### **1.3 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme:** Üniversitemizin 2019 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak, yeni projeleri yatırım programına dahil edip uygulamak,
- Yatırım programı çerçevesinde devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşil alanlarla iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir çevre düzeni oluşturmak,
- Kampüsün mastır planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak. Bunları yaparken aynı zamanda kampüsümüzün uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz tertemiz suları depolayıp havuzlar yaparak suyun rahatlatıcı etkisini peyzaj unsurlarıyla iç içe oluşturmak,
- Birimlerin makine ve teçhizat, tıbbi cihaz, bilgisayar yazılım ve donanım, büro ve okul mefruşatı gibi ihtiyaçlarını karşılayarak, mevcut ve yeni açılan birimlerle hizmet alanını genişletmek, verilen hizmetin kalitesini arttırmak,
- Üniversitemizin bilgi ve iletişim teknolojileri ve güvenlik sistemleri alt yapısının güçlendirilmesini sağlamak,
- Diş Hekimliği Fakültesinde, eğitimin yanı sıra halk sağlığı alanında yeterli sağlık hizmetini verebilecek seviyeye ulaşmak,
- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, kullanıcıların kültürel gelişimine katkı sunmak, ulusal ve uluslararası çok sayıda kaynağa erişim imkânı sağlamak amacıyla kütüphane kullanıcı kitlesi tarafından talep edilen çeşitli elektronik ve basılı bilgi kaynaklarını temin ederek nitelikli, güncel ve zengin bir koleksiyon oluşturmak,
- Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak

hedeflenmiştir. Buna göre ayrıntıları raporun ilgili bölümlerinde açıklanan aşağıdaki yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir.

#### 1.4 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2019 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revize ödeneği, yıl sonundaki toplam harcamaları ile nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sektör	Projeler	2019 Yılı Ödenek (TL)		2019 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerç. Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog. Öd. Göre	Revize Öd. Göre	
Eğitim	Kampüs Altyapısı	3.002.000,00	2.342.000,00	2.295.509,90	76,5	98,0	
	Derslik ve Merkezi Birimler	9.000.000,00	9.660.000,00	9.645.373,68	107,2	99,8	
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000,00	300.000,00	0,00	-	-	
	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat	3.384.000,00	3.001.500,00	2.990.758,56	88,4	99,6
		Bilgi ve İletişim Tek.	118.000,00	748.000,00	741.464,80	628,4	99,1
		Bakım Onarım	800.000,00	1.480.000,00	1.473.924,42	184,2	99,6
		<b>Muhtelif İşler Toplamı</b>	<b>4.302.000,00</b>	<b>5.229.500,00</b>	<b>5.206.147,78</b>	<b>121,0</b>	<b>99,6</b>
	Yayın Alımı	1.500.000,00	1.500.000,00	1.497.455,63	99,8	99,8	
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500.000,00	500.000,00	0,00	-	-	
<b>Eğitim Sektörü Toplamı</b>	<b>18.604.000,00</b>	<b>19.531.500,00</b>	<b>18.644.486,99</b>	<b>100,2</b>	<b>95,5</b>		
Sağlık	Muhtelif İşler (Özel Bütçe)	483.000,00	483.000,00	474.542,79	98,2	98,2	
	Muhtelif İşler (Döner Sermaye)	500.000,00	500.000,00	0,00	-	-	
	<b>Sağlık Sektörü Toplamı</b>	<b>983.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>474.542,79</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	
DKH-Sosyal Tek. Araştırma	Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0	
	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	283.000,00	283.000,00	127.640,15	45,1	45,1	
	<b>Teknolojik Araştırma Toplamı</b>	<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>527.640,15</b>	<b>77,3</b>	<b>77,3</b>	
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.270.000,00</b>	<b>21.197.500,00</b>	<b>19.646.669,93</b>	<b>96,9</b>	<b>92,7</b>	

2019 yılında uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre yatırım programı ödeneklerinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara göre aşağıda ayrıntısı verilen revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.

- Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Ekleme	: 247.500,00 TL
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	: 680.000,00 TL
<b>Toplam</b>	<b>: 927.500,00 TL</b>

Ayrıca eğitim sektöründeki kampüs altyapı projesinden **660.000 TL** ödenek derslik ve merkezi birimler projesine, makine ve teçhizat projesinden **630.000 TL** ödenek de bilgi ve iletişim teknolojileri projesine aktarılmıştır.

Böylece Üniversitemizin 2019 yılı yatırım programı ödeneği **20.270.000,00 TL** iken, yıl içinde **ihtiyaca göre yapılan ödenek ekleme ve düşme işlemleri** sonucu revize ödenek **21.197.500,00 TL**'ye çıkmıştır. Bu ödeneğin **19.646.669,93 TL**'si harcanmış olup, böylece program ödeneğe göre **%96,9** oranında, revize ödeneğe göre ise **%92,7** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

### **Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;**

**-Eğitim sektöründe;** Tablodan da görüldüğü üzere her bir projenin gerçekleşme oranları farklılıklar göstermekte olup toplamda nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneğe göre **%100,2** revize ödeneğe göre ise **%95,5** olmuştur.

**-Sağlık sektöründe;** Muhtelif İşler Projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinin makine ve teçhizat alımı ile büyük onarım işleri için ayrılan özel bütçe ödeneğinden çeşitli tıbbi cihaz, büro malzemesi ve demirbaş malzeme ihtiyaçları karşılanmış, büyük onarım için ayrıntısı raporun ikinci kısmında verilen harcamalar yapılmıştır. Böylece özel bütçe ödeneğinden, program ve revize ödeneğe göre **%98,2** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Diğer yandan bu projenin büyük onarım giderleri için Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere bütçede yer alan 500.000 TL ödenekten büyük onarıma yönelik herhangi bir harcama yapılmadığından toplamda nakdi gerçekleşme oranı **%48,3** olmuştur.

**-Teknolojik Araştırma sektöründe;** Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi projesinin 400.000 TL bütçe ödeneğinin tamamı proje özel hesaplarına aktarıldığından **%100** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmış, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin ise 283.000 TL ödeneğinin 127.640,15 TL'si proje özel hesaplarına aktarıldığından **%45,1** oranında nakdi gerçekleşme olmuştur.

## **2. 2019 Yılı Proje Uygulamaları:**

### **2.1 Devam Eden Projeler:**

**2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri:** 2019 yılı yatırım programında yer alan toplam 9 proje ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

<b>1. Proje No</b>	<b>: 1993H031500</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>: Kampüs Altyapısı</b>
<b>2019 yılı Program Ödeneği:</b>	<b>3.002.000,00 TL.</b>
<b>2019 yılı Revize Ödeneği</b>	<b>: 2.342.000,00 TL.</b>
<b>2019 yılı Harcaması</b>	<b>: 2.295.509,90 TL.</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %98</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: %94</b>

**Uygulama Sonuçları** : Bu proje kapsamında; Kütüphane binası otoparkı ve betonarme perde imalatları yapılmıştır. Tuz deposu binasına ek yapılmıştır. Arıtma binası onarım işleri yapılmıştır. Tesisat galeri imalatları yapılmıştır. Çeşitli elektrik ve mekanik tesisat imalatları yapılmıştır. Şehir yerleşkesi trafo imalatları yapılmıştır. Gerede yerleşkesi panel çit imalatları, engelli rampası ve çevre aydınlatma imalatları yapılmıştır. Böylece Kampüs Altyapısı 2017 projesi tamamlanmıştır.

**2. Proje No : 2005H030100**  
**Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler**

**2019 yılı Program Ödeneği: 9.000.000,00 TL.**

**2019 yılı Revize Ödeneği : 9.660.000,00 TL.**

**2019 yılı Harcaması : 9.645.373,68 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : %99,8**

**Fiziki Gerçekleşme : %72**

**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; Morfoloji Ek Bina İnşaatı bina cephe, mekanik, mermer giydirme, alüminyum cepheler, tuğla cepheler, bina içi mermer döşeme, kaplamalar, saten alçılar, alçıpan duvar bölmeleri yapılmıştır. Alüminyum doğrama ve camlar takılmıştır. WC lerin döşeme ve duvar seramikleri tamamlanmıştır. Bina içi tesviye betonları yapılmıştır. Mekanik tesisat ve elektrik tesisat altyapıları tamamlanmıştır.**

**3. Proje No : 2019H035020**  
**Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

**2019 yılı Program Ödeneği: 300.000,00 TL.**

**2019 yılı Revize Ödeneği : 300.000,00 TL.**

**2019 yılı Harcaması : 0**

**Nakdi Gerçekleşme : 0**

**Uygulama Sonuçları : 2019 yılında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde doğrudan temin yoluyla ayrıntısı aşağıda verilen çalışmalar yapılmıştır. Ancak giderler, 2 sıra nolu 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin ilgili maddesindeki parasal sınırları aşmadığından "03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ekonomik kodundan gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle projenin 2019 yılı yatırım bütçesinde yer alan ödeneğinden herhangi bir harcama yapılmadığından nakdi gerçekleşme olmamıştır.**

- Hukuk Fakültesi Binası yapılacak alanda zemin etüdü yapılmıştır.

- Üniversitemize ait 6 adet taşınmaz üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri yapılmıştır.

- Çeşitli harita işleri yapılmıştır. (Hukuk Fakültesi Alanı Plankotesi, Aplikasyon Planı, Kongre Merkezi Vaziyet Planı, Fizik Ted.ve Reh. Y.O. Vaziyet Planı)

**4. Proje No : 2019H035380**  
**Proje Adı : Muhtelif İşler**

**2019 yılı Program Ödeneği: 4.302.000,00 TL.**

**2019 yılı Revize Ödeneği : 5.229.500,00 TL.**

**2019 yılı Harcaması : 5.206.147,78 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : %99,6**

**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda ayrıntısı belirtilen makine ve teçhizat alımları, bilgi ve iletişim teknolojileri alımları ile bakım onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.**

### **İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;**

- Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilgisayar ve cihaz alımı ihalesi iki kısım olarak yapılmıştır.
- İletişim Fakültesine ait derslik sayısının artırılması amacıyla İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan protokol çerçevesinde amfi sırası ve derslik sandalyesi alımı yapılmıştır.
- Üniversitemiz güvenlik ağının genişletilmesi amacıyla güvenlik kamera sistemi ve yazılım alımı gerçekleştirilmiştir.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yeni bina tefrişatı için 4734 sayılı Kanunun 3-e maddesi kapsamında Devlet Malzeme Ofisinden demirbaş malzeme (masa ve koltuk takımı, kitaplık, dolap vb.) alımı yapılmıştır.
- 2019 yılında faaliyete geçen Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphane binası için RFID Kütüphane Koleksiyon Yönetimi, Güvenlik Sistemi, Tarama Kiosku ve Bilgilendirme Ekranı Alımı yapılmıştır.
- Üniversitemiz EBYS kullanıcıları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep edilen 201 adet Nitelikli Elektronik Sertifika (e-imza) ve Mini Kart Okuyucu alımı yapılmıştır.
- Elektronik Belge Yönetim Sisteminde yıl boyunca aksaklık yaşanmaksızın sistem sürekliliğini sağlamak amacıyla bakım, onarım ve güncelleme hizmeti alımı yapılmıştır.
- Üniversitemizde telefon iletişimi teknik olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı Rektörlük İdari Birimler binasında bulunan santral odasından sağlanmaktadır. 2019 yılı içerisinde Üniversitemiz iletişim altyapısının sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla mevcut santraller için bakım onarım hizmet alımı yapılmıştır.
- Personel Daire Başkanlığı tarafından personel işlemlerinin yürütüldüğü Personel Otomasyon Programı için bakım onarım ve güncellenme hizmeti alımı yapılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından kullanılmakta olan ihale ve hakediş programı içerikleri için güncelleme hizmeti alımı yapılmıştır.
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılmakta olan Öğrenci İşleri ve Mobil Uygulama Yazılım Geliştirme Programı için güncelleme ve bakım onarım hizmeti alımı yapılmıştır.

### **Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;**

- Üniversitemiz birimlerinde meydana gelen arızalarda ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çeşitli bakım-onarım işlerinde kullanılmak üzere 25 kalem mal ve malzeme satın alınmıştır.
- Üniversitemiz santral alt yapısının iyileştirilmesi, mevcut kapasite ile haberleşme kapasitesinin artırılması ve sürekli arıza çıkaran kart ve ekipmanların yenilenerek santral sistem odasının iyileştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ürünler satın alınmıştır.
- 20.12.2018 tarihinde Microsoft Corporation ve Üniversitemiz arasında imzalanan İş birliği Protokolü kapsamında Üniversitemizin çeşitli akademik ve idari birimleri ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan gerekli yazılımlar satın alınmıştır.
- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna uygun şekilde log alınabilmesi için gerekli olan Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetim Sistemi (SIEM) lisansının 28.01.2020 tarihinde bitmesi nedeniyle 3 yıl süreli lisans alımı yapılmıştır.
- Üniversitemiz e-posta trafiğindeki istenmeyen e-postaların engellenebilmesi amacıyla kullanılan Antispam Gateway Lisansının 02.01.2020 tarihinde bitmesi nedeniyle 2 yıl süreyle yenilenmesi gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitemiz internet ve ağ trafiğinin güvenli ve sağlıklı çalışması amacıyla Güvenlik Duvarı (Firewall) Yazılım Lisansının 3 yıl süre ile güncelleme hizmeti 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulü ile satın alınmıştır.
- Üniversitemiz Öğrenci Otomasyon Sisteminin 2019 yılı bakım ve onarım giderleri işi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının bütçe kaleminin yetersiz olması nedeniyle firma ödemesinin 8.000,00 TL'lik kısmı harcama yetkililiği devri yapılarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bütçesinden ödenmiştir.



### **Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce Yürütülen İşler;**

2019 yılında Yükseköğretim Kurumu tarafından organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarına verilen eğitim-öğretim desteği ile Üniversitemize toplam 990.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin 742.500,00 TL'si bütçeleştirilmiş olup, YÖK tarafından belirlenen harcama oranlarında yer alan "Öğrencilerin Mesleki Tecrübelerini Artırma ve Sanayi ile ortak projeler" için ödeneğin %20'si olan 198.000 TL ve "Öğretim Elemanlarının Sanayi eğitimi-Eğiticilerin eğitimi" için ödeneğin %5'i olan 49.500 TL'ye talep oluşmadığından bütçeleştirilmemiştir. Yatırım bütçesine ayrılan 247.500 TL'lik ödeneğin 244.317,84 TL'si ile çeşitli mamul mal alımları yapılmıştır.

### **Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;**

**Büyük Onarım 2019:** Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve diğer binalarının çeşitli bölümlerinde aşağıdaki onarım işleri, mekanik ve elektrik tesisat imalatları gerçekleştirilmiştir:

- *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı cam markiz yapıldı.*
- *BESYO C Blok kat merdiveni, mermer basamakları ve boyası yapıldı.*
- *İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisinin doğu cephesinde bulunan merdiven basamakları, su alan zeminlerin sökülüp yeniden mermer imalat ve boyamaları yapıldı.*
- *İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda zeminin sökülmesi, çelik platform oluşturulması, seslendirme sistemi, projeksiyon sistemi, elektrik tesisatları, kalorifer tesisatları, koltuklar, asma tavan ve benzeri tüm imalatları yapıldı. Kat panoları ve koridorlarda bulunan armatürler yenilendi.*
- *Fen Edebiyat Fakültesi'nde 208, 209, 210 nolu laboratuvarlarda tezgâh, dolap, zemin seramiği boya, elektrik ve mekanik tesisat imalatları yapıldı.*
- *Giriş Kontrol Binası A Kapısı'nda tuvaletler, hol, mutfak imalatları sökülerek yeniden yapıldı.*
- *Rektörlük İdari Birimler Binası yemekhane kısmında bay, bayan mescit ve abdesthane bölümleri inşaat, elektrik ve tesisat imalatları yapıldı.*
- *Rektörlük Binasının üst katında bazı odalarda bölme ve birleştirmeler yapıldı.*
- *Mimarlık Fakültesi Dekanlık katındaki 7 odada laminat parke ve boya imalatları yapıldı.*
- *Yüzme havuzunun cephesinde mantolama işleri, iç kısmında seramik, sıva ve boya imalatları yapıldı.*
- *Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda cephe mantolama imalatları ve bina içinde ıslak hacimlerde su alan kısımların onarımları yapıldı.*
- *Spor Bilimleri Fakültesi, Kongre Merkezi ve yüzme havuzunda engelliler için çeşitli imalatlar yapıldı.*
- *Anıt mezarda besleme kablosu çekildi.*

### **Kütüphane Binası İnşaat, Mekanik ve Elektrik Onarımları:**

- *Ana giriş, teras su yalıtımı, çatı terasının su yalıtımı yapılmıştır.*
- *Bodrum kat Çok Amaçlı Salonun bakım onarımı yapılmıştır.*
- *Bodrum kat boyanmıştır.*
- *Asma tavanlardaki eksiklerin tamamlanmıştır.*
- *Alüminyum doğramaların bakımları yapılmıştır.*
- *Bina çevre andezit, bordür, mermer işleri tamamlanmıştır.*
- *Bina içi ofislerin hasarlı laminat parkeleri onarılmıştır.*
- *Bina bünyesinde bulunan mekanik ve elektrik sistemlerinin onarımları yapılmış, eksiklikleri giderilmiştir.*

### **Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilen Çeşitli İşler:**

- *Kampüs çeşitli onarımları, kanalizasyon hattı onarımı, çevre ve güvenlik aydınlatma değişimi,*

- Kütüphane Binası çeşitli inşaat ve tesisat onarım işi, engelli yüzey ve merdiven korkuluk ara sıklaştırma işi, vasistas makası ve alüminyum kapı ilavesi, masa prizleri ve çeşitli elektrik imalatları,
- Mudurnu MYO kalorifer tesisat onarımı ve arıtma pompa değişimi işi.

**5. Proje No : 2019H035130**

**Proje Adı : Yayın Alımı**

**2019 yılı Program Ödeneği: 1.500.000,00 TL.**

**2019 yılı Revize Ödeneği : 1.500.000,00 TL.**

**2019 yılı Harcaması : 1.497.455,63 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : %99,8**

**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığınca;**

➤ 25 adet veri tabanı aboneliği ile çok sayıda elektronik dergi, kitap, tez vb. materyale elektronik ortamda eş zamanlı olarak uzaktan erişim imkânı sağlanmıştır.

➤ Kullanıcılarımızdan gelen toplam 8.561 adet basılı kitap talebinden bütçe olanakları çerçevesinde 1.264 adet basılı kaynak satın alınarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

**6. Proje No : 2018H050400**

**Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

**2019 Yılı Program Ödeneği: 500.000,00 TL.**

**2019 Yılı Revize Ödeneği : 500.000,00 TL.**

**2019 Yılı Harcaması : 0**

**Nakdi Gerçekleşme : 0**

**Fiziki Gerçekleşme : 0**

**Uygulama Sonuçları : Proje çalışmaları devam etmektedir.**

**7. Proje No : 2019I000100**

**Proje Adı : Muhtelif İşler**

**2019 Yılı Program Ödeneği: 983.000,00 TL (Özel Bütçe=483.000 TL, Döner Ser. =500.000 TL)**

**2019 yılı Revize Ödeneği : 983.000,00 TL (Özel Bütçe=483.000 TL, Döner Ser. =500.000 TL)**

**2019 Yılı Harcaması : 474.542,79 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : %48,3 (Özel bütçe ödeneğine göre nakdi gerçekleşme %98,2'dir.)**

**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında özel bütçeden, Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yapılan alımlarla 375.116,44 TL'lik harcama, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen büyük onarım işleri için de 99.426,35 TL'lik harcama gerçekleştirilmiş olup ayrıntıları aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir. Ancak bu proje kapsamında Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden bütçeye ayrılan 500.000 TL ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.**

**Diş Hekimliği Fakültesince Yürütülen İşler;**

- 4734 sayılı Kanunun açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede 13 adet diş üniti alınmıştır.
- D.M.O aracılığıyla; 1 adet tam otomatik eksternal defibratör, 1 adet barkod/etiket yazıcısı ile 10 adet barkod tarayıcısı ve 12 adet bilgisayar temin edilmiştir.
- Doğrudan temin usulü ile; 1 adet Endodontik Motor, 10 adet Kavatron Cihazı, 1 adet fotoğraf makinası ve ekipmanı ile 2 adet fotokopi makinesi temin edilmiştir.

**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;**

➤ *Diş Hekimliği Fakültesinde doğrudan temin yöntemiyle çeşitli boya imalatları, arşiv camlarının bantları ve korkulukları, kalkan seramiklerin onarımı, protez ve röntgen odalarına havalandırma tesisatı, UPS cihazı yer değişikliği, otomatik kapı montajı ve vakum pompasına besleme hattı yapılmıştır.*

**8. Proje No : 2016K121110**  
**Proje Adı : Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi**

**2019 Yılı Program Ödeneği:** 400.000,00 TL.

**2019 Yılı Revize Ödeneği :** 400.000,00 TL.

**2019 Yılı Harcaması :** 400.000,00 TL.

**Nakdi Gerçekleşme :** %100

**Uygulama Sonuçları :** *Bu proje kapsamında 2019 yılında temiz oda zorunlu gider olarak sarf malzeme ihtiyaçlarının bir kısmı temin edilmiştir. Böylece yıl içinde 400.000 TL harcama gerçekleşmiştir.*

**9. Proje No : 2019K120650**  
**Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**

**2019 Yılı Program Ödeneği:** 283.000,00 TL.

**2019 Yılı Revize Ödeneği :** 283.000,00 TL.

**2019 Yılı Harcaması :** 127.640,15 TL.

**Nakdi Gerçekleşme :** %100

**Uygulama Sonuçları :** *Üniversitemiz birimlerine ait BAP Projeleri kapsamında laboratuvarların Ar-Ge alt yapısını güçlendirecek laboratuvar malzemeleri satın alınmıştır.*

**Kamulaştırma Faaliyetleri:** Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsü altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak olan galeri hattının geçeceği Karaköy 1301, 1302, 1303, 743, 722, 725, 726, 727, 1300, 1298, 1297, 1296, 1293 ve 713 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılabilmesi için gerekli yazılar yazılarak ödenek talebinde bulunulmuş ancak, Strateji ve Bütçe Başkanlığından izin yazıları gelmemiştir. Gerede Kampüsünde önceki yıllarda açılan davalar devam etmektedir.

## 2.2 Tamamlanan Projeler

### 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

- 1-Proje No : 1993H031500  
Proje Adı : Kampüs Altyapısı  
Proje Sahibi : B.A.İ.B.Ü
- 2-Proje No : 2019H035380  
Proje Adı : Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat, Bilgi ve İletişim Tek.)  
Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2019)  
Proje Sahibi : B.A.İ.B.Ü
- 3-Proje No : 2019H035130  
Proje Adı : Yayın Alımı  
Proje Sahibi : B.A.İ.B.Ü
- 4-Proje No : 2019I000100  
Proje Adı : Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat) (özel bütçe)  
Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2019) (özel bütçe)  
Proje Sahibi : B.A.İ.B.Ü

### 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

*Üniversitemizin 2019 yılı Yatırım Programında yer alıp tamamlanmış olan projelere ait Proje Tamamlama Raporları aşağıdadır.*

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
<b>Proje No</b>	<b>1993H0315000</b>					
<b>Proje Adı</b>	<b>Kampüs Altyapısı</b> <i>(Kampüs Altyapısı 2017)</i>					
<b>Sektör/Alt sektör</b>	<i>Eğitim</i>					
<b>Proje Amacı</b>	<i>Yeni projelerin altyapı ihtiyacını karşılamak</i>					
<b>Proje Yeri</b>	<i>Bolu, Gerede</i>					
<b>Karakteristiği</b>	<i>Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı</i>					
<b>Fiziki Hedefi</b>	<i>Akademik personel, Öğrenci, İdari personel</i>					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<i>2017-2019</i>					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	<i>01.06.2017</i>		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		<i>5.289.000</i>	
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (**)</b>						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl</i>						
<i>2017</i>		<i>3.585,49</i>			<i>2.269,91</i>	
<i>2018</i>		<i>2.999,74</i>			<i>5.196,70</i>	
<i>2019</i>		<i>2.295,51</i>			<i>5.892,57</i>	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<i>Üniversitemiz kampüs alanları ve yeni eklenen binaların tüm altyapı işlerinin çözümlenmesi.</i>					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	<i>Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.</i>					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Ek-3'de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	<b>2019H035380</b>					
<b>Proje Adı</b>	<b>Muhtelif İşler</b> (Makine Teçhizat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri.)					
<b>Sektör/Alt sektör</b>	Eğitim/Yükseköğretim					
<b>Proje Amacı</b>	Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçları ile bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak,					
<b>Proje Yeri</b>	Bolu					
<b>Karakteristiği</b>	Bakım Onarım, Makine Teçhizat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri					
<b>Fiziki Hedefi</b>	Öğrenci, akademik ve idari personel					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2019-2019					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	2019		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		<b>3.502,00</b>			<b>3.749,5</b>	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2019)</i>		<b>3.732,22</b>			<b>3.732,22</b>	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)</b>	Yeni makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine ait ürünler					
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Birimlerin çeşitli makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Ek-3'de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H035380					
Proje Adı	Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2019)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.					
Proje Yeri	Bolu, Gerede					
Karakteristiği	Bakım Onarım, Makine Teçhizat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri.					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2019		Sözleşme İhale Bedeli	1.249,08		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		800,00			1.480,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (**)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2019)		1.473,92			1.473,92	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Onarımı yapılmış bina ve yapılar.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Ek-3'de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>				<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	<b>2019H035130</b>					
<b>Proje Adı</b>	<b>Yayın Alımı</b>					
<b>Sektör/Alt sektör</b>	<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>					
<b>Proje Amacı</b>	<i>Kullanıcı kitlesi tarafından talep edilen elektronik ve basılı bilgi kaynaklarını sağlayarak güncel ve zengin bir koleksiyon oluşturmaktır.</i>					
<b>Proje Yeri</b>	<i>Bolu</i>					
<b>Karakteristiği</b>	<i>Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı</i>					
<b>Fiziki Hedefi</b>	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel</i>					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<i>2019-2019</i>					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	<i>2019</i>		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (**)</b>						
<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>			
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2019)</i>		<b>1.497,46</b>			<b>1.497,46</b>	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)</b>	<i>Elektronik ve basılı kütüphane kaynakları</i>					
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<p><i>Projenin amacı kütüphane kaynaklarını arttırmaktır. Bu doğrultuda 2019 yılında;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>✓ 25 veri tabanı aboneliği ile çok sayıda elektronik dergi, kitap, tez vb. materyale elektronik ortamda eş zamanlı olarak uzaktan erişim imkânı sağlanmıştır.</i></li> <li><i>✓ Kullanıcılardan gelen basılı kitap talebine ve bütçe olanaklarına göre 1264 adet kaynak satın alınarak hizmete sunulmuştur.</i></li> </ul>					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>✓ Veri tabanı aboneliklerinin ödemeleri döviz üzerinden olması nedeni ile döviz kurundaki artış bütçeyi olumsuz etkilemektedir.</i></li> <li><i>✓ Basılı kitap alımı ve elektronik veri tabanı abonelikleri için ayrılan bütçe, talepleri karşılamada yetersiz kalmaktadır.</i></li> <li><i>✓ Merkez kütüphane hizmet ve olanaklarından faydalanamayan Gölköy yerleşkesi dışındaki birimler için oluşturulan kütüphane koleksiyonlarının zenginleştirilmesi yönünde ilgili birimlerden gelen talepler, yeni açılan bölümler için koleksiyon oluşturulması, mevcut koleksiyonun güncellenmesi ve zenginleştirilmesi basılı ve elektronik kaynak ihtiyacını ortaya koymaktadır. Ancak bütçe yetersizliği nedeni ile taleplerin tamamı karşılanamamakta, alımı yapılamayan basılı kitap talepleri her yıl artmaktadır. Ayrıca aboneliği gerçekleştirilemeyen veri tabanları için de her yıl talepler yinelenmektedir.</i></li> <li><i>✓ Döviz kurundaki artışların bütçeyi olumsuz etkilemesi nedeni ile talepler doğrultusunda yeni abonelik yapılamamakta, mevcut aboneliklerin sürdürülmesi de güçleşmektedir.</i></li> </ul>					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Ek-3'de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.



## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	<b>2019I000100</b>					
<b>Proje Adı</b>	<b>Muhtelif İşler (Özel bütçe)</b> (Makine-Teçhizat)					
<b>Sektör/Alt sektör</b>	Sağlık					
<b>Proje Amacı</b>	Eğitimin yanı sıra halk sağlığı alanında da hizmet veren Dış Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan çeşitli makine ve teçhizatların alınmasıyla yeterli hizmeti verebilecek seviyeye ulaştırılmasının sağlanmasıdır.					
<b>Proje Yeri</b>	Bolu					
<b>Karakteristiği</b>	Makine- Teçhizat ve Büyük Onarım					
<b>Fiziki Hedefi</b>	Öğrenci, akademik ve idari personel ile hastalar					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2019-2019					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	2019		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		<b>383,00</b>			<b>383,00</b>	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2019)</i>		<b>375,12</b>			<b>375,12</b>	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)</b>	Yeni makine ve teçhizat					
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Bu projenin amacı doğrultusunda; klinikler için çeşitli tıbbi cihaz ve donanım alımları gerçekleştirilerek hizmet kalitesi artırılmıştır.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	Kuruluş projesinde toplam 233 adet dış üniteye sahip olması planlanan Fakültemizde, 2019 yılında temin edilen 13 adet dış üniteyle birlikte toplamda 158 dış ünite bulunmaktadır. Yatırım uygulamaları kapsamında bu sayının artırılması planlanmaktadır. Fakültemiz anabilim dallarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve el aletlerinin 2019 yılında yalnızca bir kısmı temin edilebilmiş olup, ihtiyaçların önemli bir bölümü yatırım bütçesinin yeterli olmaması sebebiyle izleyen yıllara bırakılmıştır. Benzer şekilde Sağlıkta Kalite Standartları ile İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları kapsamında gerçekleştirilmesi gereken yatırımlar da izleyen yıllara bırakılmıştır.					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	<b>2019I000100</b>					
<b>Proje Adı</b>	<b>Muhtelif İşler (Özel bütçe)</b> <i>(Büyük Onarım)</i>					
<b>Sektör/Alt sektör</b>	<i>Sağlık</i>					
<b>Proje Amacı</b>	<i>Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.</i>					
<b>Proje Yeri</b>	<i>Bolu</i>					
<b>Karakteristiği</b>	<i>Makine-Teçhizat ve Büyük Onarım</i>					
<b>Fiziki Hedefi</b>	<i>Öğrenci, akademik ve idari personel ile hastalar</i>					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<i>2019-2019</i>					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	<i>2019</i>		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		<b>100</b>			<b>100</b>	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2019)</i>		<b>99,43</b>			<b>99,43</b>	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)</b>	<i>Onarımı yapılmış bina ve yapılar.</i>					
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<i>Mevcut yapılardan en elverişli şekilde yararlanmak.</i>					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	<i>Bu proje kapsamında yapılan işler detaylı olarak raporun ilgili bölümünde yer almaktadır.</i>					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

### **3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak;**

#### **I. Personel sorunları:**

- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde mühendis ve mimar dışında diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmektedir.

#### **II. Ödenek sorunları, Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:**

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Teknolojik Araştırma Projelerinde proje tekliflerinin ilgili kurumlara sunulması ile gerçekleşmesi arasında uzun zaman geçmekte ve bu süreye ihale süreçleri de ilave edildiğinde gerek döviz kurunun dalgalanması gerekse cihazların fiyatlarındaki artışlardan dolayı proje bütçesi yetersiz kalmaktadır.
- Projeler için ek bütçe talepleri hızlı bir şekilde karşılanamadığından gerekli olan sarf ve eksik cihazların alımları zamanında yapılamamakta ve bu süreçte saf su, klima sistemi gibi sürekli çalışması gereken sistemler çalışır vaziyette tutulduğunda gereksiz yere sarf malzeme ve enerji tüketimine yol açmaktadır.
- Kütüphane kaynağı olan elektronik veri tabanı aboneliklerinin ödemeleri döviz üzerinden yapılması nedeniyle, fiyat artışları ile birlikte döviz kurundaki artış ve veri tabanı abonelikleri için ödenen KDV bütçeyi olumsuz etkilemektedir.
- Döviz kurundaki artışların bütçeyi olumsuz etkilemesi nedeni ile talepler doğrultusunda yeni abonelik yapılamamakta, mevcut aboneliklerin sürdürülmesi de güçleşmektedir.
- Basılı kitap alımı ve elektronik veri tabanı abonelikleri için ayrılan bütçe, giderek büyüyen Üniversitemizde hedef kitlenin bilgi kaynağı gereksinimlerinin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır.

#### **III. Çözümüne Yönelik Öneriler:**

- Yatırım projelerine ayrılan kaynakların (hazine yardımı ve öz gelirlere ayrılan payın) artırılması gerekir.
- Fiziki yapılaşmasını tamamlayamamış Üniversitelerin, gerçek ihtiyaca göre hazırlanan yatırım bütçe teklifindeki taleplerinin, bütçe imkânları zorlanarak karşılanması.
- Teknik ve idari personel talepleri doğrultusunda gerekli kadro tahsisleri yapılarak personel ihtiyacının karşılanması.
- Kamu kurumlarına yeni atanan personellerin yeterli iş tecrübelerinin olmaması nedeniyle hizmet içi eğitime gerekli önemin verilmesi, mümkün olması halinde bu hususta merkezi bir kuruluş tarafından destek sağlanması.
- Teknolojik Araştırma Projelerinin hedeflerine ulaşabilmesi ve sürdürülebilmesi için personel, sarf malzeme ve diğer giderlerine yapılan desteklerin sürekli sağlanması gerekir.
- Kütüphane bütçesinin planlanmasında; büyüyen Üniversitemiz birimleri ve artan kullanıcı sayısından dolayı her yıl giderek artan yayın taleplerinin, mevcut koleksiyonun güncellenmesi ihtiyacının, ilçelerde bulunan ve kısıtlı imkanlara sahip meslek yüksekokullarındaki öğrenci ve personel ihtiyaçlarının, uluslararası elektronik kaynaklara erişim için yapılan ödemelerde döviz kurundaki artışların ve KDV ödemelerinin de dikkate alınması gerekmektedir.